


# 柏崎刈羽原子力発電所 6号機 耐震強化工事実施状況

平成20年12月11日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

項目	実施状況
1. 配管等サポート (配管、空調ダクト、電線管など)	実施中 (平成20年7月4日～)
2. 原子炉建屋屋根トラス	完了 (平成20年10月24日)
3. 排気筒	完了 (平成20年10月29日)
4. 原子炉建屋天井クレーン	実施中 (平成20年10月31日～)
5. 燃料取替機	実施中 (平成20年8月22日～)



耐震強化対象箇所の評価を引き続き実施中であるため、項目、対象箇所数等は変わる可能性がある。


また、今後の基準地震動（ $S_s$ ）の審議や耐震安全性評価の中で耐震強化工事に反映すべき点があれば、適宜対応していく。

# 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 耐震強化工事実施状況

平成20年12月11日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

(平成20年11月13日お知らせ済み)

項目	実施状況
1. 配管等サポート (配管、空調ダクト、電線管など)	完了 (平成20年11月3日)
2. 原子炉建屋屋根トラス	完了 (平成20年9月30日)
3. 排気筒	完了 (平成20年10月16日)
4. 原子炉建屋天井クレーン	完了 (平成20年10月27日)
5. 燃料取替機	完了 (平成20年11月1日)



平成20年11月3日  
全ての耐震強化工事を完了

今後の基準地震動 (Ss) の審議や耐震安全性評価の中で耐震強化工事に反映すべき点があれば、適宜対応していく。