

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(1/2)

平成21年10月29日

別紙

[点検・復旧状況]

平成21年10月25日(日)～平成21年11月21日(土)

設備	項目	10月25日(日)～10月31日(土)	11月1日(日)～11月7日(土)	11月8日(日)～11月14日(土)	11月15日(日)～11月21日(土)	点検・復旧状況	
1号機	原子炉設備関連	炉心シールド予防保全対策		▼		11/7より予防保全作業開始予定。	
	タービン設備関連	タービン点検				H20/11/17より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。	
	その他設備関連	主変圧器点検					4/20より搬入・据付作業開始。
		所内変圧器点検					1A、1B 3/30より搬入・据付作業開始。
		励磁変圧器点検					3/30より搬入・据付作業開始。
		主発電機点検					H20/2/7より点検開始。
		50万V電力ケーブル点検			▼		6/2～11/11ケーブル敷設作業予定。
		主排気ダクト点検・復旧					H20/12/1より基礎部復旧開始。H21/7/29より主排気ダクト復旧作業開始。
		循環水配管点検					H20/8/6より地盤改良、掘削、配管点検開始。
	耐震強化関連	配管等サポート					7/16より強化工事開始。
		原子炉建屋天井クレーン					10/15強化工事完了。
		排気筒(1・2号機)					7/27より強化工事開始。
		非常用取水路					2/9より地盤改良工事開始。10/5より護岸取合部補強工事開始。
	2号機	タービン設備関連	タービン点検				高圧・低圧タービン(A)内部状況確認完了。
その他設備関連		所内変圧器点検				工場搬出中。	
		励磁変圧器点検				工場搬出中。	
		主発電機点検				H20/3/19より点検開始。	
		主排気ダクト点検・復旧				H20/8/9より復旧準備作業開始。H20/12/1より基礎部復旧開始。	
3号機	タービン設備関連	タービン点検				H20/5/7より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。 H21/10/22低圧タービン(A)(B)翼復旧完了。	
	その他設備関連	主変圧器点検					8/10より搬入・据付作業開始。
		所内変圧器点検					3A、3B H20/11/18より据付作業開始。
		励磁変圧器点検					H20/11/18より据付作業開始。
		主発電機点検					H20/2/20より点検開始。
		原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検					5/27より変圧器(B)搬入・据付作業開始。6/3より変圧器(A)搬入・据付作業開始。
		50万V電力ケーブル点検					7/17よりケーブル敷設作業開始。
		主排気ダクト点検・復旧					1/9より基礎部復旧開始。9/3より主排気ダクト復旧作業開始。
	循環水配管点検					H20/6/16より地盤改良、掘削、配管点検開始。	
	耐震強化関連	原子炉建屋天井クレーン		▼			11/2より強化準備工事開始予定。
		排気筒					7/21より強化工事開始。
		燃料取替機	▼	▼			10/26より強化準備工事開始。11/2より強化工事開始予定。
	4号機	タービン設備関連	タービン点検				8/3より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。 9/28より低圧タービン(A)(B)翼復旧開始。(地震により摩耗、接触した翼取替)
		その他設備関連	主変圧器点検				
所内変圧器点検							9/2より搬入・据付作業開始。
励磁変圧器点検							9/2より搬入・据付作業開始。
主発電機点検							H20/1/15より点検開始。
原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検							6/12より搬入・据付作業開始。
主排気ダクト点検・復旧							H20/6/23より復旧準備作業開始。
非常用ガス処理系配管ダクト基礎復旧工事				▼			10/29より復旧工事開始予定。
耐震強化関連		原子炉建屋天井クレーン					10/21より強化工事開始。
		排気筒					7/6より強化工事開始。

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(2/2)

平成21年10月29日

【点検・復旧状況】
平成21年10月25日(日)～平成21年11月21日(土)

設 備	項 目	10月25日(日)～10月31日(土)	11月1日(日)～11月7日(土)	11月8日(日)～11月14日(土)	11月15日(日)～11月21日(土)	点検・復旧状況	
5号機	タービン設備関連	タービン点検	▼			5/25より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。 10/29より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)復旧作業開始予定。	
	その他設備関連	主変圧器点検					3/25より搬入・据付作業開始。
		所内変圧器点検					5A、5B、4/25より搬入・据付作業開始。
		励磁変圧器点検					3/2より搬入・据付作業開始。
		50万V電力ケーブル点検		▼	▼		8/10～11/9ケーブル敷設作業予定。11/5課電試験予定。
		主排気ダクト点検・復旧					10/24ダクト復旧作業完了。
		循環水配管点検					H20/10/25より地盤改良、掘削、配管点検開始。
	耐震強化関連	配管等サポート					4/28より強化工事開始。
		排気筒					6/23より強化工事開始。
6号機	プラント全体の機能試験					9/28プラント全体の機能試験最終評価完了。	
7号機	プラント全体の機能試験					6/19プラント全体の機能試験最終評価完了。	
	プラント計画停止					9/26より燃料取り替えのためプラント停止中。	
変圧器(共通)/開閉所	2高起動変圧器点検			▼		11/9より搬入・据付作業開始予定。	
	変圧器防油堤現場調査・点検・復旧					2号機 H20/5/20より復旧準備工事開始。	
環境施設設備	所内ボイラ点検					(荒浜側) 1A H20/4/8～11月下旬点検予定。 3A 10/13より電気ボイラ用変圧器搬入・据付作業開始。	
	荒浜側ろ過水/純水タンク復旧作業					5/26より 1 純水タンク復旧工事開始。 6/1より 1 ろ過水タンク復旧工事開始。	
その他	固体廃棄物貯蔵庫復旧作業					1/16よりドラム缶転倒防止対策作業開始。	
	事務本館・情報棟他復旧					事務本館・情報棟他復旧作業中。	
	使用済燃料輸送容器保管建屋強化工事		▼			8/24～11/1強化準備工事予定。11/2より強化工事開始予定。	
	免震重要棟建設					H20/10/14より建設工事着工。	
	荒浜側洗濯設備建屋復旧工事					1/30より復旧作業開始。	
	荒浜側避雷鉄塔建替工事					6/17より建替工事開始。	
	大浜側避雷鉄塔建替工事					9/3より建替工事開始。	
	構内外道路・法面等復旧・補強作業					構内外道路復旧作業中。 5/13より副防護本部前法面整備工事開始。 5/12より第二高町橋復旧工事開始。 10/20より第二企業センター背後法面整備工事開始。	
	港湾設備復旧工事					H20/4/3より護岸補修工事開始。	

各設備の点検結果については、まとまり次第お知らせします。

各項目の点検・復旧作業および実施期間については、状況により変更する場合があります。