

## 柏崎刈羽原子力発電所 耐震強化工事進捗状況

平成21年11月25日現在

項目 <sup>1</sup>		1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機
配管等 サポート	準備工事	(平成21年3月10日～平成21年7月15日)	工事準備中	工事準備中	工事準備中	(平成21年3月16日～平成21年4月27日)	完了 (平成21年1月19日)	完了 (平成20年11月3日)
	強化工事	(平成21年7月16日～平成21年12月9日予定)				(平成21年4月28日～平成21年12月3日予定)		
原子炉建屋 屋根トラス	準備工事	完了 (平成21年7月13日)	完了 (平成21年8月21日)	完了 (平成21年7月7日)	完了 (平成21年9月7日)	完了 (平成21年5月22日)	完了 (平成20年10月24日)	完了 (平成20年9月30日)
	強化工事							
排気筒	準備工事	(平成21年2月16日～平成21年7月26日)		(平成21年2月2日～平成21年7月20日)	(平成21年2月2日～平成21年7月5日)	(平成21年2月2日～平成21年6月22日)	完了 (平成20年10月29日)	完了 (平成20年10月16日)
	強化工事	(平成21年7月27日～)		(平成21年7月21日～)	(平成21年7月6日～)	(平成21年6月23日～)		
原子炉建屋 天井クレーン	準備工事	完了 (平成21年10月15日)	工事準備中	(平成21年11月2日～平成21年12月3日予定)	(平成21年9月14日～平成21年10月20日)	完了 (平成21年8月28日)	完了 (平成21年1月12日)	完了 (平成20年10月27日)
	強化工事			開始予定 (平成21年12月4日～)	(平成21年10月21日～)			
燃料取替機	準備工事	完了 (平成21年10月10日)	工事準備中	(平成21年10月26日～平成21年11月1日)	工事準備中	完了 (平成21年9月24日)	完了 (平成21年1月25日)	完了 (平成20年11月1日)
	強化工事			(平成21年11月2日～)				
非常用取水路	準備工事	(平成20年12月8日～平成21年2月8日)	評価中 <sup>2</sup>	評価中 <sup>2</sup>	評価中 <sup>2</sup>	評価中 <sup>2</sup>	/	/
	強化工事	(平成21年2月9日～平成21年12月10日予定)						

- 1 耐震強化対象箇所の評価を引き続き実施中であるため、項目等は変わる可能性があります。  
また、耐震安全性評価の中で耐震強化工事に反映すべき点があれば、適宜対応していきます。
- 2 2～5号機については工事の要否に関して評価を実施中。