

# 実施計画変更認可申請済（審査中）案件及び 申請予定案件のスケジュールについて

2024年5月27日

**TEPCO**

---

東京電力ホールディングス株式会社

## 1. 実施計画変更認可申請済（審査中）案件及び申請予定案件の申請/認可スケジュールについて

- 実施計画変更認可申請済（審査中）案件（以下、申請中案件という）及び申請予定案件の申請/認可スケジュールは、1Fの中期的リスクの低減目標マップや中長期ロードマップ、廃炉中長期実行プランの目標工程を達成するために、必要な時期に順次、実施計画変更認可申請している。
  
- 申請中案件数及び申請予定案件数、申請/認可スケジュールは、以下の通り。
  - ✓ 現在、申請中案件 : 14件（認可希望スケジュール（P2））
  - ✓ 今後、申請予定案件 : 4件（申請予定/認可希望スケジュール（P3））

## 2. 申請中案件の認可希望スケジュール

2024年 5月	2024年 6月	2024年 7月以降
	原子炉格納容器内窒素封入設備の系統構成変更他 (2024年6月)	滞留水一時貯留設備の設置 (2024年7月)
	雨水処理設備の処理対象水の追加他 (2024年6月)	5・6号機取水路開渠における重機足場整備に伴う変更 (2024年8月)
	大型廃棄物保管庫建屋の耐震補強 <sup>※1</sup> (2024年6月)	1号燃料取り出し関連設備の設置 (2024年9月)
調整中		サブドレン集水設備他の 津波対策に伴うT.P.33.5m盤への移設 (2024年9月)
放射性物質分析・研究施設第2棟の設置 <sup>※2</sup>		実施計画Ⅲ第2編第6 1条及び関連条文の見直し (2024年11月)
除染装置スラッジ移送設備の設置 <sup>※3</sup>		
ゼオライト土壌等処理設備の設置 <sup>※4</sup>		
標準気象等の変更に伴う敷地境界線量評価の変更他 <sup>※5</sup>		
使用済燃料乾式キャスク仮保管設備の増設 <sup>※6</sup>		多核種除去設備スラリー安定化処理設備設置 (2024年度末)

### 【申請中案件】凡例

件名  
(認可希望時期)

：認可取得の遅延により後  
工程へ影響を与える案件

：認可取得の遅延により後  
工程へ影響を与えない案件

- ※1：申請月から認可希望月まで、審査期間6カ月間の確保ができていない案件。
- ※2：コンクリートセルへの輸送容器接続時の波及的影響評価に伴う耐震評価について議論を実施中。認可希望時期については、別途ご相談させて頂く。
- ※3：耐震評価に係る設計方針の見直しを実施中。認可希望時期については、別途ご相談させて頂く。  
また、ダスト閉じ込め機能および逆流防止の考え方について回答を行う。(資料3-1参照)
- ※4：措置を講ずべき事項と核燃料施設等に係る規制基準への対応方針等における議論を実施中。認可希望時期については、別途ご相談させて頂く。  
また、閉じ込め機能および保管容器の水素対策等について回答を行う。(資料2-1参照)
- ※5：本件と変更章が重複する他案件の審査状況を踏まえ、認可希望時期については、別途ご相談させて頂く。
- ※6：耐震評価に関するコメント対応について検討を実施中。認可希望時期については別途ご相談させていただく。

### 3. 申請予定案件の申請予定／認可希望スケジュール

2024年 5月	2024年 6月	2024年 7月以降	認可希望
	セシウム吸着装置後段フィルタ設備 (α核種除去設備) 設置	→	セシウム吸着装置後段フィルタ設備 (α核種除去設備) 設置 (認可希望：2024年12月)
	メガフロートの管理対象区域設定	→	メガフロートの管理対象区域設定 (認可希望：2024年12月)
	燃料デブリ取り出しに向けた 周辺設備の変更	→	燃料デブリ取り出しに向けた 周辺設備の変更 (認可希望：2024年12月)
		2号機原子炉圧力容器内部調査	2号機原子炉圧力容器内部調査 (認可希望：2025年1月)

【申請予定案件】凡例

