

# 実施計画変更認可申請済（審査中）案件及び 申請予定案件のスケジュールについて

2024年7月25日

**TEPCO**

---

東京電力ホールディングス株式会社

## 1. 実施計画変更認可申請済（審査中）案件及び申請予定案件の申請/認可スケジュールについて

- 実施計画変更認可申請済（審査中）案件（以下、申請中案件という）及び申請予定案件の申請/認可スケジュールは、1Fの中期的リスクの低減目標マップや中長期ロードマップ、廃炉中長期実行プランの目標工程を達成するために、必要な時期に順次、実施計画変更認可申請している。
  
- 申請中案件数及び申請予定案件数、申請/認可スケジュールは、以下の通り。
  - ✓ 現在、申請中案件 : 12件（認可希望スケジュール（P2））
  - ✓ 今後、申請予定案件 : 6件（申請予定/認可希望スケジュール（P3））

## 2. 申請中案件の認可希望スケジュール

2024年 7月	2024年 8月	2024年 9月以降
	5・6号機取水路開渠における重機足場整備に伴う変更 (2024年8月)	サブドレン集水設備他の 津波対策に伴うT.P.33.5m盤への移設 (2024年9月)
	雨水処理設備の処理対象水の追加他 (2024年8月)	実施計画Ⅲ第2編第61条及び関連条文の見直し (2024年11月)
	滞留水一時貯留設備の設置 (2024年8月)	セシウム吸着装置後段フィルタ設備 (α核種除去設備)設置 (2024年12月)
<b>調整中</b>		1号燃料取り出し関連設備の設置 (2024年12月)
放射性物質分析・研究施設第2棟の設置※1		
除染装置スラッジ移送設備の設置※2		多核種除去設備スラリー安定化処理設備設置 (2024年度末)
ゼオライト土嚢等処理設備の設置※3		
使用済燃料乾式キャスク仮保管設備の増設※4		

### 【申請中案件】凡例

件名  
(認可希望時期)

: 認可取得の遅延により後  
工程へ影響を与える案件

: 認可取得の遅延により後  
工程へ影響を与えない案件

- ※1：検査確認事項について議論を実施中。認可希望時期については別途ご相談させていただきます。
- ※2：最新のインベントリを踏まえた耐震クラスの設定およびSs900 時に対する海洋への流出緩和措置の方針について議論を実施中。認可希望時期については別途ご相談させていただきます。
- ※3：気体廃棄物の閉じ込め、汚染拡大防止対策および作業員の被ばく対策について議論を実施中。認可希望時期については別途ご相談させていただきます。
- ※4：耐震評価に関するコメント対応について検討を実施中。認可希望時期については別途ご相談させていただきます。

### 3. 申請予定案件の申請予定／認可希望スケジュール

2024年 7月	2024年 8月	2024年 9月以降	認可希望
	2号機燃料取り出し用構台（ランウェイガード部位）の使用材料の一部変更※ <sup>1</sup>	→	2号機燃料取り出し用構台（ランウェイガード部位）の使用材料の一部変更 (認可希望：2024年9月)
	2号機原子炉圧力容器内部調査	→	2号機原子炉圧力容器内部調査 (認可希望：2025年2月)
	燃料デブリ取り出しに向けた周辺設備の変更	→	燃料デブリ取り出しに向けた周辺設備の変更 (認可希望：2025年2月)
	メガフロート及び5/6号機取水路開渠栈橋設置に伴う管理対象区域の変更	→	メガフロート及び5/6号機取水路開渠栈橋設置に伴う管理対象区域の変更 (認可希望：2025年2月)
	放射性気体廃棄物の排気筒等以外からの放出管理に係る変更	→	放射性気体廃棄物の排気筒等以外からの放出管理に係る変更 (認可希望：2025年2月)
		滞留水浄化設備における2・3号機原子炉建屋への移送配管追設	滞留水浄化設備における2・3号機原子炉建屋への移送配管追設 (認可希望：2025年2月)

※1：申請月から認可希望月まで、審査期間6カ月間の確保ができていない案件。

