

実施計画変更認可申請済（審査中）案件及び 申請予定案件のスケジュールについて

2025年7月8日

TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社

- 実施計画変更認可申請済（審査中）案件（以下、申請中案件という）及び申請予定案件の申請/認可スケジュールは、1Fの中期的リスクの低減目標マップや中長期ロードマップ、廃炉中長期実行プランの目標工程を達成するために、必要な時期に順次、実施計画変更認可申請している。
- 申請中案件数及び申請予定案件数、申請/認可スケジュールは、以下の通り。
 - ✓ 現在、申請中案件 ： 16件（認可希望スケジュール（P2））
 - ✓ 今後、申請予定案件 ： 6件（申請予定/認可希望スケジュール（P3））

申請中案件の認可希望スケジュール

2025年 7月	2025年 8月	2025年 9月	2025年 10月以降
滞留水浄化設備における2・3号機原子炉建屋への移送配管追設 (2025年7月)	使用済燃料乾式キャスク仮保管設備の増設 (2025年8月)	ゼオライト土嚢等処理設備の設置 (2025年9月)	遠隔技術活用推進室の設置・実施計画Ⅲ第5条の記載見直し (2025年10月)
	1号燃料取り出し関連設備の設置 (2025年8月)	セシウム吸着装置後段フィルタ設備（α核種除去設備）設置 (2025年9月)	固体廃棄物一時保管エリアの追設及び解除 (2025年10月)
		使用済みセシウム吸着塔一時保管施設（第三施設）北側増設 (2025年9月)	5・6号機滞留水貯留設備（Fエリア）のフランジ型タンク及び運用停止設備の撤去 (2025年10月)
調整中		実施計画Ⅲ第1編第25条の見直し (2025年9月)	2号機使用済燃料の輸送 (2025年11月)
			6号機使用済燃料取り出しに伴う実施計画の記載変更 (2025年12月)
			除染装置スラッジ移送設備の設置 (2026年3月)
多核種除去設備スラリー安定化処理設備設置※1			
2号機既設原子炉水位計装配管を用いた原子炉圧力容器内部調査※2			
放射性気体廃棄物の排気筒等以外からの放出管理に係る変更※3			

※1：2024年度は機器配置・建屋形状の見直しを進めた。その後、耐震設計を進めることから処理開始時期を2028年度に見直す。認可希望時期については別途ご相談させていただく。
※2：PCV付属機器の耐震クラスについて議論を実施中。認可希望時期については別途ご相談させていただく。
※3：他案件の補正申請時期を踏まえ、本件についても補正申請を予定。認可希望時期については別途ご相談させていただく。

【申請中案件】凡例

件名
(認可希望時期)

：認可取得の遅延により後工程へ影響を与える案件

：認可取得の遅延により後工程へ影響を与えない案件

申請予定案件の申請予定／認可希望スケジュール

2025年 7月	2025年 8月	2025年 9月	2025年 10月以降	認可希望
固体廃棄物貯蔵庫第11棟の設置				固体廃棄物貯蔵庫第11棟の設置 (認可希望：2026年1月)
処理途上水移送配管の設置				処理途上水移送配管の設置 (認可希望：2026年1月)
	放射性物質分析・研究施設 第2棟の機器仕様見直し			放射性物質分析・研究施設 第2棟の機器仕様見直し (認可希望：2026年2月)
調整中		2号機X-6ペネトレーション 隔離弁改造について		2号機X-6ペネトレーション 隔離弁改造について (認可希望：2026年3月)
2号機使用済燃料（ワイヤ修復燃料） の輸送 (認可希望：2025年11月)			大型廃棄物保管庫の使用済 吸着塔架台の設置	大型廃棄物保管庫の使用済 吸着塔架台の設置 (認可希望：2026年3月)

【申請予定案件】凡例

件名
(認可希望時期)

：認可取得の遅延により後
工程へ影響を与える案件

：認可取得の遅延により後
工程へ影響を与えない案件