

# 実施計画変更認可申請済（審査中）案件及び 申請予定案件のスケジュールについて

2026年2月12日

**TEPCO**

---

東京電力ホールディングス株式会社


- 実施計画変更認可申請済（審査中）案件（以下、申請中案件という）及び申請予定案件の申請/認可スケジュールは、1Fの中期的リスクの低減目標マップや中長期ロードマップ、廃炉中長期実行プランの目標工程を達成するために、必要な時期に順次、実施計画変更認可申請している。
  
- 申請中案件数及び申請予定案件数、申請/認可スケジュールは、以下の通り。
  - ✓ 現在、申請中案件　：14件（認可希望スケジュール（P2））
  - ✓ 今後、申請予定案件　： 6件（申請予定/認可希望スケジュール（P3））

# 申請中案件の認可希望スケジュール

2026年 2月	2026年 3月	2026年 4月	2026年 5月以降
5・6号機滞留水貯留設備 (Fエリア)のフランジ型タンク 及び運用停止設備の撤去 (2026年2月)	固体廃棄物貯蔵庫第11棟の設置 (2026年3月)	2号機使用済燃料の輸送 (2026年4月)	2号機X-6ペネトレーション 隔離弁改造について (2026年5月)
放射性物質分析・研究施設 第2棟の機器仕様見直し (2026年2月)		セシウム吸着装置後段フィルタ 設備(α核種除去設備)設置 (2026年4月)	雨水淡水化処理RO膜装置他 解体・撤去 (2026年6月)
実施計画Ⅲ第5条の記載見直し (2026年2月)		大型廃棄物保管庫の 使用済吸着塔架台の設置 (2026年4月)	濃縮廃液移送設備の設置 (2026年6月)
処理途上水移送配管の設置 (2026年2月)		6号機使用済燃料取り出しに伴う 実施計画の記載変更 (2026年4月)	除染装置スラッジ移送設備の設置 (2026年11月)
調整中			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【申請中案件】凡例</p> <p>件名 (認可希望時期)</p> <p><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #FFDAB9; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : 認可取得の遅延により後 工程へ影響を与える案件</p> <p><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : 認可取得の遅延により後 工程へ影響を与えない案件</p> </div>
汚染のおそれのない管理対象区域 等から発生する廃棄物の管理※1			

※1：他案件等の審査状況を踏まえ認可希望時期は別途ご相談させていただく。

# 申請予定案件の申請予定／認可希望スケジュール



## 【申請予定案件】凡例

