

# 燃料デブリ取り出し工法の具体的な設計検討に向けた 内部調査の今後の計画について

**TEPCO**

---

2024年10月31日

東京電力ホールディングス株式会社

# 1. 概要

- 燃料デブリ取り出し工法評価小委員会（以下、小委員会）の提言を踏まえて、現在、当社において3号機の大規模取り出し工法の具体的な設計検討を進めているところ。
- 一方、小委員会報告書（2024年3月）に言及があるように、内部調査については、工法の設計検討に併行して進めていくことが重要と考えている。

<「燃料デブリ取り出し工法評価小委員会」報告書（令和6年3月7日）からの抜粋>


（中略）、いかなる工法であれ、PCVやRPV内部の状況の十分な理解が、その設計や安全確保の前提となる。今までに実施された内部調査によって、PCV底部の一部については状況が明らかになってきているが、PCVの底部の調査未実施箇所や上部、RPVの内部については、ほとんど情報が得られていない。このため、今後、内部調査を加速していくことが重要となるが、今後の時間的目標を考えれば、**工法の設計検討と内部調査が同時併行で行われることが不可欠である**と考えられる。

- 本資料では、工法検討に向けて、今後順次実施していく、1～3号機のRPV（原子炉圧力容器）／PCV（原子炉格納容器）の内部調査の計画をお示しする。

## 2.工法検討に向けた内部調査内容


TEPCO

- 燃料デブリ取り出しの設計や安全確保に向けては、RPVやPCVの内部情報は必須であり、内部調査を早期に実現すべく検討を行っている。
- また、1Fにおいては、事故分析/事故進展解析に資する観点からも内部調査は有用であり、事故分析の推定の精度が上がると、工法にフィードバック可能という側面を持っていることから、両者の面で内部調査は早期に実施する必要がある。
- 特に大規模取り出しを最初に行うことを想定している3号機の内部調査を優先して実施していく。




水中ROV

ドローン




ロボットアーム  
内部調査技術と取得情報



映像・点群データから3Dモデルの作成

(調査データ不足分は震災前の設計図面 + 事故分析の推定から作成)




設計検討

### 【調査で取得する主な情報】

情報	取得方法
燃料デブリの分布・量	映像※・点群
燃料デブリの組成	採取・分析
既設構造物・機器の状態確認	映像・点群
環境情報の確認	線量、汚染密度、湿度、温度等

※：高画質の映像撮影であれば、以下手順で3Dモデル化が可能



3Dモデルを用いた、取り出し工法の設計検討

### 3. 1~3号機内部調査の実施状況と今後の計画


	1号機	2号機	3号機
調査エリア	<p>■: 過去の調査で確認した範囲</p> <p>□: 今後の調査で追加確認を計画している範囲※</p> <p>○: 過去に調査済みであるが、情報拡充のため再度確認を計画している範団※</p>		
過去の調査等に使用した装置	 <b>クローラ型ロボット</b>  <b>水中遊泳型ロボット</b>  <b>ドローン</b>	 <b>クローラ型ロボット</b>  <b>テレスコ式調査装置</b>  <b>原子炉ウェル内調査装置</b>	 <b>パンチルトカメラ</b>  <b>水中游泳型ロボット</b>
今後の調査等に向けて検討している装置	 <b>PCV内部環境調査装置</b>  <b>改良型ドローン</b>	 <b>PCV内部調査・燃料デブリ採取用ロボットアーム</b>  <b>ファイバースコープによるRPV内部調査</b>	 <b>マイクロドローン</b>  <b>ファイバースコープ型調査装置</b>  <b>改良型ドローン</b>  <b>RPV内部調査装置 (RPV直上アクセス)</b>  <b>RPV内部調査装置 (DSPアクセス)</b>

1・2号機についても順次RPV内部調査を計画して調査を進めていく。

※ : 調査装置の技術開発結果や現場状況に応じて、調査エリアは見直しする可能性がある。

# (参考) 1~3号機内部調査の進め方 (計画)


TEPCO



# (参考) 1号機内部調査の実績および着目点

**TEPCO**


- 1号機については、ペデスタル内だけでなく、D/W 1階,B1階を含め幅広く調査を実施。
- 堆積物がペデスタル内外に広がっていることを確認しており、堆積物表層の浮遊物の採取・分析は実施済。RPV内の状況やベント管内への流出状況の確認および、塊状の堆積物の採取・分析は未実施。
- 主要構造物の状態としては、ペデスタル内の構造物の落下や損傷が確認されており、ペデスタル内側基部のコンクリートが床面より1mの範囲で全周にわたり消失し、鉄筋が露出していることを確認。
- 今後は、更に堆積物の情報を拡充するために、RPV内部調査に繋がるRPV底部付近の情報や、堆積物の流出範囲を確認するためのベント管内情報、堆積物の組成に関する情報取得について計画。



# (参考) 2号機内部調査の実績および着目点

TEPCO

- 2号機については、主にペデスタル内の調査が進んでいる。
- 1・3号機に比べて少量の堆積物がペデスタル内底部に存在しており、一部は把持して動かせることを確認している。
- 主要構造物の状態としては、変色は確認されるものの、1・3号機に比べて目立った損傷は少ない。
- 今後は、ペデスタル底部の堆積物を採取し、組成に関する情報取得を実施する。



# (参考) 3号機内部調査の実績および着目点

**TEPCO**

- 3号機については、主にペデスタル内の調査が進んでいる。
- 堆積物がペデスタル内に存在していることを確認。RPV内部の状況やペデスタル外への流出の有無については未確認。
- 主要構造物の状態としては、ペデスタル内の構造物の落下や損傷が確認されているが、1号機と比較すると原型を保っているものが多い。
- 今後は、更に堆積物の情報を拡充するために、RPV内部調査に繋がるRPV底部付近の情報や、堆積物の流出範囲を確認するためのD/W B1階(ペデスタル人員開口付近)の情報、堆積物の組成に関する情報取得について計画。

