

件 名	工事計画の概要（２０２６年度第１四半期）
通報日	２０２６年 ８月７日
概 要	柏崎刈羽原子力発電所工事計画の概要（２０２６年度第１四半期）は別紙の通り。 ・別紙「柏崎刈羽原子力発電所工事計画の概要（２０２６年４月～６月分）」参照

柏崎刈羽原子力発電所
工事計画の概要
(2026 年度第 1 四半期)

柏崎刈羽原子力発電所 工事計画件名一覧

2026年6月30日時点

工認 申請年月	号機	工 事 名 (認可 年月日)	工 期 (計 画)	工 期※1 (実 績)
平成12年11月	3	MOX燃料の採用 (認可 平成13年4月18日)	未定	(未着手)
平成20年8月	4	主変圧器取替工事 (届出)	平成20年10月 ～ 平成22年4月	平成21年4月 ～
平成21年2月	3	原子炉冷却材再循環系配管修理工事 (届出)	平成21年3月 ～	平成21年5月 ～
平成21年6月	2	主変圧器取替工事 (届出)	平成21年8月 ～ 平成22年11月	平成22年1月 ～
平成22年12月	5	使用済燃料貯蔵プール増容量工事 (第三期工事) (認可 平成23年2月25日)	着工時期未定	(未着手)
平成23年2月	4	原子炉隔離時冷却系配管改造工事 (認可 平成23年6月15日)	平成23年5月 ～ 平成23年11月	平成23年7月 ～
平成23年2月	4	原子炉隔離時冷却系配管・弁取替工事 (届出)	平成23年5月 ～ 平成23年11月	平成23年7月 ～
平成23年2月	1	濃縮廃液移送設備設置及びプラスチック固化設備廃止 工事 (届出)	平成23年3月 ～ 平成24年7月	平成23年3月 ～
平成23年7月	2	原子炉隔離時冷却系配管取替工事 (届出)	平成23年8月 ～ 平成24年3月	平成23年8月 ～
平成25年3月	1	直流125V蓄電池1A取替工事 (認可 平成25年6月24日)	平成25年7月 ～ 平成25年9月	(未着手)
平成25年5月	5	直流125V蓄電池改造工事 (認可 平成25年7月1日)	平成25年7月 ～ 平成25年10月	(未着手)
平成25年6月	1	蒸気タービン取替工事 (届出)	平成30年2月 ～ 平成30年5月	(未着手)
平成25年9月 ※3	7	7号機 新規制基準適合のための基本設計方針の変更 および安全性向上工事 (認可 令和2年10月14日)	2013年6月 ※2 ～ 2021年6月	2013年6月 ※2 ～
令和4年3月	7	蒸気タービン取替工事 (届出)	2026年8月 ～	(未着手)
令和5年1月 ※4	7	特定重大事故等対処施設設置工事 (分割第1回) (認可 令和7年9月29日)	2013年1月 ※5 ～ 2029年8月	2013年1月 ※5 ～
令和5年7月 ※6	7	特定重大事故等対処施設設置工事 (分割第2回) (認可 令和7年9月29日)	2013年1月 ※5 ～ 2029年8月	2013年1月 ※5 ～
令和6年1月 ※7	7	特定重大事故等対処施設設置工事 (分割第3回) (認可 令和7年9月29日)	2013年1月 ※5 ～ 2029年8月	2013年1月 ※5 ～
令和6年11月	7	特定重大事故等対処施設設置工事 (分割第4回) (認可)	2013年1月 ※5 ～2029年8月	2013年1月 ※5 ～
令和7年2月 ※8	6	特定重大事故等対処施設設置工事 (分割第1回) (認可 令和7年9月29日)	2013年6月 ※5 ～ 2031年9月	2013年6月 ※5 ～
令和7年11月	6	特定重大事故等対処施設設置工事 (分割第2回) (認可)	2013年6月 ※5 ～ 2031年9月	2013年6月 ※5 ～
令和7年5月	6	蒸気タービン取替工事 (届出)	2027年10月以降	(未着手)
令和7年8月	6	制御棒取替工事 (改良ハフニウムフラットチューブ型制御棒) (認可)	2027年5月 ～ 2027年7月	(未着手)
令和7年7月	7	KK-7G RIP-ASD他取替 (届出)	2025年10月 ～ 2028年12月	2025年10月 ～
令和8年2月	7	KK-7G 直流125V蓄電池 (3系統目) 設置他 (認可)	2026年10月 ～ 2028年3月	(未着手)

※1 合格証交付または確認証交付をもって工期終了と定義

※2 開始日の定義：初回工認申請の工程表に記載された開始年月を記載
従前の安全対策に係る一連の工事として当該年月前より着手済
終了日の定義：使用前事業者検査の合格

※3 平成30年12月，令和元年7月，令和2年9月，令和2年10月に一部補正

※4 令和6年3月，令和7年6月，令和7年9月に一部補正

※5 開始日の定義：設置変更許可申請の工事計画に記載された開始年月を記載
終了日の定義：使用前事業者検査の合格

※6 令和6年3月，令和7年7月，令和7年9月に一部補正

※7 令和7年7月，令和7年9月に一部補正

※8 令和7年7月，令和7年9月に一部補正

柏崎刈羽原子力発電所工事計画の概要（２０２６年４月～２０２６年６月分）

号機	工事名	申請番号 (年月日)	設備・系統名	工事概要
	なし			