

柏崎刈羽原子力発電所における 津波対策の取り組み状況について

平成23年8月11日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所



東京電力

柏崎刈羽原子力発電所における津波対策の実施状況

平成23年8月10日現在

項目	全体スケジュール		
	H23年度	H24年度	H25年度
I. 防潮堤(堤防)の設置	設計	H23年度下期着工予定	H25年度第一四半期頃完了予定
II. 建屋への浸水防止			
(1) 防潮壁の設置 (防潮板含む)	4月着工		H24年度下期頃完了予定
(2) 原子炉建屋等の水密扉化	設計	8月頃着工予定	H24年度下期頃完了予定
III. 除熱・冷却機能の更なる強化等			
(1) 水源の設置	設計	H23年度下期着工予定	H24年度上期頃完了予定
(2) ガスタービン発電機車(空冷式)等の追加配備		7月手配	H23年度下期頃配備予定
(3) 緊急用の高圧配電盤の設置と原子炉建屋への常設ケーブルの布設	設計・製作	8月着工	H24年度上期頃完了予定
(4) 代替水中ポンプ及び代替海水熱交換器設備の配備	設計	8月着手	H24年度上期頃完了予定
(5) 原子炉建屋トップベント設備の設置	設計	8月頃着工予定	H24年度上期頃完了予定
(6) 環境モニタリング設備等の増強 ・モニタリングカーの増設	設計・手配		H23年度10月頃完了予定
(7) 高台への緊急時用資機材倉庫の設置	設計	12月頃着工予定	H24年度上期頃完了予定

柏崎刈羽原子力発電所における津波対策の実施状況

平成23年8月10日現在

項目	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機
I. 防潮堤(堤防)の設置	設計中				設計中		
II. 建屋への浸水防止							
(1) 防潮壁の設置 (防潮板含む)	今定検から 工事予定 (防潮板完了)	設計中	設計中	設計中			
(2) 原子炉建屋等の水密扉化	今定検から 工事予定	設計中	設計中	設計中	設計中	設計中	次回定検から 工事予定
III. 除熱・冷却機能の更なる強化等							
(1) 水源の設置	設計中						
(2) ガスタービン発電機車(空冷式)等の追加配備	1台配備済 1台追加手配済(H23年度下期頃配備予定)						
(3)-1 緊急用の高圧配電盤の設置	工事中(H23年度9月中完了予定)						
(3)-2 原子炉建屋への常設ケーブルの布設	工事中	設計中	設計中	設計中	設計中	設計中	次回定検時 工事予定
(4) 代替水中ポンプ及び代替海水熱交換器設備の配備	今定検時 配備予定	設計中	設計中	設計中	設計中	設計中	次回定検時 工事予定
(5) 原子炉建屋トップベント設備の設置	今定検時 工事予定	設計中	設計中	設計中	設計中	設計中	次回定検時 工事予定
(6) 環境モニタリング設備等の増強 ・モニタリングカーの増設	設計中						
(7) 高台への緊急時用資機材倉庫の設置	設計中						