

柏崎刈羽原子力発電所における 津波対策の取り組み状況について

平成23年12月8日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所



東京電力

柏崎刈羽原子力発電所における津波対策の実施状況

平成23年12月7日現在

| 項目 | 全体スケジュール | | |
|-----------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
| I. 防潮堤（堤防）の設置 | 設計 | 11月着工 | H25年度第1四半期頃完了予定 |
| II. 建屋への浸水防止 | | | |
| （1）防潮壁の設置（防潮板含む） | 4月着工 | | H24年度下期頃完了予定 |
| （2）原子炉建屋等の水密扉化 | 設計 | 9月着工 | H24年度下期頃完了予定 |
| III. 除熱・冷却機能の更なる強化等 | | | |
| （1）水源の設置 | 設計 | H24年1月頃着工予定 | H24年度上期頃完了予定 |
| （2）ガスタービン発電機車（空冷式）等の追加配備 | 7月手配 | | H23年度下期頃配備予定 |
| （3）緊急用の高圧配電盤の設置と原子炉建屋への常設ケーブルの布設 | 設計・製作 | 8月着工 | H24年度上期頃完了予定 |
| （4）代替水中ポンプ及び代替海水熱交換器設備の配備 | 設計 | 8月着手 | H24年度上期頃完了予定 |
| （5）原子炉建屋トップベント設備の設置 | 設計 | 10月着工 | H24年度上期頃完了予定 |
| （6）環境モニタリング設備等の増強 ・モニタリングカーの増設 | 設計・手配 | H23年10月配備完了 | |
| （7）高台への緊急時用資機材倉庫の設置 | 設計 | H23年12月頃着工予定 | H24年度下期頃完了予定 |

柏崎刈羽原子力発電所における津波対策の実施状況

平成23年12月7日現在

| 項目 | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | 5号機 | 6号機 | 7号機 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| I. 防潮堤（堤防）の設置 | 工事中 | | | | 工事中 | | |
| II. 建屋への浸水防止 | | | | | | | |
| （1）防潮壁の設置（防潮板含む） | 工事中※ （防潮板完了） | 設計中 | 設計中 | 設計中 | | | |
| （2）原子炉建屋等の水密扉化 | 完了 | 設計中 | 設計中 | 設計中 | 設計中 | 設計中 | 完了 |
| III. 除熱・冷却機能の更なる強化等 | | | | | | | |
| （1）水源の設置 | 準備工事中 | | | | | | |
| （2）ガスタービン発電機車（空冷式）等の追加配備 | 1台配備済 1台追加手配済（H23年度下期頃配備予定） | | | | | | |
| （3）－1 緊急用の高圧配電盤の設置 | 完了 | | | | | | |
| （3）－2 原子炉建屋への常設ケーブルの布設 | 完了 | 設計中 | 設計中 | 設計中 | 設計中 | 設計中 | 完了 |
| （4）代替水中ポンプ及び代替海水熱交換器設備の配備 | 配備済 | 設計中 | 設計中 | 設計中 | 設計中 | 設計中 | 配備済 |
| （5）原子炉建屋トップベント設備の設置 | 完了 | 設計中 | 設計中 | 設計中 | 設計中 | 設計中 | 完了 |
| （6）環境モニタリング設備等の増強 ・モニタリングカーの増設 | 配備済 | | | | | | |
| （7）高台への緊急時用資機材倉庫の設置 | 設計中 | | | | | | |

:設計中、準備工事中
 :工事中
 :完了

※ 防潮板により原子炉建屋の浸水防止機能は確保済み。防潮壁はH23年度中に設置予定。

柏崎刈羽原子力発電所における津波対策の概要

I. 防潮堤（堤防）の設置


発電所構内の海岸前面に防潮堤（堤防）を設置し、津波の浸入・衝撃を回避して敷地内の軽油タンクや建物・構築物等を防御する。



（擁壁イメージ）

III. 除熱・冷却機能の更なる強化等

(4) 代替水中ポンプ及び代替海水熱交換器設備の配備
代替の水中ポンプ等を配備し、海水系の冷却機能が喪失した場合においても残留熱除去系を運転できるようにする。




III. 除熱・冷却機能の更なる強化等

(5) 原子炉建屋トップベント設備の設置
トップベント設備を設置して、原子炉建屋内での水素の滞留を防止する。

III. 除熱・冷却機能の更なる強化等


(1) 水源の設置
発電所敷地構内に緊急時の水源となる淡水の貯水池を設置し、原子炉や使用済燃料プールへの冷却水の安定的な供給を確保する。



II. 建屋への浸水防止

(1) 防潮壁の設置

安全上重要な機器が設置されている原子炉建屋に防潮壁を設置し、津波による電源設備や非常用ディーゼル発電機などの浸水を防ぎ、発電所の安全性を確保する。



（防潮壁イメージ）

II. 建屋への浸水防止

(2) 原子炉建屋等の水密扉化
原子炉建屋やタービン建屋、熱交換器建屋の扉を水密化するにより、建屋内の機器の水没を防止する。

III. 除熱・冷却機能の更なる強化等

(7) 高台への緊急時用資機材倉庫の設置
高台に緊急時用資機材倉庫を設置し、津波により緊急時に必要な資機材の喪失を防止する。

III. 除熱・冷却機能の更なる強化等

(2) ガスタービン発電機等の追加配備
大容量ガスタービン発電機等を追加配備して、全ての交流電源を喪失した場合でも、電源供給を行い残留熱除去系を運転できるようにする。
(3) 緊急用の高圧配電盤の設置と原子炉建屋への常設ケーブルの布設
緊急用の高圧配電盤を設置するとともに、原子炉建屋への常設ケーブルを布設することにより、全交流電源喪失時における電源供給ラインを常時確保し、残留熱除去系ポンプ等に電力を安定供給できるようにする。

III. 除熱・冷却機能の更なる強化等

(6) 環境モニタリング設備等の増強


緊急時の情報収集に万全を期すため、発電所周辺の放射線量を継続的に計測するため、モニタリングカーの追加配備を行う。




軽油地下タンクの設置

全交流電源喪失時のバックアップ電源として、緊急用高圧配電盤から非常用高圧配電盤へ常設ケーブルを布設し、緊急用の電源供給ラインを常時確保する（残留熱除去系ポンプ等に安定供給）。高台に駐車している空冷式ガスタービン発電機車から緊急用高圧配電盤への常設ケーブルも布設。

空冷式ガスタービン発電機車へ安定した燃料供給を確保するために、軽油地下タンクを設置。



軽油地下タンク設置予定地



軽油地下タンク設置予定地