

工事未完了等に関する総点検の対応状況（11月25日時点）

赤字箇所が本日、対応状況をお伝えする内容

| 件名 | 総点検 | 原因分析 | 是正工事状況 | 使用前事業者 検査 |
|--|---|--|----------------------------|------------------|
| ① 工事 未完了 | ダンパー設置 (7台) 1月27日公表 | 貫通部以外の総点検 | 実施済 (21年4月) | 是正工事対応後 に実施予定 |
| | 火災感知器設置 (5箇所) 2月15日公表 | | 実施済 (21年2月) | |
| | 貫通部浸水防護 (1箇所) 2月26日公表 | 貫通部の総点検 | 実施済 (21年3月) | |
| | 貫通部火災防護 (4箇所) 3月3日公表 (72箇所) 6月10日公表 | | 施工中 | |
| | 貫通部浸水防護 (5箇所) 9月22日公表 | | ※全体の組織要因分析 は総点検完了時に実施 | |
| ② 溶接部 適合性 確認 | 実施済 (21年9月) | 検討済 (21年3月) | 今後実施予定 | 是正工事対応後 に実施予定 |
| | | 適合性確認（書類） (4箇所) 6月10日公表 (10箇所) 9月22日公表 | | |
| | | 配管取換 (1箇所) 9月22日公表 | | |
| | | 計器取換 (6箇所) 9月22日公表 | | |
| ③ 火災 感知器 設置* | 実施済 (21年9月) | 検討済 (21年11月) | 実施済 (21年4月) | 是正工事対応後 に実施予定 |
| | | | 21年2月発見分 (3個) 3月15日分不適合 | |
| 21年3～9月発見分 (2個) 4月19日分不適合 (100個) 9月22日公表 | | | | |

※最終的な個数は原子力規制庁による使用前確認をもって確定