

福島第一原子力発電所 陸側遮水壁 凍結管設置作業の進捗状況について

陸側遮水壁 4週間工程表 (平成27年11月1日～平成27年11月28日)

< 参考資料 >
2015年11月12日
東京電力株式会社

施工ブロック (削孔完了本数 / 全削孔本数) ()内数字は貫通本数再掲	11月																											
	先週							今週							来週							再来週						
	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
凡例 建込工: ■ 配管工: ■ ブライン循環・試験凍結: ■	【試験凍結の経緯】 4/30 試験凍結工 6/3 試験凍結箇所へのブライン供給停止(4ブロック) 8/13 試験凍結箇所へのブライン供給停止(8ブロック) 8/21 ブライン供給停止(1～8ブロック) 9/15 ブライン充填作業完了(1～9ブロック)																											
1 BLK (凍結:75 / 75本) (測温:16 / 16本) (建込:75 / 75本)	注)9/15ブライン充填作業完了、ブライン循環再開時期検討中																											
2 BLK (凍結:19 / 19本) (測温:5 / 5本) (建込:19 / 19本)	試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工						
注)9/15ブライン充填作業完了、ブライン循環再開時期検討中																												
3 BLK (凍結:199 / 199本) (測温:43 / 43本) (建込:199 / 199本)	試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工						
注)9/15ブライン充填作業完了、ブライン循環再開時期検討中																												
4 BLK (凍結:33(7) / 33(7)本) (測温:7 / 7本) (建込:33(7) / 33(7)本)	試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工						
注)9/15ブライン充填作業完了、ブライン循環再開時期検討中																												
5 BLK (凍結:218(23) / 218(23)本) (測温:47(3) / 47(3)本) (建込:218(23) / 218(23)本)	注)9/15ブライン充填作業完了、ブライン循環再開時期検討中																											
6 BLK (凍結:193(19) / 193(19)本) (測温:42 / 42本) (建込:193(19) / 193(19)本)	試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工						
注)9/15ブライン充填作業完了、ブライン循環再開時期検討中																												
7 BLK (凍結:125(14) / 125(14)本) (測温:29(1) / 29(1)本) (建込:125(14) / 125(14)本)	試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工						
注)9/15ブライン充填作業完了、ブライン循環再開時期検討中																												
8 BLK (凍結:102 / 102本) (測温:22 / 22本) (建込:102 / 102本)	試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工						
注)9/15ブライン充填作業完了、ブライン循環再開時期検討中																												
9 BLK (凍結:72(7) / 72(7)本) (測温:17(1) / 17(1)本) (建込:72(7) / 72(7)本)	注)9/15ブライン充填作業完了、ブライン循環再開時期検討中																											
10 BLK (凍結:83 / 83本) (測温:20 / 20本) (建込:83 / 83本)	配管工																											
11 BLK (凍結:235(36) / 235(36)本) (測温:56(3) / 56(3)本) (建込:235(36) / 235(36)本)	配管工							配管工							配管工							配管工						
12 BLK (凍結:160(28) / 160(28)本) (測温:39 / 39本) (建込:160(28) / 160(28)本)	建込工、配管工							建込工							配管工							配管工						
13 BLK (凍結:54(4) / 54(4)本) (測温:16 / 16本) (建込:54(4) / 54(4)本)	建込工、配管工							配管工							配管工							配管工						

陸側遮水壁 凍結管・測温管削孔ならびに凍結管建込実績

