

【点検・復旧状況】
平成19年9月9日(日)～平成19年10月6日(土)

設備		項目	9月9日(日)～9月15日(土)	9月16日(日)～9月22日(土)	9月23日(日)～9月29日(土)	9月30日(日)～10月6日(土)	点検・復旧状況		
1号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検	▶					9/17点検完了予定。	
		燃料交換機点検						10月中旬より点検開始予定。	
		オペフロサービスツール点検(作業台車) (スタッドテンション等)	▶					9/13完了予定。 点検開始時期調整中。	
		炉内点検(フェーズ2') (フェーズ3') 準備	▶				▶	9/14～10/1 フェーズ2*点検予定。 10/2よりフェーズ3*点検準備予定。	
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検	▶					8/20～10/26点検予定。	
	設備の復旧・点検	主排気ダクト点検 準備 点検	▶	▶				9/10～9/15点検。	
		原子炉複合建屋地下5F漏えい水処理作業	▶						通路、エリア水抜き清掃実施中。
		主変圧器点検						点検開始時期調整中。	
		所内変圧器点検(油抜き/内部点検) 点検						1A 9/4点検完了。 1B 10/8～10/12点検予定。	
		励磁変圧器点検(油抜き/内部点検) 準備						10/13～10/18準備予定。	
主要設備外観点検及び詳細点検計画立案		▶						協力企業と共同で実施中。	
発電所設備の日常点検作業 等		▶							
2号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検	▶				▶	8/27～10/4点検予定。	
		燃料交換機点検	▶				▶	8/27～10/5点検予定。	
		オペフロサービスツール点検(スタッドテンション等)	▶					9/3～10/18点検予定。	
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検						8/24点検完了。タービン点検時期調整中。	
	設備の復旧・点検	主排気ダクト点検 準備 点検	▶	▶		▶		9/19よりトレンチ内ダクト点検準備。 9/10～9/15屋外部点検。9/19トレンチ内ダクト外観点検予定。	
		主変圧器点検(工場搬出準備) 準備						工場搬出時期調整中。	
		所内変圧器点検 準備						10/15より準備予定。	
		励磁変圧器点検(外観点検) 準備						10/9より準備予定。	
		主要設備外観点検及び詳細点検計画立案	▶						協力企業と共同で実施中。
		発電所設備の日常点検作業 等	▶						
タービン建屋ブローアウトパネル復旧 準備						▶		仮復旧は終了。10/1より復旧準備予定。	

【点検・復旧状況】
平成19年9月9日(日)～平成19年10月6日(土)

設備		項目	9月9日(日)～9月15日(土)	9月16日(日)～9月22日(土)	9月23日(日)～9月29日(土)	9月30日(日)～10月6日(土)	点検・復旧状況		
3号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検						8/20～9/14点検予定。	
		燃料交換機点検						11月中旬より点検開始予定。	
		オペフロサービスツール点検(スタッドテンション等)						10月下旬より点検開始予定。	
		原子炉建屋ブローアウトパネル復旧 準備							仮復旧は終了。9/18より復旧準備予定。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検							8/27～11/23点検予定。
	設備の復旧・点検	主排気ダクト点検	準備						
			点検						9/10～9/15点検。
		主変圧器点検						点検開始時期調整中。	
		所内変圧器点検(外観点検)	準備						3A 9/2準備完了。3B 搬出準備(9/20搬出予定)
			点検						3A 9/4点検完了。
		(油抜き/内部点検)	準備						10/15より準備予定。
		励磁変圧器点検	準備						10/18、19外観点検予定、10/27より内部点検予定。
	主要設備外観点検及び詳細点検計画立案								協力企業と共同で実施中。
	発電所設備の日常点検作業 等								
タービン建屋ブローアウトパネル復旧							仮復旧は終了。復旧作業開始時期調整中。		
4号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検						10月上旬より点検開始予定。	
		燃料交換機点検						10月中旬より点検開始予定。	
		オペフロサービスツール点検(スタッドテンション等)						10月上旬より点検開始予定。	
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検							9/3～10/16点検予定。
	設備の復旧・点検	主排気ダクト点検	準備						9/19よりトレンチ内ダクト点検準備。
			点検						9/10～9/15屋外部点検。9/19トレンチ内ダクト外観点検予定。
		主変圧器点検						点検開始時期調整中。	
		所内変圧器点検						点検開始時期調整中。	
		励磁変圧器点検						点検開始時期調整中。	
		主要設備外観点検及び詳細点検計画立案							
発電所設備の日常点検作業 等									

【点検・復旧状況】
平成19年9月9日(日)～平成19年10月6日(土)

設備		項目	9月9日(日)～9月15日(土)	9月16日(日)～9月22日(土)	9月23日(日)～9月29日(土)	9月30日(日)～10月6日(土)	点検・復旧状況	
5号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検	[進捗バー]				10/1完了予定。	
		燃料交換機点検	[進捗バー]				9/14より点検開始予定。	
		オペフロサービスツール点検(スタッドテンション等)	[進捗バー]				10月上旬より点検開始予定。	
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検	[進捗バー]				8/28～10/17点検予定。	
	設備の復旧・点検	主排気ダクト点検	準備	[進捗バー]				9/19よりトレンチ内ダクト点検準備。
			点検	[進捗バー]				9/10～9/15屋外部点検。9/19トレンチ内ダクト外観点検予定。
主要設備外観点検及び詳細点検計画立案		[進捗バー]				協力企業と共同で実施中。		
	発電所設備の日常点検作業 等	[進捗バー]						
6号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検	[進捗バー]				損傷原因調査中。9/10より点検開始。	
		燃料交換機点検	[進捗バー]				10/2より点検開始予定。	
		オペフロサービスツール点検(スタッドテンション等)	[進捗バー]				9/14より点検開始予定。	
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検	[進捗バー]				8/27～10/4点検予定。	
	設備の復旧・点検	主変圧器点検(油抜き/内部点検)	準備	[進捗バー]				9/14～10/3準備予定。
			点検	[進捗バー]				10/4～10/6点検予定。
所内変圧器点検(油抜き/内部点検)		準備	[進捗バー]				9/7～9/18準備。 6A 9/19～21点検予定。6B 9/24～26点検予定。	
	主要設備外観点検及び詳細点検計画立案	[進捗バー]				協力企業と共同で実施中。		
	発電所設備の日常点検作業 等	[進捗バー]						
7号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検	[進捗バー]				9/6点検完了。	
		燃料交換機点検	[進捗バー]				8/29～9/27点検予定。	
		オペフロサービスツール点検(スタッドテンション等)	[進捗バー]				9/7～10/1点検予定。	
		原子炉開放	[進捗バー]				10月上旬より原子炉開放予定。	
		炉内点検	[進捗バー]				原子炉開放後点検開始予定。	
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検	[進捗バー]				8/27～10/4点検予定。	
設備の復旧・点検	主変圧器点検(油抜き/内部点検)	準備	[進捗バー]					
		点検	[進捗バー]				9/14より点検開始予定。	
	主要設備外観点検及び詳細点検計画立案	[進捗バー]				協力企業と共同で実施中。		
	発電所設備の日常点検作業 等	[進捗バー]						

【点検・復旧状況】
平成19年9月9日(日)～平成19年10月6日(土)

設備	項目	9月9日(日)～9月15日(土)	9月16日(日)～9月22日(土)	9月23日(日)～9月29日(土)	9月30日(日)～10月6日(土)	点検・復旧状況
プラント共通	待機機器確認運転	準備				非常用ガス処理系 確認運転前トレイン点検。 燃料プール冷却浄化系予備機運転前確認。
		運転				9/7, 14, 18, 21, 26～28 非常用ガス処理系確認運転予定。 9/18～21, 25, 27 燃料プール冷却浄化系ポンプ予備機確認運転予定。
	定例試験(非常用ディーゼル発電機)					9/19～21定例試験実施予定。
変圧器(共通)/開閉所	低起動変圧器6SB補修・復旧	復旧				9/6復旧完了。
	No.1高起動変圧器(工場搬出準備)	準備				8/27より工場搬出準備。(9/20搬出予定)
	変圧器防油堤現場調査・点検					9/22に仮復旧予定。現場調査は、低起動変圧器(1SA,1SB) 9/10済、 その他は済。
環境施設設備	焼却炉設備現場確認・点検					荒浜側・大湊側焼却炉点検中。(9月下旬大湊側点検完了予定)
	所内ボイラ点検					所内ボイラ(荒浜側)1A, 2A, 2B点検中。 (大湊側)4B点検中。(10月中旬点検完了予定)
固体廃棄物貯蔵設備	復旧作業	準備				復旧用機材準備中。
その他	事務本館・情報棟他復旧					
	構内外道路・法面等復旧作業					
	構内整備作業					
	荒浜側避雷鉄塔解体	準備				9/8より準備。 10月中旬より解体予定。

各設備の点検結果については、まとまり次第お知らせします。
各項目の点検・復旧作業及び実施期間については、状況により変更する場合があります。
*フェーズ1:原子炉上部点検、フェーズ2:原子炉中間部(炉心部)点検、フェーズ3:原子炉底部点検