

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(2/4)

平成19年11月1日

【点検・復旧状況】
平成19年10月28日(日)～平成19年11月24日(土)

設備	項目	10月28日(日)～11月3日(土)	11月4日(日)～11月10日(土)	11月11日(日)～11月17日(土)	11月18日(日)～11月24日(土)	点検・復旧状況		
3号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検				9/14点検完了。		
		燃料交換機点検			▼	11/12より点検開始予定。		
		オペフロサービスツール点検(スタッドテンション等)	▶				10/24より点検開始。	
		原子炉建屋ブローアウトパネル復旧	▶				仮復旧は終了。10/30復旧のための調査完了。 本復旧開始時期調整中。	
		原子炉圧力容器点検	準備	▶	▶	▶	10/29～11/7準備予定。 11/8～11/12点検予定。支持構造物(基礎ボルト・振れ止め)を点検予定。	
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検	▶				10/30点検完了。	
		タービン内部状況確認				▼	11/21～12月中旬 車室開放および内部状況確認予定。	
	設備の復旧・点検	主変圧器点検(油抜き/内部点検)	準備	▶				10/18より搬出のための準備作業。 10/26点検完了。
		所内変圧器点検(油抜き/内部点検)	点検				3A 10/22点検完了。 3B 9/20搬出済。	
		励磁変圧器点検(油抜き/内部点検)	準備	▶	▶		10/31準備完了。 11/1～11/2点検予定。	
タービン建屋ブローアウトパネル復旧		▶	▶				仮復旧は終了。10/29より本復旧作業開始。	
4号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検	▶			▼	10/6～11/9点検予定。	
		燃料交換機点検	▶				10/24～12/3点検予定。	
		オペフロサービスツール点検(スタッドテンション等)	▶				10/9～12/3点検予定。	
		原子炉圧力容器点検	準備	▶	▶	▶	11/5～11/9準備予定。 11/9～11/12点検予定。支持構造物(基礎ボルト・振れ止め)を点検予定。	
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検					10/5点検完了。	
		タービン内部状況確認		▶	▶			11/8～12月中旬 車室開放および内部状況確認予定。
	設備の復旧・点検	主変圧器点検					点検開始時期調整中。	
		所内変圧器点検					4A, 4B 点検開始時期調整中。	
		励磁変圧器点検					点検開始時期調整中。	

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(3/4)

平成19年11月1日

【点検・復旧状況】
平成19年10月28日(日)～平成19年11月24日(土)

設備	項目	10月28日(日)～11月3日(土)	11月4日(日)～11月10日(土)	11月11日(日)～11月17日(土)	11月18日(日)～11月24日(土)	点検・復旧状況	
5号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検				9/28点検完了。	
		燃料交換機点検				10/19点検完了。	
		オペフロサービスツール点検(スタッドテンション等)				10/19点検完了。	
		原子炉開放作業					10/29原子炉開放作業完了。 10/26気水分離器等機器ビット・原子炉ウエル水張り完了。
		炉内点検					10/30より原子炉開放作業後点検開始。11/14よりフェーズ1,2*点検予定。
		原子炉圧力容器点検					10/31準備完了。 11/1～11/2点検予定。支持構造物(基礎ボルト・振れ止め)を点検予定。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検					10/17点検完了。
		タービン内部状況確認					10/24～12月中旬 車室開放および内部状況確認予定。
	設備の復旧・点検	主変圧器点検					点検開始時期調整中。
		所内変圧器点検					5A,5B 点検開始時期調整中。
励磁変圧器点検						点検開始時期調整中。	
主発電機点検						11/3より点検開始予定。	
6号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検				10/2点検完了。	
		燃料交換機点検					9/27～11/12点検予定。
		オペフロサービスツール点検(スタッドテンション等)					9/17～11/3点検予定。
		原子炉開放作業					11/5～11/12原子炉開放作業予定。
		炉内点検					11/13より点検開始予定。
		原子炉圧力容器点検					10/29準備完了。11/6よりノズル部他準備予定。 10/30点検完了。支持構造物(基礎ボルト・振れ止め)を点検完了。 11/10よりノズル他点検予定。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検					10/4点検完了。
		タービン内部状況確認					10/25車室開放および内部状況確認完了。
	設備の復旧・点検	主変圧器点検(工場搬出準備)					10/7より工場搬出準備。10/31工場搬出完了。
		所内変圧器点検(工場搬出準備)					10/25工場搬出完了。
		原子炉インターナルポンプ入力変圧器(工場搬出準備)					11/1～12月中旬工場搬出準備予定。
		放水路点検					9/29放水路点検完了。復旧方法検討中。

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(4/4)

平成19年11月1日

【点検・復旧状況】
平成19年10月28日(日)～平成19年11月24日(土)

設備		項目	10月28日(日)～11月3日(土)	11月4日(日)～11月10日(土)	11月11日(日)～11月17日(土)	11月18日(日)～11月24日(土)	点検・復旧状況	
7号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検					9/6点検完了。	
		燃料交換機点検					9/27点検完了。	
		オペフロサービストール点検(スタッドテンション等)					10/1点検完了。	
		原子炉開放作業					10/8 原子炉開放作業完了。	
		炉内点検					10/9より点検開始。10/23燃料取出し完了。 10/24分離事象発生制御棒引抜き完了。 11/3より制御棒駆動機構分解点検予定。 原子炉ウエル点検完了後、炉内点検フェーズ1,2*点検予定。	
		原子炉圧力容器点検	準備 点検					10/25準備完了。11/5よりノズル部他準備予定。 10/29点検完了。支持構造物(基礎ボルト・振れ止め)を点検完了。 11/14よりノズル他点検予定。
		原子炉ウエル点検	準備 点検					10/25～11/1準備予定。 11/2～11月中旬点検予定。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検						10/4点検完了。
		タービン内部状況確認						10/8～11月下旬 車室開放および内部状況確認予定。
	設備の復旧・点検	主変圧器点検(工場搬出準備)						10/25工場搬出完了。
所内変圧器点検(油抜き/内部点検)							7A,7B 10/22より点検準備開始。	
原子炉インターナルポンプ入力変圧器(工場搬出準備)							11/1～12月中旬工場搬出準備予定。	
主発電機点検							11/2より点検開始。	
放水路点検							10/10放水路点検完了。復旧方法検討中。	
プラント共通	待機機器確認運転	運転					11/1,11/7,11/9非常用炉心冷却系確認運転予定。	
	給・復水系ポンプ確認運転	準備 運転					10/25～11/8 7号機水張り予定。 11/6～11/9 7号機確認運転予定。	
変圧器(共通)/開閉所	No.1高起動変圧器点検						9/20搬出済。	
	低起動変圧器3SA点検(油抜き/内部点検)						10/25内部点検完了。10/26受電完了。	
	変圧器防油堤現場調査・点検						9/20に仮復旧完了。	
	南新潟幹線2号ブッシング点検						11/23～12/23点検予定。12/23受電予定。	
環境施設設備	焼却炉設備現場確認・点検						荒浜側焼却炉点検中。9/26大湊側焼却炉起動完了。	
	所内ボイラ点検						所内ボイラ(荒浜側)1A,2A,2B点検中。 (大湊側)4A点検中。4B 10/23点検完了。	
固体廃棄物貯蔵庫	復旧作業						10/9よりドラム缶健全性確認作業開始。	
その他	事務本館・情報棟他復旧						10/17より事務本館2階改修工事開始。	
	構内外道路・法面等復旧作業						法面復旧10/22完了。	
	荒浜側避雷鉄塔解体						10/14～11/12解体作業予定。10/26鉄塔解体完了。	

各設備の点検結果については、まとまり次第お知らせします。
各項目の点検・復旧作業及び実施期間については、状況により変更する場合があります。
*フェーズ1:原子炉上部点検、フェーズ2:原子炉中間部(炉心部)点検、フェーズ3:原子炉底部点検。