

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(1/2)

平成20年1月10日

別紙

【点検・復旧状況】  
平成20年1月6日(日)～平成20年2月2日(土)

設備		項目	1月6日(日)～1月12日(土)	1月13日(日)～1月19日(土)	1月20日(日)～1月26日(土)	1月27日(日)～2月2日(土)	点検・復旧状況	
1号機	原子炉設備関連	オペラソービスツール点検(スタッドテンション等)					点検開始時期調整中。	
		原子炉圧力容器点検	準備					11/28～1/22ノズル部他点検準備予定。 1/10～1/30ノズル部他点検予定。
		点検						
	圧力抑制室点検	準備					1/15～1/26圧力抑制室点検準備予定。	
		点検					1/28より点検開始予定。	
	タービン設備関連	タービン点検 <sup>*2</sup>					11/30低圧タービン(B)内部状況確認完了。	
	その他設備関連	原子炉複合建屋地下5階水没機器点検					低電導度廃液系10/15(A)系, 12/17(B)系仮復旧完了。 高電導度廃液系11/9(A)系, 12/26(B)系仮復旧完了。 スチームドレン処理系12/18(B)系, 12/25(A)系仮復旧完了。	
主変圧器点検(工場搬出準備)						11/23点検完了。10/29～12/28工場搬出準備作業実施。工場搬出時期調整中。		
主発電機点検						1/21より点検開始予定。		
2号機	原子炉設備関連	燃料・制御棒点検					11/27～11/30および12/25～2月中旬点検予定。	
	タービン設備関連	タービン点検 <sup>*2</sup>					12/21高圧・低圧タービン(A)内部状況確認完了。	
		タービン建屋ブローアウトパネル復旧					仮復旧終了。10/9より本復旧作業開始。 11/9よりタービン内部状況確認のため中断。	
	その他設備関連	主変圧器点検(工場搬出準備)					12/28工場搬出準備作業完了。工場搬出時期調整中。	
		所内変圧器点検(工場搬出準備)					2A 11/13点検完了。2B 11/19点検完了。工場搬出時期調整中。	
励磁変圧器点検(工場搬出準備)						12/6点検完了。工場搬出時期調整中。		
3号機	原子炉設備関連	原子炉建屋ブローアウトパネル復旧					仮復旧終了。10/30本復旧のための調査完了。 10/29より原子炉開放作業のため中断。本復旧作業開始時期調整中。	
		原子炉開放作業					1/8原子炉開放作業完了。 1/8機器置きブル・原子炉ウエル水張り完了。	
		炉内点検					1/7使用済燃料プール内ラック等点検完了。 1/9より炉内点検開始。 1/21～2/5フェーズ1・2 <sup>*1</sup> 点検予定。	
		原子炉圧力容器点検	準備					1/21よりノズル部他点検準備開始予定。
		原子炉圧力容器点検	点検					1/22より点検開始予定。
	タービン設備関連	タービン点検 <sup>*2</sup>					12/14高圧・低圧タービン(A)内部状況確認完了。	
		タービン建屋ブローアウトパネル復旧					仮復旧終了。10/29より本復旧作業開始。 11/17よりタービン内部状況確認のため中断。	
	その他設備関連	主変圧器点検(工場搬出準備)					10/26点検完了。11/26工場搬出準備作業完了。工場搬出時期調整中。	
所内変圧器点検(工場搬出準備)						3A 10/22点検完了。工場搬出時期調整中。 3B 9/20搬出済。		
励磁変圧器点検(工場搬出準備)						11/3点検完了。工場搬出時期調整中。		
4号機	原子炉設備関連	炉内点検	準備					1/12～1/19フェーズ3 <sup>*1</sup> 点検準備予定。
		点検					12/22～1/17フェーズ1・2 <sup>*1</sup> 点検予定。1/21～2/5フェーズ3 <sup>*1</sup> 点検予定。	
		原子炉圧力容器点検	準備					1/16よりノズル部他点検準備開始予定。
	点検					12/8～12/18および1/28よりノズル部他点検予定。		
	タービン設備関連	タービン点検 <sup>*2</sup>					12/14高圧・低圧タービン(A)内部状況確認完了。	
	その他設備関連	主変圧器点検(工場搬出準備)					12/13点検完了。12/14～12/27工場搬出準備作業実施。工場搬出時期調整中。	
		所内変圧器点検					4A, 4B点検開始時期調整中。	
励磁変圧器点検						点検開始時期調整中。		
主発電機点検						1/15より点検開始予定。		

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(2/2)

平成20年1月10日

[点検・復旧状況]  
平成20年1月6日(日)～平成20年2月2日(土)

設備	項目	1月6日(日)～1月12日(土)	1月13日(日)～1月19日(土)	1月20日(日)～1月26日(土)	1月27日(日)～2月2日(土)	点検・復旧状況	
5号機	原子炉設備関連	原子炉圧力容器点検	準備 点検				12/14～1/11/ズル部他点検準備予定。 12/14～1/16/ズル部他点検予定。
		ジェットポンプ点検					1/18 No.1 取り外し前目視点検予定。取り外し時期調整中。
	タービン設備関連	タービン点検*2				12/14高圧・低圧タービン(A)内部状況確認完了。	
	その他設備関連	主変圧器点検(工場搬出準備)					11/29点検完了。11/30～12/25工場搬出準備作業実施。工場搬出時期調整中。
		所内変圧器点検					5A, 5B 点検開始時期調整中。
		励磁変圧器点検					点検開始時期調整中。
		主発電機点検					11/3より点検開始。12/1回転子工場搬出完了。
6号機	原子炉設備関連	炉内点検	準備 点検				1/9フェーズ3*1点検準備完了。 12/27フェーズ1・2*1点検完了。 1/10～1/28フェーズ3*1点検予定。
		タービン設備関連	タービン点検*2				10/25高圧・低圧タービン(A)内部状況確認完了。
	その他設備関連	主変圧器点検					10/31工場搬出完了。
		所内変圧器点検					10/25工場搬出完了。
		原子炉インターナルポンプ入力変圧器点検					11/20 2台工場搬出完了。12/3 2台工場搬出完了。(全4台)
		放水路点検・復旧	準備				9/29放水路点検完了。復旧方法検討中。 12/3より復旧工事準備作業開始。
	7号機	原子炉設備関連	燃料・制御棒点検				
原子炉ウエル点検							11/15点検および仮補修作業完了。(原子炉ウエル満水中) (真空引き作業実施中) 1/18～2月末ライニング補修作業予定。
タービン設備関連		タービン点検*2				12/1より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。	
その他設備関連		主変圧器点検					10/25工場搬出完了。
		所内変圧器点検					7A, 7B 12/6工場搬出完了。
		原子炉インターナルポンプ入力変圧器点検					11/19 2台工場搬出完了。11/24 2台工場搬出完了。(全4台)
		主発電機点検					11/2より点検開始。11/20回転子引き抜き完了。
500kV電力ケーブル点検					1/22より点検開始予定。		
放水路点検・復旧	準備				10/10放水路点検完了。復旧方法検討中。 12/3より復旧工事準備作業開始。		
変圧器(共通)/開閉所	No.1高起動変圧器点検					12/7より据付作業開始。	
	変圧器防油堤現場調査・点検・復旧					9/20仮復旧完了。12/25より7号機復旧工事開始。	
環境施設設備	所内ボイラ点検					所内ボイラ(荒浜側)1A, 2A, 2B点検中。 (大湊側)4A点検中。4B 10/23点検完了。	
固体廃棄物貯蔵庫	復旧作業					10/9よりドラム缶健全性確認作業開始。1/23より仮貯蔵庫へ移動予定。	
その他	事務本館・情報棟他復旧					事務本館2階、情報棟1階・2階改修工事中。	
	構内外道路・法面等復旧作業					法面復旧10/22完了。構内外道路復旧作業中。	
	観測用地震計収録装置取替作業					12/27 1号機完了。1/7～2/8 5, 6号機取替予定。	
	屋外消火栓配管地上化・防火水槽新設他					12/25より現場調査開始。 2月中旬より防火水槽設置開始予定。	

各設備の点検結果については、まとまり次第お知らせします。  
各項目の点検・復旧作業および実施期間については、状況により変更する場合があります。

||||||| 年末年始による作業中断期間。

- \*1 フェーズ1:原子炉上部点検、フェーズ2:原子炉中間部(炉心部)点検、フェーズ3:原子炉底部点検。
- \*2 タービン点検作業の進め方は以下のとおり。  
「全プラントとも「内部状況確認」後、全車室を開放し「詳細点検」を実施。  
> 「内部状況確認」では、高圧タービンおよび低圧タービン(A)を開放し、車室、翼等、主要な設備の損傷や有意な変形の有無を目視にて確認。  
(1号機は、定期検査中で既に高圧タービン、低圧タービン(A)(C)が開放していたため、未開放の低圧タービン(B)の確認を実施)  
> 「詳細点検」では、通常の本格点検で実施する内容に加え、損傷があった場合には修理を実施。
- \*3 平成20年2月22日訂正(平成19年11月17日、18日は準備作業を行っており、実作業を行っていなかったため)  
誤:「11/17～11/20, 12/4, 12/5および1/23～2/22点検予定。」