

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(1/3)

平成20年6月5日

別紙

【点検・復旧状況】

◆平成20年6月1日(日)～平成20年6月28日(土)

設備	項目	6月1日(日)～6月7日(土)	6月8日(日)～6月14日(土)	6月15日(日)～6月21日(土)	6月22日(日)～6月28日(土)	点検・復旧状況	
1号機	原子炉設備関連	燃料・制御棒点検*1				2/22制御棒外観点検完了。 2/28、2/29制御棒等貯蔵設備点検完了。 5/30燃料外観点検完了。 5/30チャンネルボックス外観点検完了。	
		原子炉再循環系配管維持基準適用箇所点検			▼	6/16より点検開始予定。	
		新燃料貯蔵庫・新燃料貯蔵庫内新燃料点検		▼		5/26貯蔵庫点検完了。5/27～6/9新燃料点検予定。	
	タービン設備関連	タービン点検*2				11/30低圧タービン(B)内部状況確認完了。	
	その他設備関連	原子炉複合建屋地下5階水没機器点検					3/17より本復旧作業開始。
		主変圧器点検					11/23点検完了。5/12～7/9構内移動準備予定。7/10構内移動予定。
		所内変圧器点検			▼		1A 9/4点検完了。1B 10/12点検完了。6/14より構内移動準備開始予定。
		励磁変圧器点検	▼		▼		10/18点検完了。6/3～6/16搬出準備予定。6/17工場搬出予定。
		主発電機点検					2/7より点検開始。3/5回転子引き抜き完了。
		排気筒点検(1・2号機)					4/4より杭基礎点検開始。6/9より上部詳細点検開始予定。 6/16～6/20 1号機排気筒内部点検予定。 6/23～6/27 2号機排気筒内部点検予定。
主排気ダクト点検・復旧			▼			9/14外観点検完了。4/9～6/7復旧作業前調査予定。	
2号機	タービン設備関連	タービン点検*2				12/21高圧・低圧タービン(A)内部状況確認完了。	
	その他設備関連	主変圧器点検	▼			6/3構内移動完了。	
		所内変圧器点検				2A、2B 5/17工場搬出完了。	
		励磁変圧器点検				5/16構内移動完了。	
		主発電機点検				3/19より点検開始。4/9回転子引き抜き完了。	
		主排気ダクト点検・復旧		▼		10/5外観点検完了。4/9～6/7復旧作業前調査予定。	
50万V電力ケーブル点検	▼			▼	6/2～6/28ケーブル撤去作業予定。		
3号機	原子炉設備関連	圧力抑制室点検				5/22点検完了。	
		原子炉再循環系配管維持基準適用箇所点検				5/29詳細調査完了。	
		炉心シールド点検・予防安全対策				5/19より点検開始。6/11より予防安全対策実施予定。	
	タービン設備関連	タービン点検*2				5/7より低圧タービン(B)(C)詳細点検開始。	
	その他設備関連	主変圧器点検	▼				10/26点検完了。6/4工場搬出準備完了。 6/5構内移動予定。6/6工場搬出予定。
		所内変圧器点検					3B 9/20搬出済。3A 5/17工場搬出完了。
		励磁変圧器点検					4/2工場搬出完了。
		主発電機点検					2/20より点検開始。5/15回転子搬出完了。
		排気筒点検					3/28より杭基礎点検開始。6月下旬より上部詳細点検開始予定。
		主排気ダクト点検・復旧					9/14外観点検完了。5/30復旧作業前調査完了。
		50万V電力ケーブル点検				▼	6/23～7/17ケーブル撤去作業予定。
		循環水配管点検			▼		6/16より地盤改良、掘削、配管点検開始。
	4号機	原子炉設備関連	燃料・制御棒点検*1		▼		3/21～3/27および6/17～7月上旬燃料外観点検予定。 4/21チャンネルボックス外観点検完了。 4/21制御棒外観点検完了。
タービン設備関連		タービン点検*2		▼		6/19より低圧タービン(B)(C)詳細点検開始予定。	
その他設備関連		主変圧器点検	▼				12/13点検完了。12/14～12/27および6/2より工場搬出準備開始。工場搬出時期調整中。
		所内変圧器点検					4A、4B点検開始時期調整中。
		励磁変圧器点検					点検開始時期調整中。
		主発電機点検					1/15より点検開始。2/14回転子引き抜き完了。6/11回転子工場搬出予定。
		排気筒点検					5/28上部詳細点検完了。 7月上旬より杭基礎点検開始予定。
主排気ダクト点検・復旧	▼				10/5外観点検完了。6/2より復旧作業前調査開始。		

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(2/3)

平成20年6月5日

【点検・復旧状況】

◆平成20年6月1日(日)～平成20年6月28日(土)

設備	項目	6月1日(日)～6月7日(土)	6月8日(日)～6月14日(土)	6月15日(日)～6月21日(土)	6月22日(日)～6月28日(土)	点検・復旧状況	
5号機	原子炉設備関連	ジェットポンプ点検				2/28 No.1取り外し完了。原因調査取りまとめ中。 5/21据付確認作業完了。	
	タービン設備関連	タービン点検*2				12/14高圧・低圧タービン(A)内部状況確認完了。	
	その他設備関連	主変圧器点検					11/29点検完了。5/14より構内移動準備開始。
		所内変圧器点検					5A, 5B 5/16工場搬出完了。
		励磁変圧器点検					5/16工場搬出完了。
		主発電機点検					11/3より点検開始。4/24回転子搬入完了。
		排気筒点検					7月上旬より杭基礎点検開始予定。
	主排気ダクト点検・復旧					9/14外観点検完了。5/30復旧作業前調査完了。6/2より復旧準備作業開始。	
6号機	原子炉設備関連	新燃料貯蔵庫・新燃料貯蔵庫内新燃料点検		▼		5/30～6/9新燃料点検予定。	
	タービン設備関連	タービン点検*2				5/12より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。	
	その他設備関連	主変圧器点検					4/30より据付作業開始。
		所内変圧器点検					6A, 6B 4/14より据付作業開始。
		原子炉インターナルポンプ入力変圧器点検					3/26より据付作業開始。
		主発電機点検					3/10より点検開始。4/3回転子引き抜き完了。
		50万V電力ケーブル点検					2/9より点検開始。4/12電気試験完了。
		放水路点検・復旧					10/10放水路水中点検完了。 2/26より放水路内部点検開始。3/10より補修工事開始。
		排気筒点検					3/19～3/28および6月下旬より上部詳細点検開始予定。 4/7排気筒内部点検完了。
		耐震強化関連	配管サポート等耐震強化工事	▼			
7号機	原子炉設備関連	原子炉ウエル点検				11/15点検および仮補修完了。(真空引き実施中) 2/26ライニング補修完了。3/14, 3/15水張り時漏えい確認完了。	
	タービン設備関連	タービン点検*2				12/1より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。 4/14より低圧タービン(A)(B)復旧開始。(地震により摩耗、接触した異取替)	
	その他設備関連	主変圧器点検					4/10より据付作業開始。
		所内変圧器点検					7B 3/24より据付作業開始。7A 4/11より据付作業開始。
		原子炉インターナルポンプ入力変圧器点検		▼	▼		6/5～6/7電気試験予定。
		主発電機点検					11/2より点検開始。11/20回転子引き抜き完了。
		50万V電力ケーブル点検					1/22より点検開始。3/22電気試験完了。
		放水路点検・復旧			▼	▼	10/10放水路水中点検完了。 2/26～6/9放水路内部点検予定。3/10～6/9補修工事予定。 6/18よりバイパス配管撤去工事開始予定。
	耐震強化関連	配管サポート等耐震強化工事	▼				6/2より資材搬入・足場組立て等準備工事開始。

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(3/3)

平成20年6月5日

【点検・復旧状況】

◆平成20年6月1日(日)～平成20年6月28日(土)

設備	項目	6月1日(日)～6月7日(土)	6月8日(日)～6月14日(土)	6月15日(日)～6月21日(土)	6月22日(日)～6月28日(土)	点検・復旧状況
変圧器(共通)／開閉所	No.3高起動変圧器点検					5/16工場搬出完了。
	変圧器防油堤現場調査・点検・復旧					2/20より7号機基礎補修工事開始。 2/12より3号機復旧準備工事開始。5/9より3号機漏油土壌回収作業開始。 5/20より2号機復旧準備工事開始。 6/3より5号機復旧準備工事開始。
環境施設設備	所内ボイラ点検					(荒浜側)4/8より1A、2A、2B復旧工事開始。 (大湊側)4A点検中。4C 5/26より点検開始。
	No.3、4ろ過水タンク復旧工事					6/2No.4復旧工事完了。6/2よりNo.3復旧工事開始。
その他	固体廃棄物貯蔵庫復旧作業					3/17ドラム缶健全性確認完了。2/6より仮貯蔵庫へ移動開始。
	使用済燃料輸送容器点検			▼		2/5～6/13点検予定。
	事務本館・情報棟他復旧					事務本館2階、情報棟1階・2階改修工事中。
	免震重要棟建設				▼	6/23より敷地造成工事開始予定。
	屋外消火栓配管地上化他					3/21より大湊側配管地上化開始。 4/28より荒浜側配管地上化開始。
	構内外道路・法面等復旧・補強作業					構内外道路復旧作業中。5/16より補強工事開始。
	港湾設備復旧工事					3/17より物揚場復旧工事開始。4/3より護岸補修工事開始。

※各設備の点検結果については、まとも次第お知らせします。

※各項目の点検・復旧作業および実施期間については、状況により変更する場合があります。

\*1 燃料・制御棒点検は水中カメラ、またはファイバースコープにより目視点検を実施しております。  
 >「燃料外観点検」燃料は、代表性を考慮して抜き取ったものを点検する。使用している燃料の種類の違いにより各号機の点検体数が異なる。  
 >「チャンネルボックス外観点検」チャンネルボックスは、点検対象の制御棒に隣接していたものを点検する。1号機の燃料(チャンネルボックス)は地震発生時に全て使用済燃料プールに取り出されていたので、点検対象の燃料に装着されていたものを点検する。  
 >「制御棒外観点検」制御棒は、代表性を考慮して抜き取ったものを点検する。炉心の大きさの違い等により各号機の点検本数が異なる。

\*2 タービン点検作業の進め方は以下のとおり。  
 ・全プラントとも「内部状況確認」後、全車室を開放し「詳細点検」を実施。  
 >「内部状況確認」では、高圧タービンおよび低圧タービン(A)を開放し、車室、翼等、主要な設備の損傷や有意な変形の有無を目視にて確認。  
 (1号機は、定期検査中で既に高圧タービン、低圧タービン(A)(C)が開放していたため、未開放の低圧タービン(B)の確認を実施)  
 >「詳細点検」では、通常の本格点検で実施する内容に加え、損傷があった場合には修理を実施。