

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(1/2)

平成21年4月2日

別紙

【点検・復旧状況】

平成21年3月29日(日)～平成21年4月25日(土)

設備	項目	3月29日(日)～4月4日(土)	4月5日(日)～4月11日(土)	4月12日(日)～4月18日(土)	4月19日(日)～4月25日(土)	点検・復旧状況	
1号機	タービン設備関連	タービン点検*				低圧タービン(B)内部状況確認完了。H20/11/17より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。	
	その他設備関連	原子炉複合建屋地下5階水没機器点検					H20/3/17～H21/4中旬本復旧作業予定。
		主変圧器点検				▼	4/20より搬入・据付作業開始予定。
		所内変圧器点検	▼				1A、1B 3/30より搬入・据付作業開始。
		励磁変圧器点検	▼				3/30より搬入・据付作業開始。
		主発電機点検					H20/2/7より点検開始。H20/3/5回転子引き抜き完了。
		50万V電力ケーブル点検					3/2よりケーブル敷設準備作業開始。
		主排気ダクト点検・復旧					H20/8/9より復旧準備作業開始。H20/12/1より基礎部復旧開始。
	循環水配管点検					H20/8/6より地盤改良、掘削、配管点検開始。	
	耐震強化関連	配管等サポート					3/10より強化準備工事開始。
		原子炉建屋屋根トラス					1/22より強化工事開始。
		原子炉建屋天井クレーン		▼			4/6より強化準備工事開始予定。
		排気筒(1・2号機)					2/16より強化準備工事開始。
		燃料取替機					1/30より強化工事開始。
非常用取水路						2/9より地盤改良工事開始。	
2号機	原子炉設備関連	原子炉再循環系配管予防保全対策				H20/12/16より準備工事開始。2/18より超音波探傷試験開始。	
	タービン設備関連	タービン点検*				高圧・低圧タービン(A)内部状況確認完了。	
	その他設備関連	所内変圧器点検					工場搬出中。
		励磁変圧器点検					工場搬出中。
		主発電機点検					H20/3/19より点検開始。3/18回転子搬入完了。
	主排気ダクト点検・復旧					H20/8/9より復旧準備作業開始。H20/12/1より基礎部復旧開始。	
耐震強化関連	原子炉建屋屋根トラス			▼	2/9～4/12強化準備工事予定。4/13より強化工事開始予定。		
3号機	原子炉設備関連	原子炉再循環系配管予防保全対策				H20/9/12より予防保全工事開始。配管切り出し部復旧時期調整中。	
	タービン設備関連	タービン点検*				H20/5/7より低圧タービン(B)(C)詳細点検開始。 H20/6/25より高圧・低圧タービン(A)詳細点検開始。 H20/6/25より低圧タービン(A)(B)翼復旧開始。(地震により摩擦、接触した翼取替)	
	その他設備関連	主変圧器点検					工場搬出中。
		所内変圧器点検					3A、3B H20/11/18より据付作業開始。
		励磁変圧器点検					H20/11/18より据付作業開始。
		主発電機点検					H20/2/20より点検開始。H20/8/1回転子搬入完了。
		原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検					工場搬出中。
		主排気ダクト点検・復旧					H20/7/23より復旧準備作業開始。1/9より基礎部復旧開始。
	循環水配管点検					H20/6/16より地盤改良、掘削、配管点検開始。	
	耐震強化関連	原子炉建屋屋根トラス					H20/11/27より強化工事開始。
		排気筒					2/2より強化準備工事開始。
4号機	タービン設備関連	タービン点検*				H20/6/19～H20/9/30および4月より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検予定。	
	その他設備関連	所内変圧器点検					工場搬出中。
		励磁変圧器点検					工場搬出中。
		主発電機点検					H20/1/15より点検開始。H20/6/11回転子工場搬出完了。
		原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検					工場搬出中。
		主排気ダクト点検・復旧	▼				H20/6/23より復旧準備作業開始。3/30基礎部復旧完了。
	耐震強化関連	原子炉建屋屋根トラス			▼		3/13～4/14強化準備工事予定。4/15より強化工事開始予定。
		排気筒					2/2より強化準備工事開始。

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(2/2)

平成21年4月2日

【点検・復旧状況】
平成21年3月29日(日)～平成21年4月25日(土)

設備	項目	3月29日(日)～4月4日(土)	4月5日(日)～4月11日(土)	4月12日(日)～4月18日(土)	4月19日(日)～4月25日(土)	点検・復旧状況	
5号機	タービン設備関連	タービン点検*				高圧・低圧タービン(A)内部状況確認完了。	
	その他設備関連	主変圧器点検					3/25より搬入・据付作業開始。
		所内変圧器点検					工場搬出中。
		励磁変圧器点検					3/2より搬入・据付作業開始。
		主排気ダクト点検・復旧	▼				H20/6/2より復旧準備作業開始。3/30基礎部復旧完了。
		循環水配管点検					H20/10/25より地盤改良、掘削、配管点検開始。
		使用済燃料プール内燃料整理					使用済燃料プール内燃料配置整理(燃料移動)時期調整中。
	耐震強化関連	配管等サポート					3/16より強化準備工事開始。
		原子炉建屋屋根トラス					1/19より強化工事開始。
		原子炉建屋天井クレーン		▼			4/6より強化準備工事開始予定。
		排気筒					2/2より強化準備工事開始。
		燃料取替機		▼			4/6より強化準備工事開始予定。
	6号機	原子炉設備関連	原子炉格納容器閉鎖作業				閉鎖作業時期調整中。
		タービン設備関連	タービン点検*				H20/5/12より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。 1/8より低圧タービン翼復旧開始。
系統健全性確認		系統機能試験				H20/12/4より試験開始。 原子炉格納容器漏えい率検査時期調整中。	
7号機							
変圧器(共通)/開閉所	2高起動変圧器点検		▼			2/28点検完了。4/8工場搬出予定。	
	変圧器防油堤現場調査・点検・復旧			▼		1号機 H20/10/4より復旧工事開始。 2号機 H20/5/20より復旧準備工事開始。2/27漏油土壌回収作業完了。 3号機 H20/8/2より復旧工事開始。 4号機 H20/12/13より復旧工事開始。 5号機 H20/8/27～4/17復旧工事予定。 H20/9/16より漏油土壌洗浄作業開始。	
環境施設設備	所内ボイラ点検					(荒浜側) 1A H20/4/8～9月点検予定。 3A 3/2より電気ボイラ用変圧器搬出準備開始。	
	荒浜側ろ過水/純水タンク復旧作業					H20/12/2より 1ろ過水/純水タンク復旧準備工事開始。	
その他	固体廃棄物貯蔵庫復旧作業					1/16よりドラム缶転倒防止対策作業開始。	
	事務本館・情報棟他復旧					事務本館・情報棟他復旧作業中。	
	免震重要棟建設					H20/10/14より建設工事着工。	
	荒浜側洗濯設備建屋復旧工事					1/30～9月末復旧作業予定。	
	構内外道路・法面等復旧・補強作業			▼		構内外道路復旧作業中。 4/15より副防護本部前法面整備工事開始予定。 5/7より第二高町橋復旧工事開始予定。	
	港湾設備復旧工事					H20/4/3より護岸補修工事開始。	

各設備の点検結果については、まとまり次第お知らせします。

各項目の点検・復旧作業および実施期間については、状況により変更する場合があります。

- * タービン点検作業の進め方は以下のとおり。
 ・全プラントとも「内部状況確認」後、全車室を開放し「詳細点検」を実施。
 > 「内部状況確認」では、高圧タービンおよび低圧タービン(A)を開放し、車室、翼等、主要な設備の損傷や有意な変形の有無を目視にて確認。
 (1号機は、定期検査中で既に高圧タービン、低圧タービン(A)(C)が開放していたため、未開放の低圧タービン(B)の確認を実施)
 > 「詳細点検」では、通常の本格点検で実施する内容に加え、損傷があった場合には修理を実施。