

柏崎刈羽原子力発電所 耐震強化工事進捗状況

平成21年7月22日現在

項目		1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機
配管等 サポート	準備工事	(平成21年3月10日～ 平成21年7月15日)	検討中	検討中	検討中	(平成21年3月16日～ 平成21年4月27日)	完了 (平成21年1月19日)	完了 (平成20年11月3日)
	強化工事	(平成21年7月16日～)				(平成21年4月28日～)		
原子炉建屋 屋根トラス	準備工事	完了 (平成21年7月13日)	(平成21年2月9日～ 平成21年6月14日)	完了 (平成21年7月7日)	(平成21年3月13日～ 平成21年5月17日)	完了 (平成21年5月22日)	完了 (平成20年10月24日)	完了 (平成20年9月30日)
	強化工事		(平成21年6月15日～)		(平成21年5月18日～)			
排気筒	準備工事	(平成21年2月16日～ 平成21年7月26日予定)		(平成21年2月2日～ 平成21年7月20日)	(平成21年2月2日～ 平成21年7月5日)	(平成21年2月2日～ 平成21年6月22日)	完了 (平成20年10月29日)	完了 (平成20年10月16日)
	強化工事	開始予定 (平成21年7月27日～)		(平成21年7月21日～)	(平成21年7月6日～)	(平成21年6月23日～)		
原子炉建屋 天井クレーン	準備工事	(平成21年4月6日～ 平成21年6月8日)	検討中	検討中	検討中	(平成21年4月6日～ 平成21年5月27日)	完了 (平成21年1月12日)	完了 (平成20年10月27日)
	強化工事	(平成21年6月9日～)				(平成21年5月28日～)		
燃料取替機	準備工事	(平成21年1月23日～ 平成21年1月29日)	検討中	検討中	検討中	(平成21年4月6日～ 平成21年4月22日)	完了 (平成21年1月25日)	完了 (平成20年11月1日)
	強化工事	(平成21年1月30日～)				(平成21年4月23日～)		
非常用取水路	準備工事	(平成20年12月8日～ 平成21年2月8日)	検討中	検討中	検討中	検討中		
	強化工事	(平成21年2月9日～)						

耐震強化対象箇所の評価を引き続き実施中であるため、項目等は変わる可能性があります。
また、今後の基準地震動（Ss）の審議や耐震安全性評価の中で耐震強化工事に反映すべき点があれば、適宜対応していきます。