

柏崎刈羽原子力発電所 耐震強化工事進捗状況

平成22年6月23日現在

項目 ※1		1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機
配管等 サポート	準備工事	完了 (平成21年12月9日)	工事準備中	(平成22年5月17日～ 平成22年6月13日)	工事準備中	完了 (平成21年12月3日)	完了 (平成21年1月19日)	完了 (平成20年11月3日)
	強化工事			(平成22年6月14日～)				
原子炉建屋 屋根トラス	準備工事	完了 (平成21年7月13日)	完了 (平成21年8月21日)	完了 (平成21年7月7日)	完了 (平成21年9月7日)	完了 (平成21年5月22日)	完了 (平成20年10月24日)	完了 (平成20年9月30日)
	強化工事							
排気筒	準備工事	完了 (平成21年12月10日)		(平成21年2月2日～ 平成21年7月20日)	(平成21年2月2日～ 平成21年7月5日)	完了 (平成22年1月14日)	完了 (平成20年10月29日)	完了 (平成20年10月16日)
	強化工事			(平成21年7月21日～ 平成22年6月29日予定)	(平成21年7月6日～ 平成22年6月29日予定)			
原子炉建屋 天井クレーン	準備工事	完了 (平成21年10月15日)	(平成22年6月14日～)	(平成21年11月2日～ 平成21年12月7日)	(平成21年9月14日～ 平成21年10月20日)	完了 (平成21年8月28日)	完了 (平成21年1月12日)	完了 (平成20年10月27日)
	強化工事		時期調整中	(平成21年12月8日～)	(平成21年10月21日～)			
燃料取替機	準備工事	完了 (平成21年10月10日)	(平成22年6月21日～)	(平成21年10月26日～ 平成21年11月1日)	工事準備中	完了 (平成21年9月24日)	完了 (平成21年1月25日)	完了 (平成20年11月1日)
	強化工事		時期調整中	(平成21年11月2日～)				
非常用取水路	準備工事	完了 (平成21年12月4日)	評価中 ※2	評価中 ※2	評価中 ※2			
	強化工事							

- ※1 耐震強化対象箇所の評価を引き続き実施中であるため、項目等は変わる可能性があります。
また、耐震安全性評価の中で耐震強化工事に反映すべき点があれば、適宜対応していきます。
- ※2 2～4号機については工事の要否に関して評価を実施中。