

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(1/1)

平成23年3月10日

別紙

【点検・復旧状況】
平成23年3月6日(日)～平成23年4月2日(土)

設 備	項 目	3月6日(日)～3月12日(土)	3月13日(日)～3月19日(土)	3月20日(日)～3月26日(土)	3月27日(日)～4月2日(土)	点検・復旧状況
2号機	タービン設備関連	タービン点検				H21/12/7より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。
	その他設備関連	主変圧器点検				H22/6/15より搬入・据付作業開始。
		所内変圧器点検				H21/11/30より搬入・据付作業開始。
		励磁変圧器点検				H21/11/30より搬入・据付作業開始。
		主発電機点検				H20/3/19より点検開始。
		主排気ダクト点検・復旧				H20/8/9より復旧準備作業開始、H20/12/1より基礎部復旧開始、H22/7/17よりダクト復旧作業開始。
	耐震強化関連	配管等サポート				H23/2/1より強化工事開始。
原子炉建屋天井クレーン					H22/7/31より強化工事開始。	
燃料取替機					H22/7/27より強化工事開始。	
3号機	原子炉設備関連	原子炉格納容器閉鎖作業				H23/3/3～H23/3/16閉鎖作業予定。
	系統健全性確認	系統機能試験				H22/11/16より試験開始。 H23/3/1、3/2、3/3制御棒駆動系機能試験の一部実施。 H23/3/11蒸気タービン性能試験(その2)の一部実施予定。 H23/3/11原子炉保護系インターロック機能試験の一部実施予定。 H23/3/11選択制御棒挿入機能試験実施予定。 H23/3/15、3/16原子炉格納容器漏えい率試験実施予定。 H23/3/17原子炉建屋気密性能試験実施予定。
4号機	タービン設備関連	タービン点検				H21/8/3より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。 H22/7/5より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)復旧作業開始。
	その他設備関連	主変圧器点検				H21/8/28より搬入・据付作業開始。
		所内変圧器点検				H21/9/2より搬入・据付作業開始。
		励磁変圧器点検				H21/9/2より搬入・据付作業開始。
		主発電機点検				H20/1/15より点検開始。
		原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検				H21/6/12より搬入・据付作業開始。
	耐震強化関連	配管等サポート				H23/1/17より強化工事開始。
燃料取替機					H23/3/4強化工事完了。	
その他	構内外道路・法面等復旧・補強作業					構内外道路復旧作業中。 H22/4/1～H23/3/25高町跨線橋復旧工事予定。

各設備の点検結果については、まとも次第お知らせします。
各項目の点検・復旧作業および実施期間については、状況により変更する場合があります。
1号機、5号機、6号機、7号機は運転中です。