

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(1/1)

平成23年3月24日

別紙

【点検・復旧状況】
平成23年3月20日(日)～平成23年4月16日(土)

設 備	項 目	3月20日(日)～3月26日(土)	3月27日(日)～4月2日(土)	4月3日(日)～4月9日(土)	4月10日(日)～4月16日(土)	点検・復旧状況	
2号機	タービン設備関連	タービン点検				H21/12/7より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。	
	その他設備関連	主変圧器点検					H22/6/15より搬入・据付作業開始。
		所内変圧器点検					H21/11/30より搬入・据付作業開始。
		励磁変圧器点検					H21/11/30より搬入・据付作業開始。
		主発電機点検					H20/3/19より点検開始。
		主排気ダクト点検・復旧					H20/8/9より復旧準備作業開始。H20/12/1より基礎部復旧開始。H22/7/17よりダクト復旧作業開始。
	耐震強化関連	配管等サポート					H23/2/1より強化工事開始。 東北地方太平洋沖地震の影響により作業を見合わせておりましたが、H23/3/23より作業再開。
		原子炉建屋天井クレーン					H22/7/31より強化工事開始。
		燃料取替機					H22/7/27より強化工事開始。 東北地方太平洋沖地震の影響により作業を見合わせておりましたが、H23/3/23より作業再開。
	3号機	原子炉設備関連	原子炉格納容器閉鎖作業				H23/3/3閉鎖作業開始。
系統健全性確認		系統機能試験				H22/11/16より試験開始。	
4号機	タービン設備関連	タービン点検				H21/8/3より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。 H22/7/5より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)復旧作業開始。	
	その他設備関連	主変圧器点検					H21/8/28より搬入・据付作業開始。
		所内変圧器点検					H21/9/2より搬入・据付作業開始。
		励磁変圧器点検					H21/9/2より搬入・据付作業開始。
		主発電機点検					H20/1/15より点検開始。
		原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検					H21/6/12より搬入・据付作業開始。
	耐震強化関連	配管等サポート					H23/1/17より強化工事開始。 東北地方太平洋沖地震の影響により作業を見合わせておりましたが、H23/3/22より作業再開。
燃料取替機						H23/3/4強化工事完了。	
その他	構内外道路・法面等復旧・補強作業					構内外道路復旧作業中。 H22/4/1～H23/3/25高町跨線橋復旧工事予定。	

各設備の点検結果については、まとまり次第お知らせします。

各項目の点検・復旧作業および実施期間については、状況により変更する場合があります。

1号機、5号機、6号機、7号機は運転中です。

3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、一部の作業を見合わせていましたが、3月22日より準備が整った作業から順次再開しています。