件名	柏崎刈羽原子力発電所第1号機第14回定期検査及び定期事業者検査報告書
通報日	平成18年7月11日
概要	1.概要
	柏崎刈羽原子力発電所第1号機第14回定期検査及び定期事業者検査は、平成17
	年6月14日から平成18年5月30日の間(並列日は平成18年4月30日、解列
	から並列まで321日間)に実施し、発電所における特定電気工作物に関して、経済
	産業省令に定められている技術基準に適合することを確認した。
	この期間中に実施した検査等の概要は、次のとおりである。
	主要項目
	a . 検査
	定期検査として53件の検査を受けた。
	b . 燃料取替(136体)
	c . 主要改造工事
	・プロセスモニタリング設備改造工事
	・エリアモニタリング設備改造工事
	・RHR蒸気凝縮配管改造及び同関連除却工事
	・CRDスタブチューブ溶接部他予防保全工事
	・原子炉再循環系配管等の溶接部予防保全工事
	・炉心シュラウド点検
	・ジェットポンプ検出配管修理工事
	・制御棒取替工事(制御棒本数記載変更)
	 2.実績工程
	- ・ へ
	- ・平成18年5月30日 総合負荷性能検査合格
	1 // C C // C O I MOI X MILIONALIN