

件名	発電所の工事計画の概要（2024年度第2四半期）
通報日	2024年 11月 12日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所工事計画の概要（2024年度第2四半期）は新規申請工事なし。</p> <ul style="list-style-type: none">・別紙「柏崎刈羽原子力発電所工事計画の概要（2024年7～9月分）」参照

柏崎刈羽原子力発電所
工事計画の概要
(2024年度第2四半期)

柏崎刈羽原子力発電所 工事計画件名一覧

2024年9月30日現在

工認申請年月	号機	工事名 (認可年月日)	工期 (計画)	工期※1 (実績)
平成12年11月	3	MOX燃料の採用 (認可 平成13年4月18日)	※2	
平成20年8月	4	主変圧器取替工事 (届出)	平成20年10月 ～ 平成22年4月	平成21年4月～
平成21年2月	3	原子炉冷却材再循環系配管修理工事 (届出)	平成21年3月 ～	平成21年5月～
平成21年6月	2	主変圧器取替工事 (届出)	平成21年8月 ～ 平成22年11月	平成22年1月～
平成22年12月	5	使用済燃料貯蔵プール増容量工事(第三期工事) (認可 平成23年2月25日)	着工時期未定	(未着手)
平成23年2月	4	原子炉隔離時冷却系配管改造工事 (認可 平成23年6月15日)	平成23年5月 ～ 平成23年11月	平成23年7月～
平成23年2月	4	原子炉隔離時冷却系配管・弁取替工事 (届出)	平成23年5月 ～ 平成23年11月	平成23年7月～
平成23年2月	1	濃縮廃液移送設備設置及びプラスチック固化設備 廃止工事 (届出)	平成23年3月 ～ 平成24年7月	平成23年3月～
平成23年7月	2	原子炉隔離時冷却系配管取替工事 (届出)	平成23年8月 ～ 平成24年3月	平成23年8月～
平成25年3月	1	直流125V蓄電池1A取替工事 (認可 平成25年6月24日)	平成25年7月 ～ 平成25年9月	(未着手)
平成25年5月	5	直流125V蓄電池改造工事 (認可 平成25年7月1日)	平成25年7月 ～ 平成25年10月	(未着手)
平成25年6月	1	蒸気タービン取替工事 (届出)	平成30年2月 ～ 平成30年5月	(未着手)
平成25年6月	6	直流125V蓄電池6A取替工事 (認可 平成25年7月5日)	平成25年9月 ～ 平成25年12月	平成25年12月～
平成25年9月 ※3	6	6号機 新規制基準適合のための基本設計方針の 変更および安全性向上工事 (認可 令和6年9月2日)	2013年6月 ※4 ～	2013年6月 ※4 ～
平成25年9月 ※5	7	7号機 新規制基準適合のための基本設計方針の 変更および安全性向上工事 (認可 令和2年10月14日)	2013年6月 ※4 ～ 2021年6月	2013年6月 ※4 ～
令和4年3月	7	蒸気タービン取替工事 (届出)	2024年1月以降	(未着手)
令和5年1月※6	7	特定重大事故等対処施設設置工事(分割第1回) (認可)	2013年1月 ※7 ～ 2025年3月	2013年1月～ ※7
令和5年7月※6	7	特定重大事故等対処施設設置工事(分割第2回) (認可)	2013年1月 ※7 ～ 2025年3月	2013年1月～ ※7
令和6年1月	7	特定重大事故等対処施設設置工事(分割第3回) (認可)	2013年1月 ※7 ～ 2025年3月	2013年1月～ ※7

※1 合格証交付または確認証交付をもって工期終了と定義

※2 工期(計画)については未定

※3 令和5年9月, 令和6年5月, 令和6年7月, 令和6年8月に一部補正

※4 初回工認申請の工程表に記載された開始年月を記載

※5 従前の安全対策に係る一連の工事として当該年より着手済

※6 平成30年(2018年)12月, 令和元年(2019年)7月, 令和2年(2020年)9月, 10月に一部補正

※7 分割第1, 2回: 令和6年3月に一部補正

※8 設置変更許可申請の工事計画に記載された開始年月を記載

柏崎刈羽原子力発電所工事計画の概要（2024年7月～2024年9月分）

号機	工事名	申請番号 (年月日)	設備・系統名	工事概要
なし				