

(お知らせメモ)

中央制御室床下における水平分離板に係る点検状況について

2017年2月9日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

当所は現在、1, 2, 3, 6号機の中央制御室床下において、水平分離板の設置状況について点検を進めておりますが、2月7日時点までの点検状況は以下の通りです。

【点検状況】

号機	点検の進捗率	不適合是正枚数	点検計画・実績
1号機	61%	0枚	1月25日～3月中旬
2号機	0%	0枚	2月中旬～3月下旬
3号機	100%	0枚	点検終了
6号機	55%	0枚	1月26日～2月下旬

【特記事項】

- ・2月7日に1号機中央制御室床下の水平分離板点検を行っていた際、異なる区分を跨ぐケーブル1本を確認いたしました。(2017年2月7日お知らせ済)
その後、2月8日に跨ぎの解消を行っております。

以上

【本件に関するお問い合わせ】
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所 広報部 0257-45-3131 (代表)