

(お知らせメモ)

中央制御室床下における水平分離板に係る点検状況について

2017年2月23日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

当所は現在、1, 2, 3, 6号機の中央制御室床下において、水平分離板の設置状況について点検を進めておりますが、2月21日時点までの点検状況は以下の通りです。

【点検状況】

号機	点検の進捗率	不適合是正枚数	点検計画・実績
1号機	92%	0枚	1月25日～3月中旬
2号機	0%	0枚	2月下旬～3月下旬
3号機	100%	0枚	点検終了
6号機	96%	0枚	1月26日～2月下旬

【特記事項】

- ・2月20日に3号機中央制御室床下の垂直分離板点検を行っていた際、異なる区分を跨ぐケーブル5本を確認いたしました。(2017年2月21日お知らせ済)
その後、当該ケーブル5本については、2月21日に跨ぎの解消を行っております。
- ・2016年11月22日に7号機中央制御室床下のトレイ下部において安全区分を貫通して敷設されていたケーブルが確認された事象の水平展開として、2月28日より5号機の中央制御室床下の点検を行ってまいります。

以上

【本件に関するお問い合わせ】
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所 広報部 0257-45-3131 (代表)