

(お知らせメモ)

## 中央制御室床下における分離板に係る点検状況について

2017年4月13日  
東京電力ホールディングス株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

当所は現在、1, 2, 3, 6号機の中央制御室床下において、水平分離板および垂直分離板の設置状況について点検を進めておりますが、4月12日時点までの点検状況は以下の通りです。

なお、2号機の水平分離板については、2月23日より点検を行ってまいりましたが、3月28日までに点検が終了し、新たな不適合は確認されませんでした。これをもって1, 2, 3, 6号機の水平分離板の点検は終了いたしました。

引き続き、1, 2号機の垂直分離板の点検を行ってまいります。3, 6号機の垂直分離板については、3月29日までに点検が終了し、新たな不適合は確認されませんでした。

また、2016年11月22日に7号機中央制御室床下のトレイ下部において安全区分を貫通して敷設されていたケーブルが確認された事象の水平展開として、5月中旬より4号機の中央制御室床下の追加の詳細点検を行ってまいります。

なお、5, 7号機については、3月7日までに点検が終了し、新たな不適合は確認されませんでした。

### 【点検状況】

#### <水平分離板>

| 号機  | 点検の進捗率 | 不適合是正枚数 | 点検計画・実績 |
|-----|--------|---------|---------|
| 1号機 | 100%   | 0枚      | 点検終了    |
| 2号機 | 100%   | 0枚      | 点検終了    |
| 3号機 | 100%   | 0枚      | 点検終了    |
| 6号機 | 100%   | 0枚      | 点検終了    |

#### <垂直分離板>

| 号機  | 点検の進捗率 | 不適合是正枚数 | 点検計画・実績   |
|-----|--------|---------|-----------|
| 1号機 | 89%    | 0枚      | 3月6日～4月下旬 |
| 2号機 | 85%    | 0枚      | 3月6日～4月下旬 |
| 3号機 | 100%   | 0枚      | 点検終了      |
| 6号機 | 100%   | 0枚      | 点検終了*     |

※ 2016年6月頃に行った垂直分離板の転倒防止措置実施時に併せて点検を行っており、新たな不適合がないことを確認済み。

以上

**【本件に関するお問い合わせ】**  
東京電力ホールディングス株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所 広報部 0257-45-3131 (代表)