

# 福島第一原子力発電所の状況

平成 26 年 6 月 16 日  
東京電力株式会社

## < 1. 原子炉および原子炉格納容器の状況 > (6/16 11:00 時点)

号機	注水状況		原子炉压力容器 下部温度	原子炉格納容器 圧力	原子炉格納容器 水素濃度	
1号機	淡水 注入中	炉心スプレイ系：約 1.9 m <sup>3</sup> /h	24.4	4.0 kPa g	A系： 0.00	Vol%
		給水系：約 2.4 m <sup>3</sup> /h			B系： 0.02	Vol%
2号機	淡水 注入中	炉心スプレイ系：約 2.5 m <sup>3</sup> /h	33.1	6.18 kPa g	A系： 0.06	Vol%
		給水系：約 2.0 m <sup>3</sup> /h			B系： 0.06	Vol%
3号機	淡水 注入中	炉心スプレイ系：約 2.3 m <sup>3</sup> /h	30.9	0.23 kPa g	A系： 0.05	Vol%
		給水系：約 2.0 m <sup>3</sup> /h			B系： 0.05	Vol%

## < 2. 使用済燃料プールの状況 > (6/16 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	使用済燃料プール水温度
1号機	循環冷却システム	運転中	26.0 °C
2号機	循環冷却システム	運転中	23.1 °C
3号機	循環冷却システム	運転中	23.3 °C
4号機	循環冷却システム	運転中	24.6 °C

※各号機使用済燃料プールおよび原子炉ウェルヘビドランジンの注入を適宜実施。

## < 3. タービン建屋地下等のたまり水の移送状況 >

号機	排出元	→	移送先	移送状況
1号機	1号機 タービン建屋	→	1号機廃棄物処理建屋	6/14 9:50 ~ 18:31 移送実施
2号機	2号機 タービン建屋	→	集中廃棄物処理施設(雑固体廃棄物減容 処理建屋[高温焼却炉建屋])	6/9 16:30 ~ 移送実施中
3号機	3号機 タービン建屋	→	集中廃棄物処理施設(プロセス主建屋)	6/9 16:50 ~ 移送実施中

## < 4. 水処理設備および貯蔵設備の状況 > (6/16 11:00 時点)

設備	セシウム 吸着装置	第二セシウム 吸着装置 (サリー)	除染装置	淡水化装置 (逆浸透膜)	淡水化装置 (蒸発濃縮)	多核種除去設備 (ALPS)
運転 状況	停止中*1	運転中*1	停止中	水バランスを みて断続運転	水バランスを みて断続運転	ホット試験中*2

\*1 フィルタの洗浄、ベッセル交換を適宜実施。

\*2 高性能容器(HIC)交換等を適宜実施。

## < 5. その他 >

・H26/1/29～ 2号機海水配管トレンチ凍結止水工事における凍結管を設置するための削孔について、凍結管を設置するための削孔を実施中。削孔作業と並行して、3/27より挿入作業ができるようになった孔から順次、凍結管およびパッカー挿入の作業を開始。

4/2～ 挿入が完了した凍結管について凍結を開始。

4/28～ 4/26に全17本の凍結管の挿入作業、そのうち13本のパッカー設置作業が終了したことから、凍結管全17本の凍結運転を開始。今後、1ヶ月程度で凍結の壁を造成していく予定であり(6月頃完了予定)、凍結状況については、測温管にて確認していく。

・H26/3/14 13:35～ 共用プール西側において、凍土遮水壁の実証試験(凍結試験)を開始。

- ・H26/6/2～ 凍土遮水壁工事を開始。
- ・H26/6/16 サブドレン浄化設備一体型タンク設置工事で起重機船を入港させるため、1～4号機取水口付近に設置したシルトフェンスの開閉を以下のとおり実施。  
9:35 (シルトフェンス開)～10:03 (シルトフェンス閉)

#### 【地下水バイパス揚水井の状況】

- ・地下水バイパス揚水井 No.1～12 のサンプリングを継続実施中。  
<最新のサンプリング実績>
- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
- ・1～4号機原子炉建屋等への地下水流入抑制対策として設置した地下水バイパス設備の地下水バイパス揚水井から一時貯留タンクに汲み上げていた地下水について、一時貯留タンクグループ3から採取した水[採取日 6/3]の当社および第三者機関による詳細分析結果は同等の値であり、共に運用目標値を満足していることを確認したことから、6/14 10:10、海洋への排水を開始。同日 16:02、排水を終了。排水終了後、漏えい等の異常がないことを確認。なお、排水量は1,443m<sup>3</sup>。同日、この際の南放水口付近の海水についてサンプリングを実施し、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

#### 【H4,H6エリアタンク周辺観測孔(周辺排水路含む)の状況、タンクパトロール結果関連】

- <H4エリア周辺のサンプリング実績>
- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
- <福島第一構内排水路・南放水口のサンプリング実績>
- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
- <H6エリア周辺のサンプリング実績>
- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

#### 【タービン建屋東側の地下水調査/対策工事の実施状況】

- <地下水観測孔サンプリング実績>
- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

#### 【地下貯水槽からの漏えいに関する情報および作業実績】

- <地下貯水槽サンプリング実績>
- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

以上