

福島第一原子力発電所の状況

平成 26 年 8 月 28 日
東京電力株式会社

< 1. 原子炉および原子炉格納容器の状況 > (8/28 11:00 時点)

| 号機 | 注水状況 | | 原子炉压力容器 下部温度 | 原子炉格納容器 圧力 | 原子炉格納容器 水素濃度 |
|-----|-----------|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1号機 | 淡水 注入中 | 炉心ブレイ系：約 2.0 m ³ /h | 30.2 | 3.9 kPa g | A系： 0.01 vol% |
| | | 給水系：約 2.5 m ³ /h | | | B系： 0.01 vol% |
| 2号機 | 淡水 注入中 | 炉心ブレイ系：約 2.5 m ³ /h | 38.1 | 5.66 kPa g | A系： 0.03 Vol% |
| | | 給水系：約 2.0 m ³ /h | | | B系： 0.03 Vol% |
| 3号機 | 淡水 注入中 | 炉心ブレイ系：約 2.3 m ³ /h | 36.3 | 0.22 kPa g | A系： 0.06 Vol% |
| | | 給水系：約 1.9 m ³ /h | | | B系： 0.03 Vol% |

< 2. 使用済燃料プールの状況 > (8/28 11:00 時点)

| 号機 | 冷却方法 | 冷却状況 | 使用済燃料プール水温度 |
|-----|----------|------|-------------|
| 1号機 | 循環冷却システム | 運転中 | 28.0 |
| 2号機 | 循環冷却システム | 運転中 | 26.4 |
| 3号機 | 循環冷却システム | 停止中 | 28.5 2 |
| 4号機 | 循環冷却システム | 運転中 | 25.7 |

1 各号機使用済燃料プールおよび原子炉ウェルヘイドラジンの注入を適宜実施。

2 3号機使用済燃料プール代替冷却システム停止中の為、燃料プール水温度に関しては至近のデータを記載。(8/25 5:00 現在)

< 3. タービン建屋地下等のたまり水の移送状況 >

| 号機 | 排出元 | 移送先 | 移送状況 |
|-----|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1号機 | 1号機 タービン建屋 | 1号機廃棄物処理建屋 | 8/27 9:54 ~ 8/27 18:15 移送実施 |
| 2号機 | 2号機 タービン建屋 | 3号機タービン建屋 | 8/27 10:37 ~ 移送実施中 |
| 3号機 | 3号機 タービン建屋 | 集中廃棄物処理施設(雑固体廃棄物減容 処理建屋[高温焼却炉建屋]) | 8/19 16:18 ~ 移送実施中 |

< 4. 水処理設備および貯蔵設備の状況 > (8/28 11:00 時点)

| 設備 | セシウム 吸着装置 | 第二セシウム 吸着装置 (サリー) | 除染装置 | 淡水化装置 (逆浸透膜) | 淡水化装置 (蒸発濃縮) | 多核種除去設備 (ALPS) |
|----------|--------------|-------------------------|------|------------------|------------------|-------------------|
| 運転 状況 | 停止中*1 | 停止中*1 | 停止中 | 水バランスを みて断続運転 | 水バランスを みて断続運転 | ホット試験中*2 |

*1 フィルタの洗浄、ベッセル交換を適宜実施。

*2 高性能容器(HIC)交換等を適宜実施。

・H26/8/20 ~ 今後、設置が計画されている高性能多核種除去設備の除去性能及び吸着材の交換周期等を検証するため、検証試験装置を用いて、実液通水による検証試験を実施。試験期間は3ヶ月程度を予定。

< 5. その他 >

- ・H26/1/29 ~ 2号機海水配管トレンチ凍結止水工事における凍結管を設置するための削孔について、凍結管を設置するための削孔を実施中。削孔作業と並行して、3/27より挿入作業ができるようになった孔から順次、凍結管およびバッカー挿入の作業を開始。
 - 4/2 ~ 挿入が完了した凍結管について凍結を開始。
 - 7/28 ~ 2号機海水配管トレンチ立坑Aの止水壁造成に向けた追加対策として、滞留水の冷却を目的にトレンチ内へ氷・ドライアイスの投入をすることとしているが、7/24、25に実施した試験投入の結果を踏まえ、7/28より氷の本格投入を開始。
 - 8/12 ~ ドライアイスを追加で投入開始。
- ・H26/3/14 13:35 ~ 共用プール西側において、凍土遮水壁の実証試験(凍結試験)を開始。
- ・H26/6/2 ~ 凍土遮水壁工事を開始。

【地下水バイパス揚水井の状況】

- ・地下水バイパス揚水井 No.1 ~ 12 のサンプリングを継続実施中。
- ・1 ~ 4号機原子炉建屋等への地下水流入抑制対策として設置した地下水バイパス設備について、地下水バイパス一時貯留タンクグループ2の当社および第三者機関による分析結果[採取日 8/20]については同等の値であり、ともに運用目標値を満足していることを確認。

【H4, H6エリアタンク周辺観測孔(周辺排水路含む)の状況、タンクパトロール結果関連】

- < H4エリア周辺のサンプリング実績 >
 - ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
- < 福島第一構内排水路・南放水口のサンプリング実績 >
 - ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
- < H6エリア周辺のサンプリング実績 >
 - ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

【タービン建屋東側の地下水調査 / 対策工事の実施状況】

- < 地下水観測孔サンプリング実績 >
 - ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

【地下貯水槽からの漏えいに関する情報および作業実績】

- < 地下貯水槽サンプリング実績 >
 - ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

以上