

# 福島第一原子力発電所の状況

2016年3月1日  
東京電力株式会社

## <1. 原子炉および原子炉格納容器の状況> (3/1 11:00 時点)

号機	注水状況		原子炉压力容器 下部温度	原子炉格納容器 圧力	原子炉格納容器 水素濃度
1号機	淡水 注入中	給水系：約 2.4 m <sup>3</sup> /h	14.5 °C	0.76 kPa g	A系： 0.00 vol%
		炉心スプレイ系：約 2.1 m <sup>3</sup> /h			B系： 0.00 vol%
2号機	淡水 注入中	給水系：約 1.9 m <sup>3</sup> /h	19.4 °C	5.28 kPa g	A系： 0.02 vol%
		炉心スプレイ系：約 2.4 m <sup>3</sup> /h			B系： 0.00 vol%
3号機	淡水 注入中	給水系：約 2.0 m <sup>3</sup> /h	17.1 °C	0.23 kPa g	A系： 0.07 vol%
		炉心スプレイ系：約 2.6 m <sup>3</sup> /h			B系： 0.07 vol%

・2016/3/1 3月分の原子炉の冷却に必要な注水量について、1号機 1.2m<sup>3</sup>/h、2号機 1.4m<sup>3</sup>/h、3号機 1.4m<sup>3</sup>/hと定め、運用を開始。

## <2. 使用済燃料プール(SFP)の状況> (3/1 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	SFP 水温度
1号機	循環冷却システム	運転中	13.2 °C
2号機	循環冷却システム	運転中	23.5 °C
3号機	循環冷却システム	運転中	20.4 °C
4号機	循環冷却システム	運転中	8.7 °C

※ 各号機 SFP および原子炉ウェルへヒドラジンの注入を適宜実施。

## <3. 水処理設備および貯蔵設備の状況> (3/1 11:00 時点)

設備	セシウム 吸着装置	第二セシウム 吸着装置 (サリー)	淡水化装置 (逆浸透膜)	淡水化装置 (蒸発濃縮)	多核種 除去設備 (ALPS)	増設多核種 除去設備	高性能多 核種 除去設備
運転 状況	運転中*1	運転中*1	水バランスを みて断続運転	水バランスを みて断続運転	ホット 試験中*2	ホット 試験中*2	ホット 試験中*2

\*1 フィルタの洗浄、ベッセル交換を適宜実施。 \*2 高性能容器(HIC)交換等を適宜実施。

## <4. その他>

- ・2014/6/2～ 陸側遮水壁工事を開始。
- ・2016/2/9 陸側遮水壁の凍結に必要となる工事が完了。
- ・2015/5/27～ 構内で今後使用しないフランジボルト締めタイプのRO濃縮水貯槽の解体作業を開始。

### **【1号機原子炉建屋カバー解体作業】**

- ・2015/5/15 6:45～5/20 13:11 建屋カバー屋根パネルからの飛散防止剤の散布作業を実施。当該作業期間中において、ダストモニタおよびモニタリングポストの値に有意な変動なし。
- 7/17 7:06～7/21 9:10 建屋カバー屋根パネル貫通孔からの飛散防止剤の散布作業が終了。
- 7/28 建屋カバー屋根パネルの取り外し作業を開始。10/5 に全ての屋根パネルの取り外しが完了。

#### 【サブドレン他水処理施設の状況】

- ・2015/9/3 サブドレン他水処理施設運用開始。  
9/17～ 地下水のくみ上げを昼間のみの間欠運転から24時間連続運転に切り替え。
- ・一時貯水タンクBの当社および第三者機関による分析結果[採取日2/24]は同等の値であり、共に運用目標値を満足していることを確認。3/2に港湾内への排水を開始予定。

#### 【地下水バイパスの状況】

- ・地下水バイパス揚水井No.1～12のサンプリングを継続実施中。
- ・地下水バイパス一時貯留タンクグループ2の分析結果[採取日2/17]が、運用目標値を満足していることを確認したことから、3/1 10:13～15:27に海洋への排水を実施。排水量は1,287m<sup>3</sup>。

#### 【1～3号機放水路の状況】

- ※1～3号機放水路については、1号機放水路上流側立坑および2号機放水路立坑において、セシウム137の濃度が上昇したことから定期的に水質調査を実施。
- ＜最新のサンプリング実績＞
- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

#### 【構内側溝に敷設されている耐圧ホースからの漏えいについて】

- ＜K排水路排水口のサンプリング実績＞
- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

#### 【H4,H6エリアタンク周辺観測孔(周辺排水路含む)の状況、タンクパトロール結果関連】

- ＜H4・H6エリア周辺、福島第一構内排水路・南放水口のサンプリング実績＞
- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

#### 【タービン建屋東側の地下水調査/対策工事の実施状況】

- ＜地下水観測孔・海水サンプリング実績＞
- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

#### 【地下貯水槽からの漏えいに関する情報および作業実績】

- ＜地下貯水槽サンプリング実績＞
- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

以上