

# 福島第一原子力発電所の状況

2016年7月12日  
東京電力ホールディングス株式会社

## < 1. 原子炉および原子炉格納容器の状況 > (7/12 11:00 時点)

号機	注水状況		原子炉压力容器 下部温度	原子炉格納容器 圧力	原子炉格納容器 水素濃度
1号機	淡水 注入中	給水系：約 2.5 m <sup>3</sup> /h	24.4	1.11 kPa g	A系： 0.00 vol %
		炉心スプレイ系：約 1.9 m <sup>3</sup> /h			B系： 0.00 vol %
2号機	淡水 注入中	給水系：約 1.9 m <sup>3</sup> /h	29.6	5.43 kPa g	A系： 0.04 vol %
		炉心スプレイ系：約 2.4 m <sup>3</sup> /h			B系： 0.02 vol %
3号機	淡水 注入中	給水系：約 1.9 m <sup>3</sup> /h	27.0	0.28 kPa g	A系： 0.05 vol %
		炉心スプレイ系：約 2.5 m <sup>3</sup> /h			B系： 0.03 vol %

## < 2. 使用済燃料プール(SFP)の状況 > (7/12 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	SFP 水温度
1号機	循環冷却システム	運転中	27.8
2号機	循環冷却システム	運転中	25.5
3号機	循環冷却システム	運転中	25.6
4号機	循環冷却システム	運転中	24.3

各号機 SFP および原子炉ウェルヘビドラジンの注入を適宜実施。

## < 3. 水処理設備および貯蔵設備の状況 > (7/12 11:00 時点)

設備	セシウム 吸着装置	第二セシウム 吸着装置 (サリー)	淡水化装置 (逆浸透膜)	淡水化装置 (蒸発濃縮)	多核種 除去設備 (ALPS)	増設多核種 除去設備	高性能多 核種 除去設備
運転 状況	停止中 <sup>*1</sup>	運転中 <sup>*1</sup>	水バランスを みて断続運転	水バランスを みて断続運転	ホット 試験中 <sup>*2</sup>	ホット 試験中 <sup>*2</sup>	ホット 試験中 <sup>*2</sup>

\*1 フィルタの洗浄、ベッセル交換を適宜実施。 \*2 高性能容器(HIC)交換等を適宜実施。

## < 4. その他 >

- ・2014/6/2～ 陸側遮水壁工事を開始。
- ・2016/2/9 陸側遮水壁の凍結に必要な工事が完了。
- ・2016/3/31 11:20 試験凍結において、ブライン(不凍液)循環設備の健全性の確認等ができたことから、凍結運転(第一段階)を開始。凍結運転は建屋内滞留水と建屋周辺の地下水位が逆転するリスクを低減するため、三段階に分けて実施する計画で、第一段階では1～4号機の高側全面と山側の一部を凍結することで進めていく。
- ・2015/5/27～ 構内で今後使用しないフランジボルト締めタイプのRO濃縮水貯槽の解体作業を開始。
- ・2016/7/11 10:40 頃 構内にあるG1タンクエリア西側のノッチタンクから3号機タービン建屋へ移送中に移送ホースが外れて水が漏れ出した。漏れ発生後直ちに移送に使用していたバキューム車を停止したことにより、水の漏れが停止したことを確認。現場確認の結果、バキューム車からの漏れはなく、漏れした水は吸引ホース内包水であると判断。吸引ホースの容量(全長(10m)および口径(100mm))から、吸引ホース内包水が全て漏れ出したとして算出し、漏れ量は約80リットルと推定。漏れした水は、近傍にあるBC排水路につながる側溝内へ流れ込んでおり、漏れ拡大防止のため、当該側溝内への土のう設置、および漏れ水の回収を同日12:55頃までに完了。漏れした水が流れ込んだ枝側溝内の清掃も

実施中。なお、移送していた水は、当該タンク内に入り込んだ雨水だが、当該タンク内が汚染していたことから、3号機タービン建屋へ移送していた。

また、6/14に採取した仮設タンク内の水の分析結果から、漏えいした水の放射能濃度は以下の通り。

< 仮設タンク内水 >

・Cs-134:  $1.3 \times 10^0$  Bq/L

・Cs-137:  $6.0 \times 10^0$  Bq/L

・全ベータ:  $1.2 \times 10^3$  Bq/L

BC排水路の連続側溝モニタにおいて、漏えい発生前後で有意な変動はない。

漏えい箇所周辺のアスファルト、漏えいした水が流れ込んだ枝側溝、および集水ピットの清掃、また枝側溝内に設置した土のうの撤去が7/12に完了。

#### **[1号機原子炉建屋カバー解体作業]**

・2015/5/15 6:45 ~ 5/20 13:11 建屋カバー屋根パネルからの飛散防止剤の散布作業を実施。当該作業期間中において、ダストモニタおよびモニタリングポストの値に有意な変動なし。

7/17 7:06 ~ 7/21 9:10 建屋カバー屋根パネル貫通孔からの飛散防止剤の散布作業が終了。

7/28 建屋カバー屋根パネルの取り外し作業を開始。10/5に全ての屋根パネルの取り外しが完了。

#### **[サブドレン他水処理施設の状況]**

・2015/9/3 サブドレン他水処理施設運用開始。

9/17 ~ 地下水のくみ上げを昼間のみの間欠運転から24時間連続運転に切り替え。

・サブドレン他水処理施設一時貯水タンクBの分析結果[採取日7/5]について、運用目標値を満足していることを確認したことから7/11 9:59 ~ 16:26 海洋への排水を実施。排水量は937m<sup>3</sup>。

・サブドレン他水処理施設一時貯水タンクCの分析結果[採取日7/6]について、運用目標値を満足していることを確認したことから7/12 9:58 ~ 海洋への排水を実施。

・サブドレン他水処理施設一時貯水タンクDの分析結果[採取日7/7]について、運用目標値を満足していることを確認したことから7/13 海洋への排水を実施予定。

#### **[地下水バイパスの状況]**

・地下水バイパス揚水井 No.1 ~ 12 のサンプリングを継続実施中。

#### **[1 ~ 3号機放水路の状況]**

1 ~ 3号機放水路については、1号機放水路上流側立坑および2号機放水路立坑において、セシウム137の濃度が上昇したことから定期的に水質調査を実施。

< 最新のサンプリング実績 >

・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

#### **[H4, H6エリアタンク周辺観測孔(周辺排水路含む)の状況、タンクパトロール結果関連]**

< H4・H6エリア周辺、福島第一構内排水路・南放水口のサンプリング実績 >

・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

#### **[タービン建屋東側の地下水調査 / 対策工事の実施状況]**

< 地下水観測孔・海水サンプリング実績 >

・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

#### **[地下貯水槽からの漏えいに関する情報および作業実績]**

・地下貯水槽 No.2 の貯留水については、汚染水保有リスクを低減するため、6/1 10:05 当該地下貯水槽から多核種除去設備への移送を開始。なお、当該地下貯水槽には、約 1,400m<sup>3</sup> の汚染水を貯留しているが、本移送においては、多核種除去設備での処理状況や受入タンク側の空き容量も考慮しながら、既設ポンプによる移送が可能な水位まで、断続的に移送を実施する予定。

・3/1 に採取した地下貯水槽 No.1 周辺の観測孔 A11 ~ 17 の地下水を分析した結果、前回値(2/2 採取)の全ベータ放射能が ND (ND 値 22Bq/L) であったのに対し、最大で 200Bq/L に上昇していることを確認。なお、当該観測孔は3年前に地下貯水槽からの漏えいが確認された以降、ND だったが、全ベータ放射能の上昇が確認されたことから、漏えいの可能性も含めて調査を実施していく。

<最新のサンプリング実績>

地下貯水槽周辺の観測孔全ベータ放射能が上昇した件について、7/11 に採取した ~ 観測孔の水の全ベータ放射能分析結果は、至近の分析値と比較して有意な変動は確認されていない。

地下貯水槽 i 南西側の漏えい検知孔水において全ベータ放射能が上昇した件について、7/11 に採取した水の分析結果は、至近の分析値と比較して有意な変動は確認されていない。

また地下貯水槽 北東側の漏えい検知孔水およびその他の分析結果について有意な変動は確認されていない。引き続き、地下貯水槽および周辺の観測孔について監視を継続する。

以上