

福島第一原子力発電所の状況

2016年8月25日
東京電力ホールディングス株式会社

<1. 原子炉および原子炉格納容器の状況> (8/25 11:00 時点)

号機	注水状況		原子炉圧力容器 下部温度	原子炉格納容器 圧力	原子炉格納容器 水素濃度
1号機	淡水 注入中	給水系：約 2.5 m ³ /h	28.1 °C	1.12 kPa g	A系： 0.00 vol%
		炉心スプレイ系：約 1.9 m ³ /h			B系： 0.00 vol%
2号機	淡水 注入中	給水系：約 1.9 m ³ /h	33.5 °C	4.02 kPa g	A系： 0.02 vol%
		炉心スプレイ系：約 2.4 m ³ /h			B系： 0.01 vol%
3号機	淡水 注入中	給水系：約 1.9 m ³ /h	31.2 °C	0.28 kPa g	A系： 0.04 vol%
		炉心スプレイ系：約 2.5 m ³ /h			B系： 0.03 vol%

<2. 使用済燃料プール(SFP)の状況> (8/25 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	SFP 水温度
1号機	循環冷却システム	停止中	30.2 °C*
2号機	循環冷却システム	運転中	28.0 °C
3号機	循環冷却システム	運転中	27.6 °C
4号機	循環冷却システム	運転中	26.7 °C

※ 各号機 SFP および原子炉ウェルヘッドへの注水を適宜実施。

* 計画作業に伴い1号機使用済燃料プール代替冷却システムを停止中のため、停止前の至近のデータ(8/18 5:00 現在)を記載。

<3. 水処理設備および貯蔵設備の状況> (8/25 11:00 時点)

設備	セシウム 吸着装置	第二セシウム 吸着装置 (サリー)	淡水化装置 (逆浸透膜)	淡水化装置 (蒸発濃縮)	多核種 除去設備 (ALPS)	増設多核種 除去設備	高性能多 核種 除去設備
運転 状況	停止中*1	運転中*1	水バランスを みて断続運転	水バランスを みて断続運転	ホット 試験中*2	ホット 試験中*2	ホット 試験中*2

*1 フィルタの洗浄、ベッセル交換を適宜実施。 *2 高性能容器(HIC)交換等を適宜実施。

<4. その他>

- 2014/6/2～ 陸側遮水壁工事を開始。
2016/2/9 陸側遮水壁の凍結に必要な工事が完了。
2016/3/31 11:20 試験凍結において、ブライン(不凍液)循環設備の健全性の確認等ができたことから、凍結運転(第一段階)を開始。凍結運転は建屋内滞留水と建屋周辺の地下水位が逆転するリスクを低減するため、三段階に分けて実施する計画で、第一段階では1～4号機の海側全面と山側の一部を凍結することで進めていく。
- 2015/5/27～ 構内で今後使用しないフランジボルト締めタイプのRO濃縮水貯槽の解体作業を開始。
- 2016/8/25 12:48 福島第一原子力発電所敷地境界付近のモニタリングポストNo. 8近傍に設置されているダストモニタにおいて、ダスト放射能濃度の上昇を示す「高警報」(警報設定値: 1.0×10^{-5} Bq/cm³)が発生。当該モニタ以外の発電所構内ダストモニタおよびモニタリングポスト指示値に有意な変動はない。風向、風速: 南南東の風、6.2 m/s。
13:06 当該ダストモニタの指示値は警報設定値以下まで低下。当該ダストモニタ「高警報」が発生した際に使用していたろ紙の回収・交換を実施。回収したろ紙は分析中。なお、当該ダストモニタ「高警報」が発生した際、1号機原子炉建屋カバー解体作業は行っていたが、主な作業は終了し片付け作業中。また、当該モニタ近傍において、ダスト上昇に繋がるような作業は行っていなかった。引き続き、当該ダストモニタ「高警報」が発生した原因を調査。

・8/22より実施している5,6号開閉所の66kV双葉線引き込み線ルート変更工事において、現場確認を行っていた当社社員が、5,6号開閉所屋上に設置している引留鉄構(3本の支柱で支持)の鋼材の一部に損傷があることを確認。その後、損傷状況を調査したところ、当該引留鉄構の支柱3本に損傷があることが確認された。確認された損傷状況は以下のとおり。

- ・支柱(南側) 主材:1箇所(全4箇所中)
水平材、斜材:12箇所(全52箇所中)
- ・支柱(中央) 主材:1箇所(全4箇所中)
水平材、斜材:16箇所(全52箇所中)
- ・支柱(北側) 主材:1箇所(全4箇所中)
水平材、斜材:13箇所(全52箇所中)

当該引留鉄構の鋼材に損傷が発生した原因については今後調査するが、平成23年3月に発生した東北地方太平洋沖地震の影響が考えられる。今後、当該設備の健全性評価を早急を実施し、必要な対策を行う。

5,6号機の外部電源は、現在も66kV双葉線2号(双葉線1号は作業停止中)から電源供給を継続しており、電源設備及び供給先の各設備に異常はない。

なお、5,6号機の外部電源については、1~4号機側の外部電源である大熊線3号、4号及び東北電力東電原子力線からの関係によっても、電源供給できる電源構成となっている。

【1号機原子炉建屋カバー解体作業】

- ・2015/5/15 6:45~5/20 13:11 建屋カバー屋根パネルからの飛散防止剤の散布作業を実施。当該作業期間中において、ダストモニタおよびモニタリングポストの値に有意な変動なし。
7/17 7:06~7/21 9:10 建屋カバー屋根パネル貫通孔からの飛散防止剤の散布作業が終了。
7/28 建屋カバー屋根パネルの取り外し作業を開始。10/5に全ての屋根パネルの取り外しが完了。

【サブドレン他水処理施設の状況】

- ・2015/9/3 サブドレン他水処理施設運用開始。
9/17~ 地下水のくみ上げを昼間のみの間欠運転から24時間連続運転に切り替え。
- ・サブドレン他水処理施設一時貯水タンクBの分析結果[採取日8/19]について、運用目標値を満足していることを確認したことから、8/24 10:05~16:47に海洋への排水を実施。排水量は970 m³。
- ・サブドレン他水処理施設一時貯水タンクCの分析結果[採取日8/20]について、運用目標値を満足していることを確認したことから、8/25 10:04~海洋への排水を実施。
- ・サブドレン他水処理施設一時貯水タンクDの分析結果[採取日8/21]について、運用目標値を満足していることを確認したことから、8/26に海洋への排水を実施予定。

【地下水バイパスの状況】

- ・地下水バイパス揚水井 No.1~12 のサンプリングを継続実施中。

【1~3号機放水路の状況】

※1~3号機放水路については、1号機放水路上流側立坑および2号機放水路立坑において、セシウム137の濃度が上昇したことから定期的に水質調査を実施。

<最新のサンプリング実績>

- ・至近の測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

【H4,H6エリアタンク周辺観測孔(周辺排水路含む)の状況、タンクパトロール結果関連】

<H4・H6エリア周辺、福島第一構内排水路・南放水口のサンプリング実績>

- ・至近の測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

【タービン建屋東側の地下水調査/対策工事の実施状況】

<地下水観測孔・海水サンプリング実績>

- ・至近の測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

【地下貯水槽からの漏えいに関する情報および作業実績】

- ・地下貯水槽 No.2 の貯留水については、汚染水保有リスクを低減するため、6/1 10:05 当該地下貯水槽から多核種除去設備への移送を開始。なお、当該地下貯水槽には、約 1,400m³ の汚染水を貯留しているが、本移送においては、多核種除去設備での処理状況や受入タンク側の空き容量も考慮しながら、既設ポンプによる移送が可能な水位まで、断続的に移送を実施する予定。
- ・3/1 に採取した地下貯水槽 No.1 周辺の観測孔A11~17 の地下水を分析した結果、前回値(2/2 採取)の全

ベータ放射能が ND (ND 値 22Bq/L) であったのに対し、最大で 200Bq/L に上昇していることを確認。なお、当該観測孔は3年前に地下貯水槽からの漏えいが確認された以降、NDだったが、全ベータ放射能の上昇が確認されたことから、漏えいの可能性も含めて調査を実施していく。

<最新のサンプリング実績>

地下貯水槽周辺の観測孔全ベータ放射能が上昇した件について、8/24 に採取した i ~ iii 観測孔の水の全ベータ放射能分析結果は、至近の分析値と比較して有意な変動は確認されていない。

地下貯水槽 i 南西側の漏えい検知孔水において全ベータ放射能が上昇した件について、8/24 に採取した水の分析結果は、至近の分析値と比較して有意な変動は確認されていない。

また地下貯水槽 i 北東側の漏えい検知孔水およびその他の分析結果について有意な変動は確認されていない。引き続き、地下貯水槽および周辺の観測孔について監視を継続する。

以 上