

福島第一原子力発電所の状況

2016年11月24日
東京電力ホールディングス株式会社

<1. 原子炉および原子炉格納容器の状況> (11/24 11:00 時点)

号機	注水状況		原子炉压力容器 下部温度	原子炉格納容器 圧力	原子炉格納容器 水素濃度
1号機	淡水 注入中	給水系：約2.4 m ³ /h	20.5 °C	0.60 kPa g	A系： 0.01 vol%
		炉心スプレイ系：約1.8 m ³ /h			B系： 0.00 vol%
2号機	淡水 注入中	給水系：約1.8 m ³ /h	25.3 °C	3.12 kPa g	A系： 0.02 vol%
		炉心スプレイ系：約2.5 m ³ /h			B系： 0.03 vol%
3号機	淡水 注入中	給水系：約2.0 m ³ /h	24.3 °C	0.26 kPa g	A系： 0.04 vol%
		炉心スプレイ系：約2.4 m ³ /h			B系： 0.05 vol%

<2. 使用済燃料プール(SFP)の状況> (11/24 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	SFP 水温度
1号機	循環冷却システム	運転中	16.5 °C
2号機	循環冷却システム	運転中	19.7 °C
3号機	循環冷却システム	運転中	18.0 °C
4号機	循環冷却システム	停止中	24.2 °C

※ 各号機 SFP および原子炉ウエルヘヒドラジンの注入を適宜実施。

【1号機】

・2016/11/24 15:59 代替冷却系は、1～3号機二次冷却系の共用化工事に伴い、冷却を停止。冷却停止時のSFP水温度は15.9°C。冷却停止予定期間(約266時間)におけるSFP水温度上昇率は0.053°C/hであり、停止中のSFP水温度上昇は最大で約15°Cと評価。運転上の制限値60°Cに対して余裕があり、SFP水温度の管理上の問題なし。

【4号機】

・2016/11/2～ ポンプ潤滑油の交換・設備点検のため、代替冷却システム停止中。

<3. 水処理設備および貯蔵設備の状況> (11/24 11:00 時点)

設備	セシウム 吸着装置	第二セシウム 吸着装置 (サリー)	淡水化装置 (逆浸透膜)	淡水化装置 (蒸発濃縮)	多核種 除去設備 (ALPS)	増設多核種 除去設備	高性能多 核種 除去設備
運転 状況	停止中*1	停止中	水バランスを みて断続運転	水バランスを みて断続運転	ホット 試験中*2	ホット 試験中*2	ホット 試験中*2

*1 フィルタの洗浄、ベッセル交換を適宜実施。 *2 高性能容器(HIC)交換等を適宜実施。

<4. その他>

- ・2014/6/2～ 陸側遮水壁工事を開始。
- ・2016/3/31～ 試験凍結において、ブライン(不凍液)循環設備の健全性の確認等ができたことから、凍結運転(第一段階)を開始。凍結運転は建屋内滞留水と建屋周辺の地下水位が逆転するリスクを低減するため、三段階に分けて実施する計画で、第一段階では1～4号機の海側全面と山側の一部を凍結することで進めていく。
- ・2015/5/27～ 構内で今後使用しないフランジボルト締めタイプのRO濃縮水貯槽の解体作業を開始。
- ・2016/10/5～ 1号機タービン建屋滞留水処理を進めるため、1号機主復水器内滞留水を1号機廃棄物処理建屋へ移送実施中。
- ・2016/11/14～ 原子炉格納容器内窒素封入設備のうち非常用窒素ガス分離装置(通常は待機状態)について、11/14～11/28の期間で本格点検(年次点検)中。
- ・2016/11/22 5:59 頃、福島県沖を震源とする地震(M7.4)が発生。地震後に実施していた1～6号機各設備の

現場パトロールについては、16:06 終了。現場確認の結果、次の不具合を確認。準備が整い次第復旧作業を実施。

- ・1～4号機開渠前シルトフェンスおよび5、6号機開渠前シルトフェンスの損傷
- ・共用プール南側においてスロッシングによると考えられる水溜まり(2m×3m程度)
- ・港湾内防波堤先端に設置している海水放射線モニタの停止

津波警報の発令により停止していたサブドレン他水処理施設について、16:20 に設備の運転を再開。第二セシウム吸着装置(SARRY)については、16:47 に起動し、運転状態に異常がないことを確認。

- ・2016/11/24 6:23 頃、福島県沖を震源とする地震が発生。発電所周辺町村での震度は“震度4”。この地震による1～6号機設備プラントパラメータ、モニタリングポスト指示値に有意な変動は確認されていない。6:40～12:30 現場パトロールを実施し、各設備に異常がないことを確認。
なお、発電所内で観測された地震加速度の最大値は、6号機原子炉建屋基礎マットにおいて水平:11.8 ガル、垂直:8.3 ガル。

【1号機原子炉建屋カバー解体作業】

- ・2015/7/28 建屋カバー屋根パネルの取り外し作業を開始。10/5 に全ての屋根パネルの取り外しが完了。
- ・2016/9/13 建屋カバー壁パネルの取り外し作業を開始。11/10 に全ての壁パネルの取り外し作業が終了。

【サブドレン他水処理施設の状況】

- ・2015/9/3 サブドレン他水処理施設運用開始。
9/17～ 地下水のくみ上げを昼間のみの間欠運転から 24 時間連続運転に切り替え。
- ・サブドレン他水処理施設一時貯水タンクDの分析結果[採取日 11/17]について、運用目標値を満足していることを確認したことから、11/23 10:12～16:53 海洋への排水を実施。排水量 969 m³
- ・サブドレン他水処理施設一時貯水タンクEの分析結果[採取日 11/19]について、運用目標値を満足していることを確認したことから、11/25 海洋への排水を実施予定。

【地下水バイパスの状況】

- ・地下水バイパス揚水井 No.1～12 のサンプリングを継続実施中。
- ・地下水バイパス一時貯留タンク分析結果(Gr3)の分析結果[採取日 11/9]について、運用目標値を満足していることを確認したことから、11/23 10:53～18:41 海洋への排水を実施。排水量 1,940 m³

【1～3号機放水路の状況】

※1～3号機放水路については、1号機放水路上流側立坑および2号機放水路立坑において、セシウム 137 の濃度が上昇したことから定期的に水質調査を実施。

<最新のサンプリング実績>

- ・至近の測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

【H4,H6エリアタンク周辺観測孔(周辺排水路含む)の状況、タンクパトロール結果関連】

<H4・H6エリア周辺、福島第一構内排水路・南放水口のサンプリング実績>

- ・至近の測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

【タービン建屋東側の地下水調査/対策工事の実施状況】

<地下水観測孔・海水サンプリング実績>

- ・至近の測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

【地下貯水槽からの漏えいに関する情報および作業実績】

- ・地下貯水槽 No.2 の貯留水については、汚染水保有リスクを低減するため、6/1 10:05 当該地下貯水槽から多核種除去設備への移送を開始。なお、当該地下貯水槽には、約 1,400m³ の汚染水を貯留しているが、本移送においては、多核種除去設備での処理状況や受入タンク側の空き容量も考慮しながら、既設ポンプによる移送が可能な水位まで、断続的に移送を実施する予定。
- ・3/1 に採取した地下貯水槽 No.1 周辺の観測孔A11～17 の地下水を分析した結果、前回値(2/2 採取)の全ベータ放射能が ND(ND 値 22Bq/L)であったのに対し、最大で 200Bq/L に上昇していることを確認。なお、当該観測孔は3年前に地下貯水槽からの漏えいが確認された以降、NDだったが、全ベータ放射能の上昇が確認されたことから、漏えいの可能性も含めて調査を実施していく。

<最新のサンプリング実績>

- ・地下貯水槽周辺の観測孔において全ベータ放射能が上昇した件について、11/22 予定していた地下貯水槽観測孔の水の採取は、地震発生に伴う津波警報発令により採取を中止。地下水バイパス(調査孔)、海側観測

孔の分析結果については、至近の分析値と比較して有意な変動はなし。

11/23 採取した i ~ iii 観測孔の水の全ベータ放射能分析結果は、至近の分析値と比較して有意な変動は確認されていない。地下貯水槽 i 南西側および北東側の漏えい検知孔水において全ベータ放射能が上昇した件について、11/23 採取した水の分析結果は、至近の分析値と比較して有意な変動は確認されていない。また、その他の分析結果についても、至近の分析値と比較して有意な変動は確認されていない。引き続き、地下貯水槽周辺の観測孔について監視を継続する。

以上