

# 福島第一原子力発電所の状況

平成 23 年 5 月 2 日  
東京電力株式会社

## <タービン建屋地下のたまり水の処理>

### ◇2号機より集中廃棄物処理施設への移送

・4/19 10:08～4/29 9:16, 4/30 14:05～

2号機トレンチ立坑から集中廃棄物処理施設プロセス主建屋へ移送。

(プロセス主建屋 移送開始からの増加量:1,377mm(5/2 7:00 現在))

・5/1 14:00～17:00 6号機タービン建屋地下たまり水を仮設タンクへ移送実施。(約120t)

・5/2 10:00～ 6号機タービン建屋地下たまり水を仮設タンクへ移送開始。

### ◇トレンチ立坑・タービン建屋の水位(5月2日 7時現在)

	トレンチ立坑(グレーチング上面～水面まで)	タービン建屋
1号機	O.P.+2060mm(1940mm) 5/1 7:00 から変化なし	O.P.+5050mm 5/1 7:00 から変化なし
2号機	O.P.+3160mm(840mm) 5/1 7:00 から変化なし	O.P.+3100mm 5/1 7:00 から変化なし
3号機	O.P.+3110mm(890mm) 5/1 7:00 から10mm 上昇	O.P.+3050mm 5/1 7:00 から変化なし
4号機	—	O.P.+3150mm 5/1 7:00 から50mm 上昇

## <放射性物質のモニタリング>

### ◇海水中のよう素 131 濃度(参考値) 炉規則告示濃度限度:0.04 Bq/cm<sup>3</sup> サンプルング:毎日

サンプルング場所(沿岸)	採取日	採取時間		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		基準値比(倍)	
福島第一 5～6号放水口北側約30m	5/1	8:45	14:15	0.016	0.022	約0.40	約0.55
福島第一 1～4号放水口南側約330m	5/1	8:30	14:00	0.0069	0.013	約0.17	約0.33
福島第二北放水口付近(福島第一から10km)	5/1	8:40		0.013		約0.33	
楢葉町岩沢海岸付近(福島第一から16km)	5/1	8:10		0.0097		約0.24	

5/1 沖合 14 箇所について悪天候のため採取できず。

サンプルング場所(沖合)	採取日	採取時間	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	基準値比(倍)
南相馬市原町区沖合約3km	4/29	10:59	0.0054	約0.14
南相馬市小高区沖合3km	4/29	10:39	0.0052	約0.13
楢葉町岩沢海岸沖合約3km	4/30	8:31	0.0085	約0.21
いわき市北部沖合3km	4/30	8:04	0.0085	約0.21
いわき市夏井川沖合約3km	4/30	7:33	検出限界以下	—
いわき市小名浜港沖合約3km	5/1	6:00	0.010	約0.25
いわき市江名沖合約3km	5/1	6:20	0.010	約0.25
いわき市沼の内沖合約3km	4/30	7:16	検出限界以下	—
いわき市豊間沖合約3km	5/1	6:50	0.0073	約0.18
南相馬市小高区沖合8km	4/29	10:06	0.010	約0.25
楢葉町岩沢海岸沖合約8km	4/30	8:56	0.014	約0.35
南相馬市沖合約15km	4/29	9:45	0.016	約0.40
浪江町請戸川沖合約15km	4/29	9:25	0.012	約0.30
福島第一敷地沖合約15km	4/29	9:00	0.021	約0.53
福島第二敷地沖合約15km	4/30	8:40	0.015	約0.38
楢葉町岩沢海岸沖合約15km	4/30	8:15	0.0064	約0.16
広野町沖合約15km	4/30	7:55	0.010	約0.25

- ・4/29～ 茨城県の沿岸 3km 沖合の 5 箇所(高戸小浜海岸沖合、久慈浜海岸沖合、大洗海岸沖合、平井海岸沖合、波崎海岸沖合)で海水のサンプリング調査を開始。4/29 測定結果は、5箇所全て検出限界以下。

#### <使用済燃料プールへの注水・放水>

##### ◇5/1 実績

放水なし

##### ◇5/2 実績

【2号機】10:05～11:40 燃料プール冷却材浄化系からの淡水注入実施。(約 55t)

##### ◇その他

- ・4号機使用済燃料プール水(4/12 採取分)の核種詳細分析実施中。
- ・2号機スキマサージタンク水(4/16 採取分)の核種詳細分析実施中。
- ・4/22～ 4号機使用済燃料プールの水位、線量等調査実施中。

#### <原子炉压力容器への注入>

【1号機】 淡水注入中。 5/2 11:00<給水ノズル>142.2℃ <RPV ボトム>105.8℃

【2号機】 淡水注入中。 5/2 11:00<給水ノズル>117.6℃

【3号機】 淡水注入中。 5/2 11:00<RPV ボトム>125.3℃

【4号機】【共用プール】 特に変化なし。

【5・6号機】 冷温停止中。特に変化なし。

・4/29 10:14 1号機原子炉への注水量を 10.0m<sup>3</sup>/h→6.0m<sup>3</sup>/h に変更。

#### <1号機原子炉格納容器内への窒素ガス封入>

##### ◇窒素ガス封入

- ・4/7 1:31 仮設窒素発生装置を使用し窒素封入開始。
- ・D/W 圧力(4/7 1:20)156.3 kPaabs → (5/2 11:00)140.3 kPaabs 約 16,600m<sup>3</sup>  
(原子炉への注入量を変更後、原子炉格納容器の圧力は上昇傾向)

#### <その他>

- ・4/26～ 飛散防止剤散布継続実施中。(5/1 物揚場西側, 4号原子炉建屋南側他約 5,400 m<sup>2</sup>散布。5/2 物揚場山側, 4号原子炉建屋南側他散布予定(約 9,500 m<sup>2</sup> 予定))
- ・4/10～ 遠隔操作による屋外の瓦礫撤去を継続実施中。(5/2 作業実施中)
- ・5/2～ 1号機原子炉建屋内環境改善のため局所排風機設置に係わる準備作業を開始。

以上