

福島第一原子力発電所の状況

平成 23 年 6 月 19 日
東京電力株式会社

<タービン建屋地下のたまり水の処理>

◇高濃度の放射性物質を含むたまり水の処理設備及び貯蔵設備の工事状況

[処理設備]

- 6/17 20:00～ 本格運転を開始。
- 6/18 0:54 セシウム吸着装置の最初のスキッド(油・テクネチウム除去用)の表面線量(停止判断:4mSv/h)が上昇したため、手動停止。
3:17～ 浄化を目的とした低濃度汚染水による循環浄化運転を実施。

[貯蔵設備]

- 6/8～ 汚染水・処理水を貯蔵・保管するための大型タンクを順次輸送、据付中。

◇トレンチ立坑・各建屋地下のたまり水の状況(6/19 7:00 時点)

号機	排出元→移送先	移送状況
1号機	1号機復水器→復水貯蔵タンク(6/15 10:33～6/16 9:52)	
2号機	2号機トレンチ立坑→集中廃棄物処理施設プロセス主建屋(4/19 10:08～5/26 16:01、6/4 18:39～6/8 14:20、6/8 18:03～6/16 8:40) 2号機トレンチ立坑→1号機復水器(6/17 14:20～14:59*) ※ポンプの不具合により移送を停止。	[プロセス主建屋] 水位:O.P.+4,997mm (6/18 7:00 から変化なし) (水位上昇累計:6,216mm)
3号機	3号機タービン建屋 →集中廃棄物処理施設雑固体廃棄物減容処理建屋(5/17 18:04～5/25 9:10、6/18 13:31～ 移送継続) 3号機タービン建屋→集中廃棄物処理施設プロセス主建屋(6/11 15:30～6/12 17:01、6/14 10:05～6/16 8:46)	[雑固体廃棄物減容処理建屋] 水位:O.P.+2,674mm (6/18 7:00 から 304mm 上昇) (水位上昇累計:3,400mm)
6号機	6号機タービン建屋→仮設タンク(5/1～随時、6/5 14:45～6/8 18:00、6/9～随時、6/18 10:00～16:00、6/19 10:00～16:00)	

◇トレンチ立坑・タービン建屋の水位(6/19 7:00 時点)

	トレンチ立坑(グレーチング上面～水面まで)	タービン建屋
1号機	O.P. <+850mm (>3150mm) 6/17 7:00 と同じ	O.P.+ 4920mm 6/18 7:00 から変化なし
2号機	O.P.+ 3783mm (217mm) 6/18 7:00 から 38mm 上昇	O.P.+ 3765mm 6/18 7:00 から 38mm 上昇
3号機	O.P.+ 3853mm (147mm) 6/18 7:00 から 7mm 下降	O.P.+ 3831mm 6/18 7:00 から 15mm 下降
4号機	-	O.P.+ 3831mm 6/18 7:00 から 5mm 下降

- 1号機原子炉建屋水位: 6/19 7:00 O.P.+ 4,393mm 6/18 7:00 から 3mm 下降。
- 2, 3号機 流路延長上及び流路不明のピット閉塞作業を実施中。
(流出事象に類似したピット及び流路の遮断を確実にするピットの閉塞は 6/10 迄に終了)。

<放射性物質のモニタリング>

◇海水核種分析結果(参考値)

炉規則示濃度限度 I-131:50Bq/L, Cs-134:60Bq/L, Cs-137: 90Bq/L

採取場所	採取日	採取時間	濃度限度比(倍)		
			ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
福島第一 5～6号放水口北側約 30m	6/18	9:15/13:55	ND/ND	0.47/0.42	0.31/0.27
福島第一 1～4号放水口南側約 330m	6/18	8:55/13:35	ND/ND	0.37/0.45	0.29/0.34

※分析結果 左の数値:上層、右の数値:下層

なお、以下2地点(計2箇所)は、全て検出限界値未満。

福島第二北放水口付近(福島第一から約 10km)、楢葉町岩崎海岸付近(福島第一から約 16km)

<使用済燃料プールの冷却>

実績	4号機	6/18 16:05～19:23 代替注水設備による淡水・ヒドラジン注入を実施
予定	—	6/19 予定なし

- 5/31～ 2号機使用済燃料プール循環冷却システム運転中。6/19 11:00 プール水温度 32℃
- 6/19 11:03～16:00 発電所内電源切替に伴い、2号機使用済燃料プール循環冷却システムを一時停止。
- 6/16～ 4号機使用済燃料プールへの注水をコンクリートポンプ車から代替注水ラインに変更。

<原子炉圧力容器への注入・原子炉の状況> (6/19 11:00 時点)

号機	注入状況	給水ノズル温度	原子炉圧力容器下部温度
1号機	淡水注入中(約 4.5m ³ /h)	113.8℃	98.5℃
2号機	淡水注入中(約 5.0m ³ /h)	108.0℃	105.8℃
3号機	淡水注入中(約 11.6～11.8m ³ /h)	148.6℃	127.1℃

【4号機】【5号機】【6号機】【共用プール】特に変化なし。

<1号機原子炉格納容器内への窒素ガス封入>

原子炉格納容器圧力(4/7 1:20)156.3→(6/19 11:00)135.0 kPaabs 約 48,300m³

- 6/19 11:48～16:05 発電所内電源切替に伴い、窒素供給設備を一時停止

<その他>

- 4/10～ 作業環境改善として遠隔操作による屋外の瓦礫撤去を継続実施。
- 4/26～ 発電所構内飛散防止剤散布(6/18 正門付近他散布。約 10,200 m² 6/19 グラウンド付近他実施中。)
- 5/10～ 3号機原子炉建屋大物搬入口・建屋内のロボットによる瓦礫撤去作業を実施中。
- 5/13～ 1号機原子炉建屋カバーの設置に向けた準備工事開始。
- 6/3～ 港湾関連施設の復旧工事を実施中。
- 6/7～ 4号機原子炉建屋使用済燃料プール底部の鋼製支柱材搬入および組立実施中。
- 6/11～ 2号機原子炉建屋作業環境改善作業を実施。
6/11 12:39 原子炉建屋二重扉を開放。
12:42～ 局所排風機の運転を開始。
6/19 12:12～16:22 発電所内電源切替に伴い局所排風機の運転を一時停止。
- 6/13 10:00 頃～ 循環型海水浄化装置の連続運転を開始。
- 6/15 1号機大物搬入口内にて除染試験を実施。
- 6/19 9:14～11:57 4号機原子炉ウェルおよび機器貯蔵プールへの水張りを実施(約 80t)
- 6/19 13:34～15:09 発電所内電源切替に伴い、1/2号の一部電源を停止。(停止負荷:1号窒素供給設備, 2号機使用済燃料プール循環冷却システム等)

以上