

# 福島第一原子力発電所の状況

平成 24 年 3 月 10 日  
東京電力株式会社

## <1. 原子炉および原子炉格納容器の状況> (3/10 11:00 時点)

号機	注水状況		原子炉圧力容器下部温度	原子炉格納容器圧力	原子炉格納容器水素濃度
1号機	淡水注入中		23.0	106.3 kPaabs	0.00 vol%
	炉心スプレイ系：約 1.8 m <sup>3</sup> /h 給水系：約 4.8 m <sup>3</sup> /h				
2号機	淡水注入中		41.7	120 kPaabs	0.07 vol%
	炉心スプレイ系：約 6.0 m <sup>3</sup> /h 給水系：約 2.9 m <sup>3</sup> /h				
3号機	淡水注入中		53.2	101.6 kPaabs	/
	炉心スプレイ系：約 5.1 m <sup>3</sup> /h 給水系：約 1.8 m <sup>3</sup> /h				

【4号機】【5号機】【6号機】・特に変化なし

## <2. 使用済燃料プールの状況> (3/10 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	使用済燃料プール水温度
1号機	循環冷却システム	運転中*	27.5
2号機	循環冷却システム	運転中	15.2
3号機	循環冷却システム	運転中	14.8
4号機	循環冷却システム	運転中	27

\*システム二次系エアフィンクーラー:停止中

【2号機】・1/19 11:50～ 使用済燃料プールの塩分濃度を低減させるため、塩分除去装置の運転を開始。

## <3. タービン建屋地下等のたまり水の移送状況>

号機	排出元 → 移送先	移送状況
2号機	2号機タービン建屋 → 集中廃棄物処理施設 [プロセス主建屋]	3/7 13:55～ 移送実施中
3号機	3号機タービン建屋 → 集中廃棄物処理施設 [雑固体廃棄物減容処理建屋 (高温焼却炉建屋)]	3/10 10:10～ 移送実施中

## <4. 水処理設備および貯蔵設備の状況> (3/10 7:00 時点)

設備	セシウム吸着装置	第二セシウム吸着装置(サリー)	除染装置	淡水化装置(逆浸透膜)	淡水化装置(蒸発濃縮)
運転状況	停止中	停止中	停止中	水バランスをみて断続運転	水バランスをみて断続運転

・H23/6/8～ 汚染水・処理水を貯蔵・保管するための大型タンクを順次輸送、据付。

・H24/3/1～ 水処理設備の信頼性向上を目的とした改造工事のため、セシウム吸着装置を停止\*(3/15迄、停止予定)。

3/2～ 第二セシウム吸着装置を停止\*(3/10迄、停止予定)。

※改造工事に伴う水処理設備の停止による各建屋の水位上昇を評価したところ、各建屋の水位は制限値内に維持可能であることを確認している。また、淡水化処理した水は十分にあることから、原子炉注水への影響もない。

## <5. その他>

・H23/10/7～ 伐採木の自然発火防止や粉塵飛散防止のため、5, 6号機滞留水の浄化水を利用し、散水を適宜実施中。

・H24/2/23～ 6号機サブドレン水について、一時保管タンクを経由した、仮設タンクへの汲み上げ試験を実施中。

・H24/3/6～ 5号機サブドレン水について、一時保管タンクを経由した、仮設タンクへの汲み上げ試験を実施中。