

柏崎刈羽原子力発電所7号機 原子炉ウェル点検 スケジュール

	10月									11月															
	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
準備作業		■																							
使用済燃料プールゲート取付			■																						
気水分離器・蒸気乾燥器移動			■	■																					
原子炉ウェル内水抜き			■																						
原子炉ウェル内除染			■	■	■	■		■																	
原子炉圧力容器上蓋仮取付							■																		
原子炉ウェル漏えい箇所調査 (漏えい箇所が確認された場合は 詳細調査を合わせて実施)										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
漏えい箇所仮補修																				■	■	■			
原子炉圧力容器上蓋取外し 気水分離器・蒸気乾燥器移動																						■	■		
原子炉ウェル内水張り																							■		
炉内点検 (制御棒駆動機構分離事象に係る 点検が終了次第実施)																									■

点検状況(速報)

点検結果まとめ

* 漏えい箇所調査、補修の進捗状況により変更の可能性あり

柏崎刈羽原子力発電所7号機 原子炉ウェル漏えい状況の概略図

2007年11月1日

