

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(1/3)

平成20年11月27日

別紙

【点検・復旧状況】
平成20年11月23日(日)～平成20年12月20日(土)

設備	項目	11月23日(日)～11月29日(土)	11月30日(日)～12月6日(土)	12月7日(日)～12月13日(土)	12月14日(日)～12月20日(土)	点検・復旧状況	
1号機	原子炉設備関連	気水分離器修理				11/17修理作業完了。	
	タービン設備関連	タービン点検*				低圧タービン(B)内部状況確認完了。11/17より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。	
	その他設備関連	原子炉複合建屋地下5階水没機器点検					3/17より本復旧作業開始。
		所内変圧器点検	▼				1A、1B 7/9構内移動完了。11/24工場搬出完了。
		励磁変圧器点検					工場搬出中。
		主発電機点検					2/7より点検開始。3/5回転子引き抜き完了。
		主排気ダクト点検・復旧	▼				8/9より復旧準備作業開始。11/27より基礎部復旧開始予定。 11/18換気系排気筒入口放射線モニタサンプリング配管点検完了。
		循環水配管点検					8/6より地盤改良、掘削、配管点検開始。
2号機	原子炉設備関連	原子炉再循環系配管予防保全対策			▼	12/16より準備工事開始予定。	
	タービン設備関連	タービン点検*				高圧・低圧タービン(A)内部状況確認完了。	
	その他設備関連	所内変圧器点検					工場搬出中。
		励磁変圧器点検	▼				5/16構内移動完了。11/24工場搬出完了。
		主発電機点検					3/19より点検開始。8/22回転子工場搬出完了。
主排気ダクト点検・復旧		▼				8/9より復旧準備作業開始。11/27より基礎部復旧開始予定。	
3号機	原子炉設備関連	原子炉再循環系配管予防保全対策				7/14より準備作業開始。9/12より予防保全工事開始。10/16より超音波探傷試験開始。	
	タービン設備関連	タービン点検*				5/7より低圧タービン(B)(C)詳細点検開始。 6/25より高圧・低圧タービン(A)詳細点検開始。 6/25より低圧タービン(A)(B)翼復旧開始。(地震により摩耗、接触した翼取替)	
	その他設備関連	主変圧器点検					工場搬出中。
		所内変圧器点検					3A、3B 11/17搬入作業完了。11/18より据付作業開始。
		励磁変圧器点検					11/17搬入作業完了。11/18より据付作業開始。
		主発電機点検					2/20より点検開始。8/1回転子搬入完了。
		原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検					工場搬出中。
		排気筒点検					11/16排気筒放射線モニタサンプリング配管点検完了。 (排気筒モニタ建屋復旧工事含む)
		主排気ダクト点検・復旧					7/23より復旧準備作業開始。12月中旬より基礎部復旧開始予定。
	循環水配管点検					6/16より地盤改良、掘削、配管点検開始。	
	耐震強化関連	原子炉建屋屋根トラス	▼			11/26強化準備工事完了。11/27より強化工事開始予定。	
4号機	タービン設備関連	タービン点検*				6/19～9/30および平成21年1月より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検予定。	
	その他設備関連	所内変圧器点検				工場搬出中。	
		励磁変圧器点検				工場搬出中。	
		主発電機点検				1/15より点検開始。6/11回転子工場搬出完了。	
		原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検				工場搬出中。	
		排気筒点検				11/20排気筒放射線モニタサンプリング配管点検完了。 (排気筒モニタ建屋復旧工事含む)	
主排気ダクト点検・復旧					6/23より復旧準備作業開始。11/4より基礎部復旧開始。		

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(2/3)

平成20年11月27日

【点検・復旧状況】
平成20年11月23日(日)～平成20年12月20日(土)

設備	項目	11月23日(日)～11月29日(土)	11月30日(日)～12月6日(土)	12月7日(日)～12月13日(土)	12月14日(日)～12月20日(土)	点検・復旧状況	
5号機	タービン設備関連	タービン点検*				高圧・低圧タービン(A)内部状況確認完了。	
	その他設備関連	所内変圧器点検				工場搬出中。	
		励磁変圧器点検				工場搬出中。	
		主発電機点検				9/11より復旧作業開始。	
		50万V電力ケーブル点検				6/30よりケーブル撤去作業開始。	
		主排気ダクト点検・復旧				6/2より復旧準備作業開始、11/20より基礎部復旧開始。	
		循環水配管点検				10/25より地盤改良、掘削、配管点検開始。	
6号機	タービン設備関連	タービン点検*				5/12より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。	
	その他設備関連	原子炉インターナルポンプ入力変圧器点検				3/26より据付作業開始、10/15～12月上旬電気試験予定。	
		主発電機点検				3/10より点検開始、4/3回転子引き抜き完了、12/13より復旧開始予定。	
		排気筒点検				11/18排気筒放射線モニタサンプリング配管点検完了、12月中旬より屋外ダクト点検開始予定。	
	耐震強化関連	配管等サポート				7/4より強化工事開始。	
		排気筒				11/13資機材片付け完了。	
		原子炉建屋天井クレーン				10/31より強化工事開始。	
		燃料取替機				8/22より強化工事開始。	
	7号機	原子炉設備関連	燃料装荷作業				11/17燃料装荷作業実施完了、11/17、11/18炉心確認作業完了。
			原子炉圧力容器閉鎖作業				11/18～11/28閉鎖作業予定。
原子炉格納容器閉鎖作業						11/29～12/5閉鎖作業予定。	
タービン設備関連		タービン点検*				高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検実施中、 4/14より低圧タービン(A)(B)翼復旧開始。(地震により摩耗、接触した翼取替) 8/1より低圧タービン(A)(B)(C)第15段の翼復旧開始、9/25より第14、16段の翼復旧開始、 低圧タービン(A)車室復旧時期調整中。	
その他設備関連		原子炉インターナルポンプ入力変圧器点検				6/7電気試験完了、11/20受電試験完了。	
		主発電機点検				7/14より復旧作業開始。	
		排気筒点検				12/5～12/8屋外ダクト点検予定。	
系統健全性確認		系統機能試験				9/18より試験開始。 11/24、11/25、11/26制御棒駆動機構機能検査実施。 11/24原子炉格納容器隔離弁機能検査実施。 11/25自動減圧系機能検査実施。 11/28制御棒駆動系機能検査実施予定。 12/4、12/5原子炉格納容器漏えい率検査実施予定。	

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(3/3)

平成20年11月27日

【点検・復旧状況】
平成20年11月23日(日)～平成20年12月20日(土)

設備	項目	11月23日(日)～11月29日(土)	11月30日(日)～12月6日(土)	12月7日(日)～12月13日(土)	12月14日(日)～12月20日(土)	点検・復旧状況	
変圧器(共通) / 開閉所	3高起動変圧器点検					11/13据付作業完了。11/14受電試験完了。	
	変圧器防油堤現場調査・点検・復旧	▼▼					1号機 10/4より復旧工事開始。 2号機 5/20より復旧準備工事開始。7/12より漏油土壌回収作業開始。 3号機 8/2より復旧工事開始。 4号機 9/2～11/29復旧準備工事予定。12/1より復旧工事開始予定。 5号機 8/27より復旧工事開始。 9/16より漏油土壌洗浄作業開始。
環境施設設備	所内ボイラ点検	▼					(荒浜側) 1A 4/8～12月下旬点検予定。 2B 4/8より点検開始。 3A 9/9より点検開始。 (大湊側) 4C 5/26より点検開始。
	荒浜側ろ過水/純水タンク復旧作業		▼			12/2より 1ろ過水/純水タンク復旧準備工事開始予定。	
その他	固体廃棄物貯蔵庫復旧作業	▼					3/17ドラム缶健全性確認完了。2/6より仮貯蔵庫へ移動開始。
	事務本館・情報棟他復旧	▼					10/14より情報棟2階、3階改修工事開始。
	免震重要棟建設	▼					10/14より建設工事着工。
	屋外消火栓配管地上化他	▼					4/28より荒浜側配管地上化工事開始。6/28荒浜側建屋周り配管地上化工事完了。
	地盤系地震観測点移設工事	▼					10/20よりボーリング作業開始。
	構内外道路・法面等復旧・補強作業	▼					構内外道路復旧作業中。
	港湾設備復旧工事				▼	4/3～12/12護岸補修工事予定。12/13より冬季中断予定。平成21年3月工事再開予定。	

各設備の点検結果については、まとまり次第お知らせします。

* タービン点検作業の進め方は以下のとおり。

- ・全プラントとも「内部状況確認」後、全車室を開放し「詳細点検」を実施。
- > 「内部状況確認」では、高圧タービンおよび低圧タービン(A)を開放し、車室、翼等、主要な設備の損傷や有意な変形の有無を目視にて確認。
(1号機は、定期検査中で既に高圧タービン、低圧タービン(A)(C)が開放していたため、未開放の低圧タービン(B)の確認を実施)
- > 「詳細点検」では、通常の本格点検で実施する内容に加え、損傷があった場合には修理を実施。

各項目の点検・復旧作業および実施期間については、状況により変更する場合があります。