

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(2/2)

平成21年12月17日

【点検・復旧状況】

◆平成21年12月13日(日)～平成22年1月9日(土)

設 備	項 目	12月13日(日)～12月19日(土)	12月20日(日)～12月26日(土)	12月27日(日)～1月2日(土)	1月3日(日)～1月9日(土)	点検・復旧状況
5号機	タービン設備関連	タービン点検				5/25～12/17高压・低压タービン(A)(B)(C)詳細点検予定。 10/29～12/17高压・低压タービン(A)(B)(C)復旧作業予定。
	その他設備関連	主変圧器点検				3/25～12/25搬入・据付作業予定。12/3使用前検査完了。
		所内変圧器点検				5A、5B 4/25～12/25搬入・据付作業予定。
		励磁変圧器点検				3/2～12/25搬入・据付作業予定。
		循環水配管点検				12/17地盤改良、掘削、配管点検完了予定。
	耐震強化関連	配管等サポート				12/3強化工事了。
		排気筒				6/23より強化工事開始。
系統健全性確認	系統機能試験				H21/11/13より試験開始。 12/11主蒸気隔離弁機能試験実施。 12/15原子炉保護系インターロック機能試験実施。(11/16より継続) 12/24給水ポンプ機能試験実施予定。	
6号機	プラント全体の機能試験				9/28プラント全体の機能試験最終評価完了。	
7号機	プラント全体の機能試験				6/19プラント全体の機能試験最終評価完了。	
変圧器(共通)/開閉所	No.2高起動変圧器点検				11/9より搬入・据付作業開始。	
	変圧器防油堤現場調査・点検・復旧				2号機 11/17より復旧工事開始。	
環境施設設備	所内ボイラ点検				(荒浜側) 1A 12/10点検完了。 3A 10/13より電気ボイラ用変圧器搬入・据付作業開始。	
	荒浜側ろ過水/純水タンク復旧作業				5/26よりNo.1純水タンク復旧工事開始。 6/1よりNo.1ろ過水タンク復旧工事開始。	
その他	固体廃棄物貯蔵庫復旧作業				1/16よりドラム缶転倒防止対策作業開始。	
	事務本館・情報棟他復旧				事務本館・情報棟他復旧作業中。	
	使用済燃料輸送容器保管建屋強化工事				11/2より強化工事開始。	
	免震重要棟建設				H20/10/14～H21/12/25建設工事予定。	
	荒浜側洗濯設備建屋復旧工事				1/30より復旧作業開始。	
	荒浜側避雷鉄塔建替工事				6/17より建替工事開始。	
	大湊側避雷鉄塔建替工事				9/3より建替工事開始。	
構内外道路・法面等復旧・補強作業				構内外道路復旧作業中。 11/30副防護本部前法面整備工事了。 5/12より第二高町橋復旧工事開始。 10/20より第二企業センター背後法面整備工事開始。		

※各設備の点検結果については、まとも次第お知らせします。

※各項目の点検・復旧作業および実施期間については、状況により変更する場合があります。

※6、7号機については、定格熱出力一定運転にて調整運転中です。

※ 12/27～1/3年末年始による作業中断予定。それぞれの作業の進捗により期間を変更する場合があります。