

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(1/1)

平成23年8月25日

別紙

【点検・復旧状況】

平成23年8月21日(日)～平成23年9月17日(土)

| 設 備 | 項 目 | 8月21日(日)～8月27日(土) | 8月28日(日)～9月3日(土) | 9月4日(日)～9月10日(土) | 9月11日(日)～9月17日(土) | 点検・復旧状況 |
|--------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| 2号機 | タービン設備関連 | タービン点検 | | | | H21/12/7より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。 |
| | その他設備関連 | 主変圧器点検 | | | | H22/6/15より搬入・据付作業開始。 |
| | | 所内変圧器点検 | | | | H21/11/30より搬入・据付作業開始。 |
| | | 励磁変圧器点検 | | | | H21/11/30より搬入・据付作業開始。 |
| | | 主発電機点検 | | | | H20/3/19より点検開始。 |
| 耐震強化関連 | 配管等サポート | | | | H23/2/1より強化工事開始。 | |
| 3号機 | 原子炉設備関連 | 原子炉格納容器閉鎖作業 | | | | H23/3/3閉鎖作業開始。 |
| | 系統健全性確認 | 系統機能試験 | | | | H22/11/16より試験開始。 |
| 4号機 | タービン設備関連 | タービン点検 | | | | H21/8/3より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。 H22/7/5より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)復旧作業開始。 |
| | その他設備関連 | 主発電機点検 | | | | H20/1/15より点検開始。 |
| | | 原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検 | | | | H21/6/12より搬入・据付作業開始。 |
| | 耐震強化関連 | 配管等サポート | | | | H23/1/17より強化工事開始。H23/6/27より原子炉圧力容器付属構造物強化作業開始。 |
| その他 | 構内外道路・法面等復旧・補強作業 | | | | | H23/8/31構内外道路復旧作業完了予定。 |

各設備の点検結果については、まとまり次第お知らせします。

各項目の点検・復旧作業および実施期間については、状況により変更する場合があります。

5号機、6号機は運転中、1号機、7号機は定期検査中です。