

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)

平成24年9月6日

別紙

【点検・復旧状況】
平成24年9月2日(日)～平成24年9月29日(土)

設 備	項 目	9月2日(日)～9月8日(土)	9月9日(日)～9月15日(土)	9月16日(日)～9月22日(土)	9月23日(日)～9月29日(土)	点検・復旧状況
2号機	タービン設備関連	[点検・復旧作業]				H21/12/7より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。 H23/12/12より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)復旧作業開始。
	その他設備関連	[点検・復旧作業]				H20/3/19より点検開始。
3号機	原子炉設備関連	[点検・復旧作業]				H23/3/3閉鎖作業開始。
	系統健全性確認	[点検・復旧作業]				H22/11/16より試験開始。
4号機	タービン設備関連	[点検・復旧作業]				H21/8/3より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。 H22/7/5より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)復旧作業開始。
	その他設備関連	[点検・復旧作業]				H20/1/15より点検開始。
		[点検・復旧作業]				H21/6/12より搬入・据付作業開始。
	耐震強化関連	[点検・復旧作業]				H23/1/17～H24/9月中旬強化工事予定。H24/8/24原子炉压力容器付属構造物強化作業完了。

各設備の点検結果については、まとまり次第お知らせします。

各項目の点検・復旧作業および実施期間については、状況により変更する場合があります。

全号機、定期検査中です。