

労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	8月		9月						10月			11月			12月			1月			2月			備考			
				25	31	8	16	22	29	30	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下					
廃炉中長期実行プラン2024																														
				年度	2023(実績)	2024	2025	2026	2029	2035																				
		その他		管理対象区域内の企業棟整備（計画的に順次整備する）																										
注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る																														
* * * : リスクマップに関連する工程																														
労働環境改善		 <p>※1 1～3号機原子炉建屋内、及び1～4号機タービン建屋並びに高圧建屋のうち導水を保有するエリア ※2 上図以外においてもG zone 内で高濃度粉じん作業（建設船体等）や濃縮強水等のタンク移送ラインに際する作業等を行う場合は、Y zoneを一時的に設定する。 ※3 図中のG zone の他、共用プール建屋の一部エリアも対象とする。</p> <p>管理対象区域の運用区分 レイアウト 提供：日本スペースイメージング</p>																												