

区分	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			備考			
			日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	土	日	月	火	水	木	土	日	月		火	水	木
循環注水冷却	原子炉関連	(実 績) 【共通】循環注水冷却中(継続)																									<p>原子炉・格納容器内の崩壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要となる条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施</p> <p>略語の意味 CS: 炉心スプレッド CST: 格納容器タンク PCV: 炉内圧降下装置 SFP: 使用済燃料プール</p>
	海水腐食及び塩分除去対策	(実 績) 【共通】CST窒素注入による注水溶解酸素低減(継続) 【共通】ヒドランジンを注入中(2013/8/29~)																									
原子炉格納容器関連	窒素充填	(実 績) 【1号】サブプレッションチャンバへの窒素封入 【共通】連続窒素封入へ移行(2013/9/9~)(継続)																									
原子炉格納容器関連	PCVガス管理	(実 績) 【1号】PCVガス管理計装品点検手入工事 ・希ガスモニタ停止 A系: 2025/2/5 ・希ガスモニタ停止 B系: 2025/2/6 ・水素モニタ停止 A系: 2025/2/5, 18 ・水素モニタ停止 B系: 2025/2/6 【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系: 2/20 【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系: 2025/2/18 【2号】PCVガス管理システム 伝送回路修理 ・希ガスモニタ停止 A系: 2025/2/19 ・希ガスモニタ停止 B系: 2025/2/18 【2号】PCVガス管理システム動力盤A点検 ・動力盤A停止: 2025/2/19 【3号】PCVガス管理システム動力盤A点検 ・動力盤A停止: 2025/2/18 【3号】PCVガス管理システム動力盤B点検 ・動力盤B停止: 2025/2/17 【3号】PCVガス管理システム 伝送回路修理 ・希ガスモニタ停止 B系: 2025/2/20 (予 定) 【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 B系: 2025/3/4 【1号】PCVガス管理計装品点検手入工事 ・水素モニタ停止 A系: 2025/3/3, 17 ・水素モニタ停止 B系: 2025/3/3, 4 【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系: 3/27 【3号】PCVガス管理システム 伝送回路修理 ・希ガスモニタ停止 A系: 2025/3/4 【3号】PCVガス管理計装品点検手入工事 ・希ガスモニタ停止 B系: 2025/2/27																									
		使用済燃料プール循環冷却	(実 績) 【共通】循環冷却中(継続)																								
使用済燃料プール関連	使用済燃料プールへの注水冷却	(予 定) 【1号】FPCポンプ(B)本格点検 ・SFP一次系停止: 2024/12/3 ~ 3/5 (1号FPC系計装品点検含む) 【2号】SFP循環冷却設備1次系ポンプ取替 ・SFP一次系停止: 2025/2/14 ~ 2/27																									
	海水腐食及び塩分除去対策(使用済燃料プール薬注&塩分除去)	(実 績) 【共通】プール水質管理中(継続)																									