

循環注水冷却スケジュール（1/1）

分類 名		作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	9月		10月					11月					12月			2026年1月			2月			3月			備 考
				日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	
循環注水冷却	原子炉関連	循環注水冷却	(実 績) ・【共通】循環注水冷却中（継続）	現場作業																						【実績】 9/1～ 水位低下開始 10/ 3～10/ 8 ホールドポイント(約TP8000)における水位維持期間 10/ 9～10/17 目標水位(約TP7300)に向けた水位低下 10/17～10/23 目標水位(約TP7300)における水位維持期間		
	海水腐食及び塩分除去対策	(実 績) ・CST室素注入による注水溶存酸素低減（継続） ・ヒドラジン注入中（2013/8/29～）																										
原子炉格納容器関連	原子炉格納容器関連	室素充填	(実 績) ・【1号】サブプレッションチャンバへの室素封入 ・連続室素封入へ移行（2013/9/9～）（継続）	検 査・ 設 計・ 現 場 作 業																								
原子炉格納容器関連	原子炉格納容器関連	PCVガス管理	(実 績) ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系：2025/10/1 ・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系：2025/10/16 (予 定) ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 B系：2025/11/6 ・水素モニタ停止 A系：2025/12/中旬 ・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系：2025/11/13 ・【2号】PCVガス管理計装品点検手入工事 ・希ガスモニタ停止 A系：2025/11/13 ・希ガスモニタ停止 B系：2025/11/14 ・【3号】PCVガス管理計装品点検手入工事 ・希ガスモニタ停止 A系：2025/11/11 ・希ガスモニタ停止 B系：2025/11/12	現場作業																								
使用済燃料プール関連	使用済燃料プール関連	使用済燃料プール循環冷却	(実 績) ・【共通】循環冷却中（継続）	現場作業																								
	使用済燃料プールへの注水冷却	(実 績) ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段としてコンクリートポンプ車等の現場配備（継続）	現場作業																									
	海水腐食及び塩分除去対策（使用済燃料プール素注＆塩分除去）	(実 績) ・【共通】プール水質管理中（継続）	検 査・ 設 計・ 現 場 作 業																									