

循環注水冷却スケジュール（1/1）

分野		作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		6月		7月				8月			9月			10月			11月			12月			備考					
					26	30	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	5	12	19	26	3	10	17					
循環注水冷却	原子炉関連	循環注水冷却	(実 績) ・【共通】循環注水冷却中（継続）	現場作業	【1, 2, 3号】循環注水冷却（滞留水の再利用）																								原子炉・格納容器内の崩壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要な条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施		
		海水腐食及び塩分除去対策	(実 績) ・CST窒素注入による注水溶存酸素低減（継続） ・ヒドラジン注入中（2013/8/29～）	現場作業	CST窒素注入による注水溶存酸素低減 ヒドラジン注入中																								略語の意味 CS：炉心スプレイ CST：復水貯蔵タンク PCV：原子炉格納容器 SFP：使用済燃料プール		
原子炉格納容器関連	原子炉格納容器関連	窒素充填	(実 績) ・【1号】サブプレッションチャンバへの窒素封入 ・連続窒素封入へ移行（2013/9/9～）（継続）	検討・設計・現場作業	【1, 2, 3号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 窒素封入中 【1号】サブプレッションチャンバへの窒素封入																										
原子炉格納容器関連	原子炉格納容器関連	PCVガス管理	(実 績) ・【1号】PCVガス管理設備ファン取替工事 ・排気ファン取替 B系：2026/6/29～7/3 ・【1号】PCVガス管理システム 計装品点検 ・水素モニタ停止 A系：2026/7/21,24,28,29 ・水素モニタ停止 B系：2026/7/7～10,13,14 ・希ガスモニタ停止 B系：2026/7/9 ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 B系：2026/7/14 ・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系：2026/7/10 ・【2号】PCVガス管理システム 計装品点検 ・希ガスモニタ停止 B系：2026/7/2,13,14 (予 定) ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系：2026/8/18 ・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系：2026/8/21 ・【1号】PCVガス管理設備ファン取替工事 ・排気ファン取替 A系：2026/9/7～9/11 ・【1号】PCVガス管理システム 計装品点検 ・水素モニタ停止 A系：2026/7/30 ・希ガスモニタ停止 B系：2026/8/4,5 ・【2号】PCVガス管理システム 計装品点検 ・希ガスモニタ停止 B系：2026/8/18 ・【3号】PCVガス管理システム 計装品点検 ・希ガスモニタ停止 B系：2026/8/3～6,9/12	現場作業	【1, 2, 3号】継続運転中 【1号】排気ファン取替 B 【1号】水素モニタB停止 【1号】水素モニタA停止 【1号】希ガスモニタB停止 【1号】水素モニタB停止 【1号】希ガス・水素モニタA停止 【2号】希ガスモニタB停止 【1号】水素モニタA停止 【1号】希ガスモニタB停止 【1号】希ガス・水素モニタA停止 【1号】排気ファン取替 A系 【1号】水素モニタA停止 【1号】希ガスモニタB停止 【2号】希ガスモニタB停止 【3号】希ガスモニタB停止																								最新工程反映 追加		