

廃炉発官 R 6 第 2 4 号  
令和 6 年 4 月 2 5 日

原子力規制委員会 殿

東京都千代田区内幸町1丁目1番3号  
東京電力ホールディングス株式会社  
代表執行役社長 小早川 智明

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 変更認可申請書の  
一部補正について

令和6年2月16日付け廃炉発官 R 5 第 1 6 9 号をもって申請しました福島第一  
原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 変更認可申請書を別紙の通り一部補  
正をいたします。

以 上

「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」について、下記の箇所を別添の通りとする。

補正箇所、補正理由及びその内容は以下の通り。

○福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画

2号機燃料デブリの試験的取り出し作業において、テレスコピック式試験的取り出し装置を用いた試験的取り出しを行う。本審査の進捗を踏まえ、下記の通り補正を行う。

V 燃料デブリの取り出し・廃炉

本文

- ・添付資料－9及び添付資料－10の統合に伴う、記載の変更

添付資料－7

- ・記載の適正化

添付資料－9

- ・添付資料－9及び添付資料－10の統合に伴う、記載の追加
- ・記載の拡充

添付資料－10

- ・添付資料－9及び添付資料－10の統合に伴う、添付資料の削除

添付資料－11

- ・添付資料－9及び添付資料－10の統合に伴う、添付資料番号の繰り上げ（添付資料－10）
- ・2号機試験的取り出しに用いる設備の確認事項の記載の変更

以 上

別添

## V 燃料デブリの取り出し・廃炉

### 1. 燃料デブリの取り出し・廃炉に係わる作業ステップ

燃料デブリ等の取り出しを開始するまでに必要な作業は高線量下にある原子炉建屋内等で行なわれる。現在、炉心に注入した冷却水が圧力容器や格納容器から漏れいしている状態にあるが、漏れい箇所の状況や格納容器・圧力容器の内部の状況が確認できていない。このため、TIP案内管を活用し燃料デブリの位置に関する情報や取り出し装置開発に必要なインプットに資する情報入手作業を試みる検討をしているが、現時点において情報を入手できていないため、燃料デブリ等を取り出すための具体的な方策を確定することは難しい状況にある。しかし、燃料デブリを冠水させた状態で取り出す方法が作業被ばく低減等の観点から最も確実な方法の1つであると考えていることから、まずは調査装置等を開発し、格納容器の水張りに向けた調査を行ない、止水に向けた具体的な方策を構築するものとする。また、燃料デブリの取り出し技術の開発に向けて、開発した装置を用いて格納容器内の状況調査を実施する。

なお、格納容器の水張りに向けた調査や格納容器内の状況調査にあたり、事前に遠隔操作型の除染装置等を用いて除染等を行ない作業場所の線量低減を図るものとする。

現時点で想定している燃料デブリ取り出しに係わる作業ステップは以下のとおりである。本ステップについては、今後の現場調査の結果や技術開発の進捗状況等により適宜見直していく。また、廃止措置に向けて、燃料デブリの取り出し作業等によって得られる各種データの蓄積を図っていく。

- ①原子炉建屋内は高線量であるため、作業場所の線量低減が必要となる。遠隔操作型の除染装置等を用いて原子炉建屋内の線量低減を図るべく、2013年度上期から瓦礫撤去と除染・遮へい作業を実施する。
- ②線量低減後に、開発中の遠隔操作型の調査装置を用いて格納容器下部の漏れい箇所等の状況確認を実施する。線量低減に要する期間を事前に予見することは難しいが、2014年度から漏れい箇所等の状況確認ができるよう装置開発を進める。
- ③格納容器下部の漏れい箇所等の状況確認結果を踏まえ、格納容器下部の止水装置を開発し、止水・水張りを行なう。
- ④格納容器内本格調査用装置開発のためにはデータ収集が必要であるため、線量低減後に格納容器内の環境調査（アクセスルートの状況、線量、温度など）を目的に格納容器内事前調査を2013年から実施する。この事前調査で得られた情報を基に格納容器内部調査に必要な技術開発を行ない、実証終了後、本格的な内部調査を行なう。また、アーム型のアクセス・調査装置又はテレスコピック式試験的取り出し装置を用いて試験的取り出しとして少量の燃料デブリを採取した後、2号機原子炉建屋に設置したグローブボックス内で各種測定を行ない、構外分析施設へ輸送し性状把握を行なう。

- ⑤格納容器上部補修のための遠隔操作型の調査・補修装置を開発し，調査・補修・水張りを実施する。
- ⑥原子炉建屋コンテナ等を設置し，圧力容器の上蓋等を開放する。
- ⑦圧力容器内部の調査技術を開発し，調査を実施する。
- ⑧格納容器や圧力容器の内部調査結果等を踏まえ，燃料デブリ取り出し技術の開発，燃料デブリの臨界管理技術の開発，燃料デブリ収納缶の開発，計量管理方策の確立が完了していること等も確認した上で，燃料デブリの取り出しを開始する。

## 2. 添付資料

- 添付資料ー1 燃料デブリ取り出しに向けたプロセス
- 添付資料ー2 現段階での原子炉格納容器内部調査について
- 添付資料ー3 現段階での2号機TIP案内管を活用した炉内調査・温度計設置について
- 添付資料ー4 原子炉格納容器バウンダリ施工箇所開放時の影響評価に関する説明資料
- 添付資料ー5 原子炉格納容器内部（ペDESTAL内）調査について
- 添付資料ー6 1号機原子炉格納容器内部詳細調査について
- 添付資料ー7 2号機原子炉格納容器内部詳細調査及び試験的取り出しについて
- 添付資料ー8 2号機試験的取り出しにおける具体的な安全確保策等
- 添付資料ー9 2号機テレスコピック式試験的取り出し装置による試験的取り出しにおける具体的な安全確保策等
- 添付資料ー10 2号機試験的取り出しに用いる設備の確認事項

## 2号機原子炉格納容器内部詳細調査及び試験的取り出しについて

燃料デブリの取り出しを進めるうえで、燃料デブリの分布と既設構造物の状態等を把握することは重要であり、そのため原子炉格納容器内部の調査及び試験的取り出しを実施していく。

## 1. 原子炉格納容器内部詳細調査及び試験的取り出しの概要

福島第一原子力発電所2号機における2023年度以降の原子炉格納容器内の調査は、ペDESTAL内へ通じる原子炉格納容器貫通部 X-6 ペネトレーション（以下 X-6 ペネ）（別添－1）よりアクセス・調査装置を投入し、堆積物・既設構造物の3次元形状測定、線量測定を行うことを基本とする。それ以外の調査項目については、詳細を検討した上で決定する。

加えて、内部調査に使用する調査設備及びテレスコピック式試験的取り出し装置（以下、「テレスコ式試験的取り出し装置」という）を用いて、少量の燃料デブリを取り出し、構外分析施設へ輸送して燃料デブリの性状把握を実施する。

2号機 X-6 ペネの概要

項目	内容
原子炉格納容器貫通部番号	X-6（CRD 機構搬出入口）
場所	2号機原子炉建屋1階 北西部
外径	φ 609.6mm

## 2. 原子炉格納容器貫通部の構造変更，原子炉格納容器内部詳細調査及び試験的取り出し

## (1) 調査設備及びテレスコ式試験的取り出し装置の設計方針

原子炉格納容器バウンダリとなる調査設備及びテレスコ式試験的取り出し装置は、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることのないように、適切に設計を行う。調査設備及びテレスコ式試験的取り出し装置は、現状の原子炉格納容器内圧力を考慮し、それに耐えうる構造とする。

## (2) 原子炉格納容器貫通部の構造変更

## a. X-53 ペネの構造変更

アクセスルート構築作業により、原子炉格納容器内の放射性ダスト（以下、ダスト）濃度が一時的に上昇する可能性があることから、ダスト濃度上昇の抑制対策として、X-53 ペネトレーション（以下、X-53 ペネ）（別添－1）にスプレイ治具を設置する。X-53 ペネに設置されている常設監視計器を取外した後、新たな隔離弁を取付け、原子炉格納容器バウンダリを構築する。その後、X-53 ペネの孔径を130 mmに

拡大させた後（別添－２），スプレー治具を X-53 ペネに設置する。（別添－３）

b. X-6 ペネの構造変更

原子炉格納容器内部において広範囲にわたる調査及び燃料デブリを少量採取する試験的取り出しを行うため、ペDESTAL内外にアクセス可能な X-6 ペネからアーム型のアクセス・調査装置及びテレスコ式試験的取り出し装置を投入する計画である。アクセス・調査装置（断面約 400mm×約 250mm）及びテレスコ式試験的取り出し装置（断面約 210 mm×約 400 mm）はこれまで内部調査に使用している X-6 ペネ閉止板の開口部（φ115mm）が小さいことから、X-6 ペネ（内径約 550mm）の閉止板を開放する。X-6 ペネに隔離機構ユニットが設置されていることから、まずは隔離機構ユニットを取外し、ハッチ開放装置にて X-6 ペネ閉止板の締結ボルトを切断し、X-6 ペネ閉止板を開放する。この際、原子炉格納容器との隔離の維持ならびに作業上の安全対策と外部へのガス等の放出防止を目的として、バウンダリとなる一時的な隔離部屋を設ける。

(3) 作業内容

a. 調査設備設置作業

X-53 ペネに設置されている常設監視計器を取外した後、新たな隔離弁を設置する。その後、X-53 ペネの孔径を 130 mmに拡大させた後、スプレー治具を X-53 ペネに設置する。

次に X-6 ペネ閉止板に設置されている隔離機構ユニットを撤去し、隔離部屋を設置する。隔離部屋にハッチ開放装置を搬入後に著しい漏えいがないことを確認した上で、X-6 ペネ閉止板の開放作業を行う。（別添－４）

X-6 ペネ開放後、隔離部屋内のハッチ開放装置を搬出し、X-6 ペネ内の堆積物・構造物を X-6 ペネ内低圧水除去装置による低圧水及び X-6 ペネ内堆積物除去装置による高圧水噴射・アブレイブウォータージェットにより除去する。その後、隔離弁を有する X-6 ペネ接続構造を搬入し、X-6 ペネ接続構造を X-6 ペネに接続する。装置の搬出入時には原子炉格納容器との隔離の維持ならびに作業上の安全対策と外部へのガスなどの放出防止を目的として、気密扉の全閉及び隔離部屋の窒素換気を実施する。隔離部屋の一部（ロボット搬入部屋）を撤去した後、X-6 ペネ接続構造に遮へい機能を有する接続管を接続する。（別添－５）

X-6 ペネ内の堆積物・構造物の X-6 ペネ内低圧水除去装置による低圧水及び X-6 ペネ内堆積物除去装置による高圧水噴射・アブレイブウォータージェット作業時は原子炉格納容器内への注水量が一時的に増加することから、原子炉未臨界維持に必要な安全措置を事前に講じた上で作業を実施する。

b. 原子炉格納容器内部詳細調査

接続管に対し、アクセス・調査装置を内包するエンクロージャを接続する。その後、原子炉格納容器内干渉物をアーム型のアクセス・調査装置に搭載したアプレシブウォータージェットにて切断し、アクセス・調査装置のアクセスルートを構築する。(別添-6)

アーム型のアクセス・調査装置を伸展させ、原子炉格納容器内にアクセスし、堆積物・既設構造物の3次元形状測定、線量測定を行う。アクセス・調査装置は先端に測定器を搭載し、調査項目ごとに測定器を取り換える。

なお、内部調査に用いる機器については、当該機器からの著しい漏えいがないようバウンダリ機能を構築する。(別添-6, 7)

c. 試験的取り出し

(ア) アーム型のアクセス・調査装置による試験的取り出し

b 項の作業後、アーム型のアクセス・調査装置の先端に燃料デブリ回収装置を取り付け、原子炉格納容器内の燃料デブリを少量採取する。(別添-8)

なお、燃料デブリの取り出し量は数 g を計画しており、臨界に達する量と比較し非常に少量であることから、取り出した燃料デブリの臨界性については問題ない。

(イ) テレスコ式試験的取り出し装置による試験的取り出し

a 項の作業後、テレスコ式試験的取り出し装置のエンクロージャを接続する。(別添-9)

その後、テレスコ式試験的取り出し装置を伸展させ、原子炉格納容器内にアクセスし、本装置先端に取り付けた先端治具により、原子炉格納容器内の燃料デブリを少量採取する。(別添-10)

なお、燃料デブリの取り出し量は数 g を計画しており、臨界に達する量と比較し非常に少量であることから、取り出した燃料デブリの臨界性については問題ない。

試験的取り出し終了後、X-6 ペネ接続構造の隔離弁を全閉にし、テレスコ式試験的取り出し装置のエンクロージャを撤去する。撤去作業は「Ⅲ 特定原子力施設の保安」に記載している放射性廃棄物等の管理や放射線防護及び管理等に則り実施する。

d. 輸送準備及び構外輸送

c 項 (ア) 又は (イ) にて少量採取した燃料デブリについては、エンクロージャから搬出する際に線量率測定を実施し、2号機原子炉建屋内に設置したグローブボックス(排風機, HEPA フィルタ付き)まで運搬し、グローブボックス(排風機, HEPA フィルタ付き)内にて重量測定、線量測定を行う。(別添-11)



測定を終えた燃料デブリは、汚染拡大防止措置を実施した上で構外輸送容器に収納する。輸送容器は事業所外運搬車両に積載し、所長の承認を得た上で、構外分析施設へ輸送する。

なお、グローブボックス（排風機、HEPA フィルタ付き）については閉じ込め機能を有し、排風機によりその内部を負圧とする設計とする。

e. 調査設備撤去作業

調査終了後、X-6 ペネ接続構造の隔離弁を全閉にし、アクセス・調査装置を内包するエンクロージャ、接続管を撤去する。（別添－12）撤去作業は「Ⅲ 特定原子力施設の保安」に記載している放射性廃棄物等の管理や放射線防護及び管理等に則り実施する。

その後スプレイ治具を撤去し、常設監視計器を再設置する。

グローブボックス（排風機、HEPA フィルタ付き）は構外輸送容器に収納した燃料デブリの構外輸送完了後撤去する。

(4) 被ばく低減対策

事前に模擬訓練を行い作業の習熟度の向上を図るとともに、日々の作業における時間管理にて被ばく低減に努める。調査中及び試験的取り出し中は原則遠隔による操作とし、作業員の被ばく低減に努める。その他、必要に応じて仮設遮へいを活用し被ばく低減を図る。

また、X-6 ペネ閉止板開放作業においては、隔離部屋内に窒素を封入し、原子炉格納容器内雰囲気の流れによる過剰被ばく防止及び作業上の安全対策を行う。

調査中及び試験的取り出し中は既設設備に影響を与えない範囲で調査装置から窒素を原子炉格納容器に封入し、アクセス・調査装置の汚染防止を図る。

調査設備及びテレスコ式試験的取り出し装置の窒素換気等で発生する排気はフィルタにて粒子状の放射性物質の除去を行う。排気はモニタリングを行い、作業員及び周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはないことを確認する。

アクセス・調査装置及びテレスコ式試験的取り出し装置のエンクロージャから燃料デブリを搬出する際に線量率測定を行い、後段の作業が可能であることを確認する。また運搬に際しては必要に応じて仮設遮へいを活用し作業員の被ばく低減を図る。

(5) 構造強度

a. X-53 ペネ

スプレイ治具の新たな原子炉格納容器バウンダリとなる箇所を別添－3に示す。

シール部は、現状の原子炉格納容器内圧力を考慮した設計を行い、必要な強度を有するものとする。

2号機 スプレイ治具取付けシール部許容圧力

部位	許容圧力
スプレイ治具取付けシール部	10kPa g
(参考) 原子炉格納容器圧力	(参考) 8.44kPa g(2015年4月最大値)

なお、スプレイ治具が許容圧力に耐えることは、製造時における耐圧・外観試験により確認する。また、スプレイ治具の設置作業時にも、取付け部等に漏えいのないことを確認する。

b. X-6 ペネ

X-6 ペネの構造変更に伴う原子炉格納容器バウンダリとなる箇所を別添-5に示す。シール部は、現状の原子炉格納容器内圧力を考慮した設計を行い、必要な強度を有するものとする。

2号機 調査設備取付けシール部許容圧力

部位	許容圧力
調査設備取付けシール部	10kPa g
(参考) 原子炉格納容器圧力	(参考) 8.44kPa g(2015年4月最大値)

なお、調査設備が許容圧力に耐えることは、製造時における耐圧・外観試験により確認する。また、調査設備の設置作業時にも、取付け部等に漏えいのないことを確認する。

(6) 耐震性

X-6 ペネ接続構造は調査設備の中でも長期間使用するため、基準地震動  $S_s$  に対して、X-6 ペネ及びX-6 ペネ接続構造が健全であることを確認している。(別添-13)

なお、調査中又は試験的取り出し中に地震が発生した場合、調査設備又はテレスコ式試験的取り出し装置の状況に応じてアクセス・調査装置又はテレスコ式試験的取り出し装置を原子炉格納容器から引抜き、X-6 ペネ接続構造の隔離弁を閉とすることで、原子炉格納容器バウンダリを維持できる構造とする。

(7) バウンダリ損傷時の対応

調査設備又はテレスコ式試験的取り出し装置のバウンダリ健全性に影響を与える

恐れがある地震等の事象が発生した場合には、損傷有無を確認する。損傷が生じた場合には、アクセス・調査装置又はテレスコ式試験的取り出し装置を原子炉格納容器から引抜き、隔離弁を閉止するなどの封止措置を速やかに実施する。

この措置を取るまでの間に損傷箇所（原子炉格納容器側）より放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量については、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えるものではないことを評価している。（別添－１４）


(8) アクセスルート構築作業時の影響評価

アクセスルート構築作業により、対象物表面に付着した放射性物質が追加的に浮遊し、原子炉格納容器内の放射性ダスト濃度が一時的に上昇する可能性がある。


この作業により原子炉格納容器内の気体が環境中に放出された場合、放射性核種の放出量及び敷地境界での実効線量については、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えるものではないことを評価している。（別添－１５）

### 3. 添付資料

- 別添－1 X-6 ペネ, X-53 ペネ 位置図 (平面図)
- 別添－2 X-53 ペネ 孔径変更作業における構造概略図
- 別添－3 スプレイ治具 構造概略図
- 別添－4 X-6 ペネ 隔離部屋 構造概略図
- 別添－5 X-6 ペネ接続構造, 接続管 構造概略図
- 別添－6 調査設備 バウンダリ構造概略図
- 別添－7 原子炉格納容器内部詳細調査 概略図
- 別添－8 アクセス・調査装置による試験的取り出し 概略図
- 別添－9 テレスコ式試験的取り出し装置バウンダリ 構造概略図
- 別添－10 テレスコ式試験的取り出し装置による試験的取り出し 概略図
- 別添－11 グローブボックス (排風機, HEPA フィルタ付き) 概略図
- 別添－12 調査及び試験的取り出し終了後 原子炉格納容器バウンダリ範囲概略図
- 別添－13 X-6 ペネ及び X-6 ペネ接続構造の耐震性評価
- 別添－14 2号機原子炉格納容器内部詳細調査 原子炉格納容器バウンダリ施工箇所開放時の影響評価に関する説明資料
- 別添－15 2号機原子炉格納容器内部詳細調査 アクセスルート構築作業時の影響評価について




2号機原子炉建屋1階



X-6 ペネ周辺拡大図


X-6 ペネ, X-53 ペネ 位置図 (平面図)



### 閉止板孔あけ加工


1. 常設監視計器を引き抜き後、閉止プラグを設置し、バウンダリを確保
  2. 既設スプールを切断後、隔離機構を取付け
  3. 加工機を設置し、ホールソーにて孔径を拡大※
  4. ホールソーを引き抜き、隔離弁を閉じる
- ※孔径拡大前に窒素を封入

X-53 ペネ 孔径変更作業における構造概略図




----- : バウンダリ範囲

スプレイ治具 構造概略図




X-6 ペネ 隔離部屋 構造概略図







X-6 ペネ接続構造, 接続管 構造概略図




調査設備 バウンダリ構造概略図




原子炉格納容器内部詳細調査 概略図




アクセス・調査装置による試験的取り出し 概略図




テレスコ式試験的取り出し装置バウンダリ 構造概略図



テレスコ式試験的取り出し装置による試験的取り出し 概略図



グローブボックス (排風機, HEPA フィルタ付き) 概略図



調査及び試験的取り出し終了後 原子炉格納容器バウンダリ範囲概略図




## X-6 ペネ及び X-6 ペネ接続構造の耐震性評価

## 1. 評価条件

- (1) 評価は「JEAG4601 原子力発電所耐震設計技術指針」を準用することを基本とするが、評価手法は実態にあわせたものを採用。
- (2) 適用する地震動として、基準地震動  $S_s$  を適用。
- (3) X-6 ペネ接続構造の減衰定数は 0.5% を設定。

## 2. 評価方法

- (1) X-6 ペネ接続構造は X-6 ペネを介して地震力を受けるため、X-6 ペネ接続構造と X-6 ペネが接続されたモデルにて固有値解析を行い、応答加速度を算出。
- (2) 応答加速度から X-6 ペネ付け根部及び X-6 ペネフランジ部における発生応力を算出。
- (3) X-6 ペネ接続構造の爪に作用する引張荷重を算出し、引張及びせん断の発生応力を算出。なお、X-6 ペネ接続構造より後続の設備への荷重はベローズで吸収する。



X-6 ペネと X-6 ペネ接続構造の固有値 : 5.3Hz

X-6 ペネ及び X-6 ペネ接続構造の評価部位

### 3. 評価結果

評価部位に生じる発生応力が許容応力以下であることを確認した。

評価部位	材料	応力の種類	発生応力 (MPa)	許容応力 (MPa)
X-6 ペネ付け根部	SA516 Gr70	引張	0.5	260
		曲げ	31.0	260
X-6 ペネフランジ部	SA516 Gr70	曲げ	24.0	260
X-6 ペネ接続構造の 爪	S45C	引張	24.4	345
		せん断	13.1	199

以上

2号機原子炉格納容器内部詳細調査 原子炉格納容器バウンダリ施工箇所開放時の  
影響評価に関する説明資料

1. 目的

2号機原子炉格納容器内部詳細調査に伴い、事故後に施工した原子炉格納容器（以下、PCV）の貫通部等が開放し、PCV内の核分裂生成物を含む気体（以下、PCVガス）が環境中に放出された場合の周辺の公衆に対する放射線被ばくの影響評価を行う。

2. 放出量評価

- (1) PCV圧力は、現状では10kPa未満の正圧となっているため、施工箇所の損傷によって大気に開放された場合、差圧分のPCVガスが原子炉建屋内に放出されるものと想定される。また、本評価では原子炉格納容器ガス管理設備の放射性物質の放出抑制機能を期待しないこととし、上記差圧分の放出に加え、開放したPCV貫通部を閉じるまでの間、窒素封入量相当のPCVガスの放出が継続するものとする。なお、施工箇所よりPCV内の水位が低いことを確認しているため、本評価では気体のみの放出とする。
- (2) 差圧分の放出容積は、10kPa程度に相当する容積として、PCV容積（4240 m<sup>3</sup>（ベント管含む）。PCV空間部容積は、PCV下部に蓄積している液相体積を差し引く必要があるが、ここでは保守的に液相がないものとして放出容積を評価）の1割（424m<sup>3</sup>）とする。また、2018年7月時点での原子炉格納容器内窒素封入設備からの窒素封入量は20m<sup>3</sup>/h以下で、調査設備側からの窒素封入量の計画は10m<sup>3</sup>/h以下であるため、窒素封入量相当は30m<sup>3</sup>/hとし、施工箇所のPCV貫通部を再度閉じる作業に10日間程度要すると考え、窒素封入量相当のPCVガスの放出継続時間は240時間とする。なお、テレスコ式試験的取り出し装置による試験的取り出しにおいて、装置への窒素封入は実施しないため、テレスコ式試験的取り出しの場合における本事象発生時の線量評価結果は、窒素封入を実施する本評価結果の内数となる。
- (3) 評価対象核種は支配的核種であるセシウム134とセシウム137とし、PCV内における濃度は、2号機原子炉格納容器ガス管理設備（HEPAフィルタ入口側）の気体（粒子状フィルタ、チャコールフィルタ）及び凝縮水（マリネリ瓶）のサンプリング結果より、以下のとおりとする。

	PCV ガス中の放射能濃度
セシウム 134	$3.8 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
セシウム 137	$7.0 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>

### 3. 線量影響評価

- (1) 大気中へ放出される核分裂生成物は、原子炉建屋から地上放散されるものとし、周辺の公衆に対する、放射線被ばくの影響を年間の実効線量を用いて評価する。
- (2) 実効線量は、以下に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算する。被ばく経路としては、放射性雲中のセシウムからの外部被ばくと内部被ばくと、地表沈着したセシウムによる外部被ばくと内部被ばくを考慮する。
- (3) 放射性雲のセシウムからの  $\gamma$  線の外部被ばくによる実効線量の評価に用いる式を以下に示す。

$$H_{\gamma} = K \cdot E_{\gamma} / 0.5 \cdot D / Q \cdot Q_{Cs} \cdot 1000$$

$H_{\gamma}$  : 放射性雲のセシウムからの  $\gamma$  線の外部被ばくによる実効線量[mSv]

$K$  : 空気カーマから実効線量への換算係数[Sv/Gy]

$E_{\gamma}$  :  $\gamma$  線の実効エネルギー[MeV]

$D/Q$  : 相対線量[Gy/Bq]

$Q_{Cs}$  : セシウムの大気放出量[Bq]

- (4) 放射性雲のセシウムからの吸入摂取による内部被ばくの実効線量の評価に用いる式を以下に示す。

$$H_{Cs} = K_{in} \cdot R_1 \cdot \chi / Q \cdot Q_{Cs}$$

$H_{Cs}$  : 放射性雲のセシウムからの吸入摂取による内部被ばくの実効線量[mSv]

$K_{in}$  : 内部被ばく線量換算係数[mSv/Bq]

$R_1$  : 呼吸率[m<sup>3</sup>/s]

$\chi / Q$  : 相対濃度[s/m<sup>3</sup>]

- (5) 地表沈着したセシウムからの外部被ばくによる実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量进行评估する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。

$$G_{ex} = K_{ex} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot Q_{Cs} \cdot T \cdot 1000$$

$G_{ex}$  : 地表沈着したセシウムからの外部被ばくによる実効線量[mSv]

$K_{ex}$  : 外部被ばく線量換算係数[(Sv/s)/(Bq/m<sup>2</sup>)]

$V$  : 沈降速度[m/s]

$f$  : 残存割合[-]  
 $T$  : 被ばく時間[s]

- (6) 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばくの実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。

$$G_{in} = R_2 \cdot K_{in} \cdot \lambda / Q \cdot V \cdot f \cdot F \cdot Q_{Cs} \cdot T$$

$G_{in}$  : 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばくの実効線量[mSv]

$R_2$  : 呼吸率[m<sup>3</sup>/s]

$F$  : 再浮遊率[m<sup>-1</sup>]

- (7) 相対濃度と相対線量については、本事象では核分裂生成物は主排気筒より放出されないことから、地上放散を想定し、下表の値を用いる。

	敷地境界
相対濃度[s/m <sup>3</sup> ]	2.0×10 <sup>-5</sup>
相対線量[Gy/Bq]	2.4×10 <sup>-19</sup>

#### 4. 評価結果

本事象時に放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量について評価した結果は下表のとおりであり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。

セシウム 134 放出量	約 2.9×10 <sup>6</sup> Bq
セシウム 137 放出量	約 5.4×10 <sup>6</sup> Bq
年間の実効線量	約 4.9×10 <sup>-5</sup> mSv

以上

2号機原子炉格納容器内部詳細調査 アクセスルート構築作業時の影響評価について

1. 目的

2号機原子炉格納容器（以下、PCV）内部詳細調査のため、X-6ペネ内の堆積物の除去及びPCV内干渉物切断により、アーム型アクセス・調査装置のアクセスルートを構築する必要がある。X-6ペネ内の堆積物・構造物はX-6ペネ内低圧水除去装置による低圧水及びX-6ペネ内堆積物除去装置による高圧水噴射・アブレシブウォータージェット（以下、AWJ）により除去する。また、PCV内干渉物はアーム型のアクセス・調査装置に搭載したAWJにて切断する。当該作業により、対象物表面に付着した放射性物質が追加的に浮遊し、PCV内の放射性ダスト（以下、ダスト）濃度が一時的に上昇する可能性がある。このため、当該作業によりダスト濃度が上昇した場合の影響を把握することを目的に、追加的にPCV内に浮遊するダストを想定し、これを含むPCV内の気体が環境中に放出された場合の周辺の公衆に対する放射線被ばくの影響評価を行う。

2. アクセスルート構築作業及びダスト浮遊の要因

アクセスルート構築作業の概念図を図1に示す。




図1 アクセスルート構築作業の概念図（図中の番号は表1の作業ステップを示す）

X-6 ペネ内にはこれまでの PCV 内部調査において、砂状の堆積物の存在が確認されている。このため、低圧水・高圧水（以下、まとめてウォータージェット（WJ））を用いた洗浄作業により、PCV 内へ押し出すことで除去する。このとき、WJ による洗浄及び堆積物の PCV 床面への落下によりダストが浮遊する可能性がある。

また、X-6 ペネ内にはケーブルが残置されており、除去するためには干渉する制御棒駆動機構交換用のレール（以下、CRD レール）ガイドも除去する必要がある。このため、AWJ を用いて、ケーブルを細断し、CRD レールガイドを切断する。切断したケーブル及び CRD レールガイドは PCV 内へ押し出すことで除去する。これらに伴い、AWJ による切断及び切断物の落下時にダストが浮遊する可能性がある。

PCV 内では、アーム型アクセス・調査装置のアクセスルート上で、CRD レールの一部及びガイドピン、CRD レール上のグレーチング、CRD レール吊り治具、制御棒駆動機構交換用のペDESTAL 開口部（以下、CRD 開口部）にある電線管が干渉する。このため、AWJ を用いてこれら干渉物を切断する。AWJ による干渉物切断により、切断欠損表面及び切断片の落下に伴う落下物表面及び被衝突物表面からダストが浮遊する可能性がある。

加えて、1号機 PCV 内部詳細調査に向けた AWJ 作業により、AWJ 噴流の当たる遠方の構造物からもダストが発生した可能性が示唆されたため、2号機においても X-6 ペネ内及び PCV 内での AWJ を用いた切断作業において、AWJ 噴流の影響範囲にある構造物の汚染表面が剥離しダストが浮遊する可能性がある。

本評価で考慮する作業ステップ及びダスト浮遊の要因の一覧を表 1 にまとめる。なお、作業によらず PCV 内に存在する現浮遊ダストについては、別添-14 に示すとおりバウンダリ施工箇所が開放する厳しい事象であってもその影響は小さいことから、本評価では考慮しない。

表1 アクセスルート構築作業における作業ステップ及びダスト浮遊の要因

作業ステップ	ダスト発生源	ダスト浮遊の要因	
① X-6 ペネ内			
①-1 X-6 ペネ堆積物 洗浄/落下	堆積物	WJによる洗浄	
		堆積物の落下	
①-2 ケーブル 切断/落下*1	PCV 下部グレーチング (被衝突物)	切断片の落下	
	PCV 内構造物	AWJ 影響範囲の表面剥離	
①-3 レールガイド 切断/落下*1	PCV 下部グレーチング (被衝突物)	切断片の落下	
	PCV 内構造物	AWJ 影響範囲の表面剥離	
② PCV 内			
②-1 CRD レール レール切断作業	②-1-1 CRD レール 切断/落下	CRD レール	AWJによる切断
			切断片の落下
		PCV 下部グレーチング (被衝突物)	切断片の落下
		PCV 内構造物	AWJ 影響範囲の表面剥離
	②-1-2 ガイドピン 切断/落下	ガイドピン	AWJによる切断
			切断片の落下
		PCV 下部グレーチング (被衝突物)	切断片の落下
		PCV 内構造物	AWJ 影響範囲の表面剥離
	②-1-3 CRD レール上 グレーチング 切断/落下	CRD レール上グレーチング	AWJによる切断
			切断片の落下
		PCV 下部グレーチング (被衝突物)	切断片の落下
		PCV 内構造物	AWJ 影響範囲の表面剥離
②-2 CRD レール 吊り治具 切断/落下	CRD レール吊り治具	AWJによる切断	
		切断片の落下	
	PCV 床面 (被衝突物)	切断片の落下	
	PCV 内構造物	AWJ 影響範囲の表面剥離	
②-3 電線管 切断/落下	電線管	AWJによる切断	
		切断片の落下	
	PCV 床面 (被衝突物)	切断片の落下	
	PCV 内構造物	AWJ 影響範囲の表面剥離	

\*1 前段作業で洗浄されているため、切断による浮遊及び落下物からの浮遊は考慮しない。



### 3. 各作業におけるダスト浮遊量の評価方法

2. で挙げた各作業について、ダストの浮遊量は以下のように計算する。

$$\begin{aligned} \text{ダスト浮遊量} &= \text{ダスト発生源の放射能濃度 [Bq/g]} \text{ (または表面汚染密度 [Bq/cm}^2\text{])} \\ &\times \text{ダスト浮遊に寄与するダスト発生源の量 [g]} \text{ (または表面積 [cm}^2\text{])} \\ &\times \text{ダスト発生メカニズムに応じた気相移行率 [-]} \end{aligned}$$

ダスト発生メカニズムに応じた気相移行率については、「Department of Energy, "DOE HANDBOOK: AIRBORNE RELEASE FRACTIONS/RATES AND RESPIRABLE FRACTIONS FOR NONREACTOR NUCLEAR FACILITIES Volume I - Analysis of Experimental Data", DOE-HDBK-3010-94, December, 1994 Reaffirmed 2013」(以下, DOE HANDBOOK) に基づき設定した。

本章では、影響の大きい X-6 ペネ内堆積物及び AWJ 影響範囲にある構造物について、以下に各因子の設定方法について述べる。その他のダストの設定に関する詳細については別紙 1 にまとめる。

#### (1) X-6 ペネ内堆積物

##### (a) ダスト発生源における放射能濃度

X-6 ペネ内の堆積物の放射能濃度については、平成 28 年 6 月に測定した X-6 ペネハッチ前（原子炉建屋側）のコリメートした線量率（ハッチ部合計約 200mSv/h）に基づき評価する。X-6 ペネ内には砂状堆積物やケーブルなどに加え、管内の表面汚染があり、また PCV 内からの線量率寄与が考えられるが、本評価では X-6 ペネハッチ前の線量率は全て砂状堆積物に起因するものと想定した。また、X-6 ペネハッチにより  $\alpha$  線及び  $\beta$  線は遮へいされることから、PCV 内の主たる  $\gamma$  線源である Cs-134, Cs-137 を堆積物中の  $\gamma$  線源として想定した。砂状堆積物は X-6 ペネ内の映像より、堆積物高さはペネ管内径の半分（27cm）、堆積物長さはハッチ内側から 100cm まで堆積しているものと想定した。堆積物の体積は  $1.2 \times 10^5 \text{cm}^3$ 、密度は一般的な土の密度である  $2 \text{g/cm}^3$  とし、堆積物の質量を  $2.4 \times 10^5 \text{g}$  と設定した。この条件で放射能濃度計算を実施した。

平成 31 年 2 月に実施した 2 号機 PCV 内部調査のガイドパイプシールリングのスミアにて、燃料由来の  $\alpha$  核種である Am-241 が検出されており、この Am-241 を含む全  $\alpha$  核種 / Cs-137 放射能比は約 0.8 倍であった。これを踏まえ、X-6 ペネ内の堆積物には、Cs-137 と同量の Am-241 が代表的な  $\alpha$  核種として存在するものと設定した。ただし、PCV 内外部の  $\alpha$  核種の広がり傾向より、 $\alpha$  核種については Cs-137 に比べて PCV 気相中に存在しにくく、PCV 外へは放出されにくい傾向があると考えられる。平成 29 年 5 月に実施した原子炉格納容器ガス管理設備（以下、PCV ガス管理設備）の粒子状フィルタの全  $\alpha$  計測にて全  $\alpha$  核種 / Cs-137 放射能比は約  $10^{-3}$  倍であったことから、PCV から放出されるまでには 1/100 倍に低減されているものと仮定した。

また、Cs 以外の  $\beta$  核種が含まれることを想定して、PCV 内で検出されている Sr-90 を代表的な  $\beta$  核種として考慮する。平成 29 年 2 月に実施した PCV ガス管理設備のドレン水及び粒子状フィルタの分析では、ドレン水から Sr-90/Cs-137 放射能比が約 5 倍、粒子状フィルタから全  $\beta$  核種/Cs-137 放射能比が約 21 倍であったことから、保守的に Sr-90 が Cs-137 の 25 倍存在するものと設定した。

以上のとおり、本評価に用いる X-6 ペネ内堆積物の放射能濃度を表 2 にまとめる。

表 2 X-6 ペネ内堆積物の放射能濃度

	放射能濃度
Cs-134	$2.8 \times 10^6$ Bq/g
Cs-137	$3.5 \times 10^7$ Bq/g
$\alpha$ 核種 (Am-241)	$3.5 \times 10^7$ Bq/g * <sup>1</sup>
$\beta$ 核種 (Sr-90)	$8.8 \times 10^8$ Bq/g

\* 1 PCV 外へ放出されるまでに 1/100 倍に低減されているものと仮定して評価。

(b) ダスト浮遊に寄与するダスト発生源の量

ダスト発生源の量は、2. に記載のダスト浮遊要因に基づき設定した。

X-6 ペネ内堆積物の量は、前項に記載のとおり X-6 ペネ内の映像に基づき  $2.4 \times 10^5$ g とした。

(c) ダスト発生メカニズムに応じた気相移行率

ダストの気相移行率は、2. に記載のダスト浮遊要因に基づき設定した。

X-6 ペネ内の堆積物は、WJ により洗浄し PCV 床面へ落下させる。WJ 洗浄によるダストの気相移行率は、DOE HANDBOOK の「加圧容器/配管からのベント時の飛散率」の液面上もしくは容器全体破損条件の数値から、0.35MPa 以上の水溶液のバウンディング値 0.2% を設定した。実際の WJ は AWJ ほど表面汚染物を細かく破碎し、気相中へ移行させやすくはないものと考えられるが、(a) に記載したとおり X-6 ペネ内のダスト発生源を全て砂状堆積物に設定していることから、AWJ によるケーブル及び CRD レールガイド切断も包絡するよう、この値を採用した。堆積物の PCV 床面への落下によるダストの気相移行率は、DOE HANDBOOK の「粉体の自由落下時」の気相移行率に基づき 1% と設定した。

(2) AWJ 影響範囲にある構造物

(a) ダスト発生源における表面汚染密度

AWJ の影響範囲となる PCV 内の構造物の表面汚染密度は、平成 29 年 1, 2 月に実施した 2 号機 PCV 内部調査におけるペデスタル外の空間線量率の実測値に基づき算出した表 3 の値を用いる（ペデスタル外の空間線量率は PCV 内壁及びペデスタル外壁面の Cs-134 及び Cs-137 の汚染によるものと推定）。

3. (1) (a) に記載したとおり、PCV 内の構造物の汚染表面には、Cs-137 と同量の Am-241 が代表的な  $\alpha$  核種として存在するものと設定し、 $\alpha$  核種については、PCV から放出されるまでには 1/100 倍に低減されているものと仮定した。また、Sr-90 を代表的な  $\beta$  核種として考慮し、保守的に Sr-90 が Cs-137 の 25 倍存在するものと設定した。

以上のとおり、本評価に用いる PCV 内の構造物の表面汚染密度を表 3 にまとめる。

表 3 PCV 内の構造物の表面汚染密度

	表面汚染密度
Cs-134	$4.7 \times 10^8$ Bq/cm <sup>2</sup>
Cs-137	$5.8 \times 10^9$ Bq/cm <sup>2</sup>
$\alpha$ 核種 (Am-241)	$5.8 \times 10^9$ Bq/cm <sup>2</sup> *1
$\beta$ 核種 (Sr-90)	$1.5 \times 10^{11}$ Bq/cm <sup>2</sup>

\* 1 PCV 外へ放出されるまでに 1/100 倍に低減されているものと仮定して評価。

(b) ダスト浮遊に寄与するダスト発生源の表面積

ダスト発生源の表面積は、2. に記載のダスト浮遊要因に基づき設定した。

AWJ 影響範囲にある構造物の汚染表面から剥離する表面積については、AWJ 影響範囲を確認し対象表面積を設定した。定点で AWJ を噴射した場合、1m 以内は AWJ 噴流角（片角）の約 3.4 倍、1m～4m は約 1.7 倍、4m 以遠は距離に応じて減少するとした領域が影響範囲となる。各作業で想定される位置・噴射角度に対してこの影響範囲を適用し、手前の構造物の陰に入らない構造物の表面積を算出した。その結果、AWJ 影響範囲の構造物の汚染表面から剥離する表面積は、当該作業全体で  $4.4 \times 10^5$  cm<sup>2</sup> (1m 以内： $5.9 \times 10^4$  cm<sup>2</sup>, 1m 以遠： $3.8 \times 10^5$  cm<sup>2</sup>)、CRD レール切断時で  $3.3 \times 10^5$  cm<sup>2</sup> (1m 以内： $3.0 \times 10^4$  cm<sup>2</sup>, 1m 以遠： $3.0 \times 10^5$  cm<sup>2</sup>) である。

(c) ダスト発生メカニズムに応じた気相移行率

ダストの気相移行率は、2. に記載のダスト浮遊要因に基づき設定した。

AWJ 影響範囲にある構造物の汚染表面から剥離する場合については、AWJ の有効切断距離を踏まえて設定する。当該作業で使用する AWJ の有効切断距離は約 1m である。このため、1m 以内の AWJ 影響範囲の気相移行率については、AWJ 切断時と同等と見なし 0.2% を

設定した。一方、1m 以遠の気相移行率については、1m 以内に比べ構造物の表面へ付与されるエネルギーが小さいことから、DOE HANDBOOK の「加圧容器/配管からのベント時の飛散率」の液面下の条件の気相移行率のバウンディング値 0.01%を設定した。

#### 4. 放出量評価

当該作業に伴い、PCV 内でダストが浮遊し PCV 内のダスト濃度が現状より上昇する可能性があることから、原子炉格納容器内窒素封入設備（以下、PCV 窒素封入設備）及び PCV ガス管理設備が稼働している通常時と、別添-1 4 と同様に PCV バウンダリ施工箇所開放が生じる異常時について評価を行う。

##### (1) 共通条件

PCV 窒素封入設備からの窒素封入量は令和 2 年 5 月時点で約 20m<sup>3</sup>/h 以下であり、X-6 ペネに接続されるエンクロージャは約 15m<sup>3</sup>/h で窒素封入し約 10m<sup>3</sup>/h で原子炉建屋（以下、R/B）へ排気するため、エンクロージャから約 5m<sup>3</sup>/h のガスが PCV へと供給される。これらを踏まえ、PCV への窒素供給は保守的に 30m<sup>3</sup>/h とする。

PCV から R/B へ漏えいしたダストは、R/B 内で拡散することが想定されるが、本評価では保守的に、X-6 ペネのある R/B1 階北西の小エリア（1 階部の 1/4 区画；825m<sup>3</sup>）に限定されるものとした。また、エンクロージャからの排気先及び R/B から環境への放出元もこの R/B 小エリアとする。

PCV 内及び R/B 内に浮遊・移行したダストは、重力沈降をはじめ、その他沈着や凝集等による低減効果が働くことが考えられる。本評価では重力沈降で低減効果を代表し、1 号機 PCV 内部詳細調査に向けた AWJ 作業時に計測されたダストの低減率を踏まえ、ダストの粒径を 5μm とした場合の低減率を用いる。

本評価では、PCV 気相部容積が小さい方がダスト放出量は大きくなることから、PCV 容積（4240m<sup>3</sup>（ベント管含む））から PCV 下部に蓄積している液相体積（約 47m<sup>3</sup>）を差し引き、PCV 気相部容積を保守的に 4100m<sup>3</sup> とする。

(2) 通常時放出量評価

図2に通常時放出量評価のモデルを示す。

PCV ガス管理設備の排気流量は令和2年5月時点で約 $10\text{m}^3/\text{h}$ であるため、PCVからの排気流量を $10\text{m}^3/\text{h}$ とする。PCV ガス管理設備フィルタの除染係数 (DF) は100とする。

PCV 圧力は令和2年5月時点で $10\text{kPa}$ 未満の正圧に保たれており、PCVからの漏えいはあるものの、ある程度気相部で気密は有しているものと考えられる。このため、PCVからのR/Bへ漏えい経路では、狭隘な漏えい箇所を通過することから、PCV漏えい箇所での捕集効果を見込む。捕集の除染係数は、財団法人原子力発電技術機構の報告書[1]のPCV貫通部の漏えい試験に基づき、10とする。




図2 通常時放出量評価モデル

[1] 財団法人 原子力発電技術機構, 「重要構造物安全評価 (原子炉格納容器信頼性実証事業)に関する総括報告書」, 平成15年3月.

(3) 異常時放出量評価

図3に異常時放出量評価のモデルを示す。

別添-14と同様に、施工箇所の損傷によって大気に開放された場合、差圧分のPCVガスがR/B内に放出されるものと想定し、差圧分の放出容積は保守的に液相がないものとしたPCV容積(4240m<sup>3</sup>)の1割(424m<sup>3</sup>)とする。

施工箇所の損傷によって大気に開放されることを想定するため、PCVガス管理設備での排気及びPCV漏えい箇所での捕集効果は見込まないものとする。

評価対象は、(2)の通常時放出量評価の結果、最も放出量の大きな作業工程であるCRDレール切断作業(表1の②-1)を選定した。




図3 異常時放出量評価モデル (青字は通常時と異なる項目)

## 5. 線量影響評価

大気中へ放出される放射性核種は、R/B から地上放散されるものとし、周辺の公衆に対する放射線被ばくの影響を、実効線量を用いて評価する。

実効線量は、以下に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算する。被ばく経路としては、放射性雲中の核種からの外部被ばくと内部被ばく、地表沈着した核種による外部被ばくと内部被ばくを考慮する。

### (1) 放射性雲中の核種からの $\gamma$ 線の外部被ばく

放射性雲中の核種からの  $\gamma$  線の外部被ばくによる実効線量の評価に用いる式を以下に示す。

$$H_{\gamma} = K \cdot E_{\gamma} / 0.5 \cdot D / Q \cdot Q_R \cdot 1000$$

$H_{\gamma}$  : 放射性雲中の核種からの外部被ばくによる実効線量[mSv]

$K$  : 空気カーマから実効線量への換算係数[Sv/Gy]

$E_{\gamma}$  :  $\gamma$  線の実効エネルギー[MeV]

$D / Q$  : 相対線量[Gy/Bq]

$Q_R$  : 放射性核種の大気放出量（各経路の DF を考慮した合計）[Bq]

### (2) 放射性雲中の核種からの内部被ばく

放射性雲中の核種からの吸入摂取による内部被ばくの実効線量の評価に用いる式を以下に示す。

$$H_I = K_m \cdot R_1 \cdot \chi / Q \cdot Q_R$$

$H_I$  : 放射性雲中の核種からの吸入摂取による内部被ばくの実効線量[mSv]

$K_m$  : 内部被ばく線量換算係数[mSv/Bq]

$R_1$  : 呼吸率[m<sup>3</sup>/s]

$\chi / Q$  : 相対濃度[s/m<sup>3</sup>]

(3) 地表沈着した核種からの外部被ばく

地表沈着した核種からの外部被ばくによる実効線量の評価に用いる式を以下に示す。  
1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。核種の崩壊については保守的に考慮しない。

$$G_{ex} = K_{ex} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot Q_R \cdot T \cdot 1000$$

$G_{ex}$  : 地表沈着した核種からの外部被ばくによる実効線量[mSv]

$K_{ex}$  : 外部被ばく線量換算係数[(Sv/s)/(Bq/m<sup>2</sup>)]

$V$  : 沈降速度[m/s]

$f$  : 残存割合[-]

$T$  : 被ばく時間[s]

(4) 地表沈着した核種からの内部被ばく

地表沈着した核種から再浮遊した核種の吸入摂取による内部被ばくの実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。核種の崩壊については保守的に考慮しない。

$$G_{in} = R_2 \cdot K_{in} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot F \cdot Q_R \cdot T$$

$G_{in}$  : 地表沈着した核種から再浮遊した核種の吸入摂取による内部被ばくの実効線量[mSv]

$R_2$  : 呼吸率[m<sup>3</sup>/s]

$F$  : 再浮遊率[m<sup>-1</sup>]

(5) 相対濃度及び相対線量

相対濃度と相対線量については、本事象では放射性核種は主排気筒より放出されないことから、地上放散を想定する。また、作業期間は月オーダーを要すると想定するため、通常時については年間5回の間欠放出、異常時については短時間放出とする。表4に評価に用いた値を示す。

表4 評価に用いる相対濃度，相対線量

	通常時	異常時
相対濃度	$1.7 \times 10^{-6} \text{ s/m}^3$	$2.0 \times 10^{-5} \text{ s/m}^3$
相対線量	$1.5 \times 10^{-20} \text{ Gy/Bq}$	$2.4 \times 10^{-19} \text{ Gy/Bq}$



## 6. 評価結果

当該作業に伴う放射性核種の放出量及び敷地境界での実効線量について評価した結果は表 5、6 のとおりであり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。

表 5 アクセスルート構築作業に伴い放出される放射性核種の放射エネルギー及び敷地境界での実効線量評価結果（通常時）

	通常時
Cs-134 放出量	約 $1.6 \times 10^7$ Bq
Cs-137 放出量	約 $1.9 \times 10^8$ Bq
$\alpha$ 核種 (Am-241) 放出量	約 $1.9 \times 10^6$ Bq
$\beta$ 核種 (Sr-90) 放出量	約 $4.8 \times 10^9$ Bq
敷地境界実効線量	約 $8.0 \times 10^{-4}$ mSv

表 6 アクセスルート構築作業に伴い放出される放射性核種の放射エネルギー及び敷地境界での実効線量評価結果（異常時）

	異常時 (②-1 CRD レール切断作業)
Cs-134 放出量	約 $2.1 \times 10^8$ Bq
Cs-137 放出量	約 $2.7 \times 10^9$ Bq
$\alpha$ 核種 (Am-241) 放出量	約 $2.7 \times 10^7$ Bq
$\beta$ 核種 (Sr-90) 放出量	約 $6.7 \times 10^{10}$ Bq
敷地境界実効線量	約 $1.3 \times 10^{-1}$ mSv

以上

2号機原子炉格納容器内部詳細調査 アクセスルート構築作業時の影響評価についての  
補足説明資料

1. はじめに

本書は、別添-15「2号機原子炉格納容器内部詳細調査 アクセスルート構築作業時の影響評価について」(以下、本文)を補足するものである。

2. 各作業におけるダスト浮遊量の評価方法

各作業について、放射性ダスト(以下、ダスト)の浮遊量は以下のように計算する。

$$\begin{aligned} \text{ダスト浮遊量} &= \text{ダスト発生源の放射能濃度[Bq/g]} \text{ (または表面汚染密度[Bq/cm}^2\text{])} \\ &\times \text{ダスト浮遊に寄与するダスト発生源の量[g]} \text{ (または表面積[cm}^2\text{])} \\ &\times \text{ダスト発生メカニズムに応じた気相移行率[-]} \end{aligned}$$

本章では、ダスト浮遊に寄与するダスト発生源の量(または表面積)及びダスト発生メカニズムに応じた気相移行率について補足説明する。また、ダスト発生メカニズムに応じた気相移行率については、「Department of Energy, "DOE HANDBOOK: AIRBORNE RELEASE FRACTIONS/RATES AND RESPIRABLE FRACTIONS FOR NONREACTOR NUCLEAR FACILITIES Volume I - Analysis of Experimental Data", DOE-HDBK-3010-94, December, 1994 Reaffirmed 2013」(以下、DOE HANDBOOK)に基づき設定した。

2.1 X-6 ペネ内堆積物の堆積物量及び気相移行率

X-6 ペネ内の堆積物については、ウォータージェット(以下、WJ)による洗浄及び堆積物の原子炉格納容器(以下、PCV)床面への落下によりダストが浮遊することを想定する。堆積物量及び気相移行率については、本文記載のとおりを設定し、別表(1)-1のとおりとした。

別表(1)-1 X-6 ペネ内堆積物の堆積物量及び気相移行率

作業ステップ	浮遊 要因	落下先	落下 高さ (cm)	堆積物量 (g)	気相 移行率 (-)
① X-6 ペネ内					
①-1 X-6 ペネ堆積物 洗浄／落下	WJ 洗浄	—		2.4×10 <sup>5</sup>	0.2%
	落下	PCV 床面	526		1% ※1

※1 : 堆積物落下に伴う気相移行率は、落下高さ、落下物重量及び落下物の密度に依存する。  
 堆積物の密度は線源強度設定における想定密度 2g/cm<sup>3</sup>とした。  
 また、包絡値とするためのファクターとして2倍を設定した。

## 2.2 AWJ 影響範囲にある構造物の汚染表面から剥離する表面積及び気相移行率

アブレシブウォータージェット（以下、AWJ）影響範囲にある構造物の汚染表面から剥離する表面積及び気相移行率については、本文記載のとおりを設定し、別表(1)-2 のとおりとした。

別表(1)-2 AWJ 影響範囲にある構造物の汚染表面から剥離する表面積  
及び気相移行率

作業ステップ	切断対象物	AWJ 影響表面積 (cm <sup>2</sup> )		気相移行率(-)		
		1 m 以内	1 m 以遠	1 m 以内	1 m 以遠	
① X-6 ペネ内						
①-1 X-6 ペネ堆積物 洗浄/落下		— (AWJ 施工なし)				
①-2 ケーブル 切断/落下	ケーブル	2.3×10 <sup>4</sup>	8.5×10 <sup>4</sup>	0.2 %	0.01 %	
①-3 レールガイド 切断/落下	レールガイド					
② PCV 内						
②-1 CRD レール切断作業	②-1-1 CRD レール 切断/落下	CRD レール	3.0×10 <sup>4</sup>	3.0×10 <sup>5</sup>	0.2 %	0.01 %
	②-1-2 ガイドピン 切断/落下	ガイドピン				
	②-1-3 CRD レール上 グレーチング 切断/落下	CRD レール上 グレーチング				
②-2	CRD レール 吊り治具 切断/落下	CRD レール 吊り治具	4.4×10 <sup>3</sup>	5.0×10 <sup>2</sup>		
②-3	電線管 切断/落下	電線管	1.5×10 <sup>3</sup>	— (該当なし)		

### 2.3 AWJ 切断欠損部の表面積及び気相移行率

X-6 ペネ内のケーブル及びレールガイドの AWJ 切断については、前段作業である X-6 ペネ堆積物洗浄／落下において表面の汚染が除去されることを想定し、切断に伴うダスト浮遊を考慮しない。

PCV 内干渉物の AWJ 切断においては、切断による欠損部表面からのダストの浮遊を想定する。AWJ による欠損部の表面積は、CAD を用いて切断長さを読み取り、それに切断幅を乗じて算出する。切断幅は、AWJ による鋼材の切断試験における実績から、2 cm とする。気相移行率は、DOE HANDBOOK の「加圧容器/配管からのベント時の飛散率」の液面上もしくは容器全体破損条件の数値から、0.35MPa 以上の水溶液のバウンディング値 0.2%を設定した。算出した AWJ 切断欠損部の表面積及び気相移行率を別表(1)-3 にまとめる。

別表(1)-3 AWJ 切断欠損部の表面積及び気相移行率

作業ステップ		切断対象物	切断による 欠損面積 (cm <sup>2</sup> )	気相 移行率 (%)
① X-6 ペネ内				
①-1 X-6 ペネ堆積物 洗浄／落下		— (切断なし)	— (切断なし)	
①-2 ケーブル 切断／落下		ケーブル	— (考慮せず) ※1	
①-3 レールガイド 切断／落下		レールガイド		
② PCV 内				
②-1 CRD レール 切断作業	②-1-1 CRD レール 切断／落下	CRD レール	1.9×10 <sup>3</sup>	0.2 %
	②-1-2 ガイドピン 切断／落下	ガイドピン	4.6×10 <sup>1</sup>	
	②-1-3 CRD レール上グレーチング 切断／落下	CRD レール上 グレーチング	1.5×10 <sup>3</sup>	
②-2 CRD レール吊り治具 切断／落下		CRD レール吊り治具	1.7×10 <sup>2</sup>	
②-3 電線管 切断／落下		電線管	1.4×10 <sup>2</sup>	

※1：前段作業である X-6 ペネ堆積物洗浄／落下において表面の汚染が除去されることを想定し、切断に伴う浮遊は考慮しない。

## 2.4 切断片落下時のダスト発生源の表面積と気相移行率

### 2.4.1. 落下物からの浮遊

表面の汚染した切断片が落下する場合、表面付着物の一部が浮遊することが想定される。落下する切断片の表面積は CAD を用いて算出した。グレーチングについては、グレーチングを平板であるとして読み取った表面積の 2 倍と設定した。

切断対象物の材質は多くの場合金属であるが、切断対象物表面には堆積物が付着していることが想定される。このため、切断片の落下時の気相移行率としては、DOE HANDBOOK で与えられている「非金属又は複合固体の自由落下時」の気相移行率に基づき設定した。算出した落下物の表面積及び気相移行率を別表(1)-4 にまとめる。

### 2.4.2. 被衝突物からの浮遊

切断片が落下すると PCV 下部グレーチングまたは PCV 床面に衝突する。これら被衝突物も表面汚染があると考えられることから、被衝突物からもダストが浮遊する可能性がある。被衝突物からの浮遊量は、落下物からの浮遊量を基準に想定する。対象がグレーチングの場合、前項のとおり平板であるとして読み取った表面積の 2 倍と設定することに基づき、下記に示す落下物と被衝突物の組み合わせにより被衝突物からの浮遊量を想定した。

#### 被衝突物からの浮遊量 (落下物からの浮遊量基準)

落下物；グレーチング以外／被衝突物；グレーチング以外の場合：落下物の 1 倍  
落下物；グレーチング / 被衝突物；グレーチング の場合：落下物の 1 倍  
落下物；グレーチング以外／被衝突物；グレーチング の場合：落下物の 2 倍  
落下物；グレーチング / 被衝突物；グレーチング以外の場合：対象なし

### 2.4.3. 切断片落下時のダスト浮遊量の補正係数

上述のとおり、切断片落下時には、落下物と被衝突物からダストの浮遊を想定することから、落下物のダスト浮遊量に落下物及び被衝突物を考慮した補正係数を乗じて、切断片落下時のダスト浮遊量を評価した。落下物及び被衝突物を考慮した補正係数を別表(1)-4 にまとめる。

別表(1)-4 切断片落下時のダスト発生源の表面積と気相移行率


作業ステップ	落下物	落下先 (被衝突物)	落下 高さ (cm)	落下物 表面積 (cm <sup>2</sup> )	気相 移行率 ※1 (-)	落下物及び 被衝突物を 考慮した 補正係数 (-)	
① X-6 ペネ内							
①-1 X-6 ペネ堆積物 洗浄/落下	— (切断片なし)						
①-2 ケーブル 切断/落下	ケーブル 切断片	PCV 下部 グレーチング	119	4.5×10 <sup>4</sup>	3.0×10 <sup>-5</sup>	2 <sup>※2</sup> (落下物:0 + 被衝突物:2)	
①-3 レールガイド 切断/落下	レールガイド 切断片			2.0×10 <sup>3</sup>		2 <sup>※2</sup> (落下物:0 + 被衝突物:2)	
② PCV 内							
②-1 CRD レール切断作業	②-1-1 CRD レール 切断/落下	CRD レール 切断片	105	7.0×10 <sup>3</sup>	3.0×10 <sup>-5</sup>	3 (落下物:1 + 被衝突物:2)	
	②-1-2 ガイドピン 切断/落下	ガイドピン 切断片		3.6×10 <sup>2</sup>		3 (落下物:1 + 被衝突物:2)	
	②-1-3 CRD レール上 グレーチング 切断/落下	CRD レール上 グレーチング 切断片		9.0×10 <sup>3</sup>		2 (落下物:1 + 被衝突物:1)	
②-2	CRD レール 吊り治具 切断/落下	CRD レール 吊り治具 切断片	PCV 床面	416	6.6×10 <sup>3</sup>	9.0×10 <sup>-5</sup>	2 (落下物:1 + 被衝突物:1)
②-3	電線管 切断/落下	電線管 切断片	PCV 床面	463	2.1×10 <sup>3</sup>	1.0×10 <sup>-4</sup>	2 (落下物:1 + 被衝突物:1)

※1：切断片落下に伴う気相移行率は、落下高さ、落下物の密度に依存する。複合固体の密度として保守的にUO<sub>2</sub>の密度を用いて算出。

※2：ケーブル及びレールガイドに付着した放射性物質は前段の作業で洗浄されることを想定するため、落下物からの浮遊は想定しない。

3. ダスト放射エネルギーの移行評価式

評価区画を別図(1)-1に、評価に用いる定数一覧を別表(1)-5に示す。区画①～④に対して、ダスト放射エネルギーの移行評価式を立て、放出量の評価を行った。



※原子炉格納容器ガス管理設備（以下、PCVガス管理設備）

別図(1)-1 評価区画図



別表(1)-5 評価に用いる定数一覧

定数		通常時	異常時
$V_{PCV}$	: PCV 体積 (m <sup>3</sup> )	4100	
$V_{RB}$	: R/B 小エリア体積 (m <sup>3</sup> )	825	
$F_1$	: PCV ガス管理設備排気流量 (m <sup>3</sup> /h)	10	0
$F_2$	: PCV から R/B 小エリアへの漏えい流量 (m <sup>3</sup> /h)	20	30
$F_3$	: R/B 小エリアから環境への漏えい流量 (m <sup>3</sup> /h)	30	40
$\lambda_{PCV,d}$	: PCV 内の沈降による除去速度 (1/h)	$2.01 \times 10^{-1}$	
$\lambda_{RB,d}$	: R/B 小エリア内の沈降による除去速度 (1/h)	$1.36 \times 10^0$	
$DF_{leak}$	: PCV 漏えい箇所での捕集効果 (-)	10	1
$DF_{fil}$	: PCV ガス管理設備フィルタ DF (-)	100	

① PCV 内浮遊放射エネルギー  $AG_{PCV}$  (Bq) [区画①]

PCV 内浮遊放射エネルギーの評価にあたっては、各作業による PCV 内への浮遊、PCV ガス管理設備による排気、R/B 小エリアへの漏えい及び PCV 内での沈降を考慮する。PCV 内で浮遊するダストの量は、各作業で想定されるダストの全てが一度に浮遊するものとする。

$$\frac{dAG_{PCV}}{dt} = - \left( \lambda_{PCV,d} + \frac{F_1 + F_2}{V_{PCV}} \right) \cdot AG_{PCV}$$

② R/B 小エリア内浮遊放射エネルギー  $AG_{RB}$  (Bq) [区画②]

R/B 小エリア内浮遊放射エネルギーの評価にあたっては、PCV 漏えい箇所を通じた PCV 内浮遊放射エネルギーの R/B 小エリアへの漏えい、R/B 小エリア内での沈降及び R/B 小エリアから環境への漏えいを考慮する。なお、R/B 排気設備による排気については見込まないものとする。

$$\frac{dAG_{RB}}{dt} = \frac{F_2}{V_{PCV} \cdot DF_{leak}} \cdot AG_{PCV} - \left( \lambda_{RB,d} + \frac{F_3}{V_{RB}} \right) \cdot AG_{RB}$$

③ PCV ガス管理設備からの放出放射エネルギー  $R_{PGT}$  (Bq) [区画③]

$$\frac{dR_{PGT}}{dt} = \frac{F_1}{V_{PCV} \cdot DF_{fil}} \cdot AG_{PCV}$$

④ R/B 小エリアからの漏えいによる放出放射エネルギー  $R_{RB}$  (Bq) [区画④]

$$\frac{dR_{RB}}{dt} = \frac{F_3}{V_{RB}} \cdot AG_{RB}$$

以上の方程式を解き、環境への放出放射エネルギー  $Q_R$  (Bq) を評価した。

放出放射エネルギー

$$Q_R = R_{PGT} + R_{RB}$$

4. 線量影響評価結果の内訳

各作業及びダスト浮遊要因毎の敷地境界での実効線量（通常時）の内訳を別表(1)-6に示す。また、最も放出量の大きな作業工程である CRD レール切断作業（本文表 1 の②-1）時にバウンダリ施工箇所開放が生じた場合の敷地境界での実効線量（異常時）の内訳を別表(1)-7に示す。

別表(1)-6 通常時の敷地境界での実効線量の内訳

	合計 (mSv)	内訳 (mSv)			
		洗浄または 切断による ダスト浮遊	切断片の 落下による ダスト浮遊	AWJ 影響範囲の 表面剥離による ダスト浮遊	
①X-6 ペネ内					
①-1 X-6 ペネ堆積物	$7.3 \times 10^{-5}$	$1.2 \times 10^{-5}$	$6.1 \times 10^{-5}$	—	
①-2 ケーブル	$2.4 \times 10^{-4}$	—	$1.2 \times 10^{-5}$	$2.3 \times 10^{-4}$	
①-3 レールガイド		—	$5.1 \times 10^{-7}$		
②PCV 内					
②-1 CRD レール 切断作業	$4.2 \times 10^{-4}$	②-1-1 CRD レール	$1.6 \times 10^{-5}$	$2.7 \times 10^{-6}$	$3.9 \times 10^{-4}$
		②-1-2 ガイドピン	$3.9 \times 10^{-7}$	$1.4 \times 10^{-7}$	
		②-1-3 CRD レール上 グレーチング	$1.3 \times 10^{-5}$	$2.3 \times 10^{-6}$	
②-2 CRD レール吊り治具	$4.4 \times 10^{-5}$	$1.4 \times 10^{-6}$	$5.1 \times 10^{-6}$	$3.8 \times 10^{-5}$	
②-3 電線管	$1.6 \times 10^{-5}$	$1.2 \times 10^{-6}$	$1.8 \times 10^{-6}$	$1.3 \times 10^{-5}$	
合計	$8.0 \times 10^{-4}$	$4.4 \times 10^{-5}$	$8.5 \times 10^{-5}$	$6.7 \times 10^{-4}$	

別表(1)-7 異常時の敷地境界での実効線量の内訳（PCV バウンダリ施工箇所開放）

	合計 (mSv)	内訳 (mSv)			
		洗浄または 切断による ダスト浮遊	切断片の 落下による ダスト浮遊	AWJ 影響範囲の 表面剥離による ダスト浮遊	
②-1 CRD レール 切断作業	$1.3 \times 10^{-1}$	②-1-1 CRD レール	$4.9 \times 10^{-3}$	$8.3 \times 10^{-4}$	$1.2 \times 10^{-1}$
		②-1-2 ガイドピン	$1.2 \times 10^{-4}$	$4.2 \times 10^{-5}$	
		②-1-3 CRD レール上 グレーチング	$4.1 \times 10^{-3}$	$7.1 \times 10^{-4}$	
合計	$1.3 \times 10^{-1}$	$9.1 \times 10^{-3}$	$1.6 \times 10^{-3}$	$1.2 \times 10^{-1}$	

以上

## 2号機テレスコピック式試験的取り出し装置による試験的取り出しにおける 具体的な安全確保策等

2号機テレスコピック式試験的取り出し装置による試験的取り出しにおいて、措置を講ずべき事項等の規制基準を満たすために必要な対策・具体的な安全確保策を定め、実施する。

### 1. V. 燃料デブリの取り出し・廃炉のために措置を講ずべき事項

#### (1) 未臨界の維持

テレスコピック式試験的取り出し装置（以下、テレスコ式試験的取り出し装置）による試験的取り出しは、原子炉格納容器（以下、PCV）より取り出す燃料デブリの量を少量に制限することで未臨界を維持する。

試験的取り出しにおいては、数 g の量を数回取り出すことを予定している。2号機に装荷されていた燃料の U-235 ペレット最高濃縮度（未照射）は 4.9wt%であり、臨界の最小質量に対して試験的取り出しで扱う量は臨界管理上問題とならない量となる。

PCV 内に残存する堆積物についてはペDESTAL底部に広く堆積していることを確認しており、試験的取り出しで先端治具にて燃料デブリを採取する量及び範囲は、堆積物全体に対して相対的に十分小さい量及び範囲であり、試験的取り出しにより堆積物の形状変化は生じないことから、未臨界状態に影響を与えるものではない。

また、現在、臨界検知のために原子炉格納容器ガス管理設備のガス放射線モニタによる Xe-135 濃度監視を実施しているが、試験的取り出し中も本監視を継続し、核燃料物質を含む燃料デブリが臨界に至った場合または臨界の可能性が認められた場合には、原子炉圧力容器・格納容器ホウ酸水注入設備によりホウ酸水を注入する。

先端治具の設計においては、1回の燃料デブリの取り出し量が数 g 以下となる設計とし、表－1に示す金ブラシ方式とグリッパ方式を採用することにより燃料デブリの取り出し量を制限する。

表－1 先端治具の仕様

方式	概要
<p>金ブラシ方式</p> <p>小石状・粒状の燃料デブリを採取</p>	<p>先端の金ブラシにてPCV内の燃料デブリを絡めとり採取する</p> <p>耐放射線カメラ LED照明 複合ケーブル カウンターウェイト カバー 金ブラシ</p>
<p>グリップ方式</p> <p>小石状の燃料デブリを採取</p>	<p>グリップにてPCV内の燃料デブリを把持して採取する</p> <p>耐放射線カメラ 複合ケーブル カウンターウェイト LED照明 グリップ</p>

注) 今後の検証作業により変更の可能性有

金ブラシ方式における模擬燃料デブリ採取試験の結果を表－2に示す。鉛粒径 $\phi$ 2.0 mmの時に最大 1.57 g，試験全体の平均値は 0.38 g となることから，最大 3g を超えることはない設計である。

表－2 模擬燃料デブリ採取試験結果

鉛粒径 (mm)		$\phi$ 0.35	$\phi$ 1.0	$\phi$ 2.0	粒径 混合
金ブラシ 方式	最大値	0.15g	0.56g	1.57g	0.65g
	試験回数	14	14	14	3
	平均値	0.09g	0.33g	0.68g	0.61g
	最大値：1.57g 試験回数 45回 平均値：0.38g				

グリップ方式の模擬燃料デブリ試験結果は，鉛粒径 $\phi$ 4～6 mm及び形状が単一でない砂利（粒長：4～6mm（目標採取サイズ），7mm～11mm（計画量を超えるサイズ））に対し，目標採取サイズの模擬燃料デブリを1粒把持可能であることを確認している。燃料デブリが全量燃料成分と仮定した場合，直径8mm未満の球であれば3g未満となることから，本方式においては燃料デブリ採取時に把持した対象の大きさをカメラにて確

認し、8 mm未満の球に相当することを確認することにより、最大 3g を超えずに採取する。

(2) 原子炉格納容器の止水


PCV 内の燃料デブリの取り出しはテレスコ式試験的取り出し装置の先端に取り付けた表-1 に示す先端治具で行うため、水位を上昇させる必要がない。また、取り出しに伴う PCV への注水量の変更を行わないため、取り出しによる水位の変化は生じない。

以上より、試験的取り出し時における PCV の止水は不要である。

(3) 取り出し時の安全、飛散防止及び遮蔽への適合方針

取り出しは可能な限り遠隔作業とすることで、取り出し時の安全を確保する。また閉じ込め機能を維持した状態で、燃料デブリを取り出すことで飛散防止を図る。エンクロージャ内から燃料デブリを取り出す際には、エンクロージャ内にて事前に線量率を計測した後、運搬用ボックスに収納する。その後、エンクロージャの側面ハッチを開放して運搬用ボックスを取り出し、DPTE コンテナに収納後、グローブボックスまで運搬する。

以下に、DPTE コンテナ収納までの作業フローを示す。DPTE コンテナ収納後の作業フローについては、添付資料-8 に示す取り出し作業フローと同じとなる。



図ー1 テレスコ式試験的取り出し装置による試験的取り出しの作業フロー※  
 ※現場状況及びモックアップを踏まえて、適切に変更する可能性有

作業時の安全の観点より、試験的取り出しについては、可能な限り遠隔作業とすることで、被ばく低減を図る。作業員が取り出した燃料デブリに接近する際には事前に線量率を測定するとともに、接近する際は必要に応じ仮設遮へいを活用し作業員の被ばく低減を図る。

具体的には、テレスコ式試験的取り出し装置の挿入及び引き抜きに際して必要となる機器の接続及び取り外し作業時は、エンクロージャ後方に遮へい体を設置することで、作業時の被ばく低減を図る。また挿入前に、汚染拡大防止の観点からハウス等の汚染拡大防止措置を実施する。機器の接続及び取り外し作業及びエンクロージャからの運搬用ボックス取り出し作業以外の作業については、遠隔作業とすることで被ばく低減を図る。

実際の作業に当たっては、管理値を定めて線量管理を行うとともに、特定の作業班に被ばくが集中しないよう、作業手順を踏まえた作業班の割り当て及び習熟訓練を踏まえた最適化を図る。加えて、実際の作業において特定の作業員若しくは作業班に

被ばくが多く確認され、管理値を超えた場合、原因について分析及び評価するとともに、体制や作業割り当ての見直し等により特定の作業員若しくは作業班へ被ばくが集中しないよう管理を行う。

燃料デブリをエンクロージャまで取り出した際は線量率測定を行い、後段の作業を行う作業員の安全を確保する。基準線量率を超える場合には、PCV内へ燃料デブリを戻す。

飛散防止の観点より、燃料デブリのエンクロージャまでの取り出しは閉じ込め機能を有するエンクロージャ及びガイドパイプにてバウンダリを維持した状態で実施する。またエンクロージャから燃料デブリを取り出す際には、汚染拡大防止策を実施することで作業員の安全を確保する。

具体的には、エンクロージャの大気置換等で発生する排気はフィルタにて粒子状の放射性物質の除去を行い、放射性ダスト（以下、ダスト）の濃度をモニタリングしながら原子炉建屋内に排気することで、汚染拡大を防止する。

機器の摺動部からの漏えい対策として、局所排風機によりハウス内及び摺動部近傍からダストを回収し、フィルタにてダストを除去し、その濃度をモニタリングしながら原子炉建屋内に排気することで、汚染拡大防止を図る。また必要に応じて、原子炉建屋内で追加の一時的な入退域管理を実施することで、汚染拡大の防止を図る。

側面ハッチを開放して運搬用ボックスを取り出す際は、運搬用ボックスの蓋を側面ハッチ開放前に取り付けるとともに、開放する側面ハッチに汚染拡大防止用ハウス設置等の措置を実施する。また、運搬用ボックスは養生した状態で取り出すことにより、汚染拡大防止を図り、作業員の安全を確保する。

DPTE コンテナ収納後の作業は添付資料－8の作業と同じとする。

またエンクロージャ周辺の作業エリアはダストモニタホース、連続ダストモニタを設置し、汚染拡大防止を目的としたダスト監視を実施する。

作業中にモニタリングしているダスト濃度の有意な上昇を検知した場合は、当該作業を一時中断した上で状況を確認し、必要に応じて対策を実施した上で作業する。

遮へいの活用として、テレスコ式試験的取り出し装置の挿入及び引き抜きに際して必要となる機器の接続及び取り外し作業時は、エンクロージャ後方に遮へい体等を設置することで、作業時の被ばく低減を図る。また必要に応じて、仮設遮へい及び鉛毛マット等を使用することで作業員の被ばく低減を図る。

#### (4) 冷却及び貯蔵

試験的取り出しで採取する燃料デブリの量は冷却への対策を講じる必要のない少量とする。



取り出した燃料デブリは貯蔵せず、取り出しの都度、構外分析施設へ輸送する。

(5) 1号炉から4号炉の廃炉をできる限り速やかにかつ安全に実現するための対応

燃料デブリの取り出しはこのリスク低減に資するものであるが、不確かさも内在している作業である。2号機の試験的取り出しは、初めての燃料デブリ取り出しであり、作業を通して得られる情報、経験等は今後の燃料デブリ取り出しを安全かつ確実に行うために活用するものである。

(6) 災害防止への対応

試験的取り出しで想定される災害は燃料デブリの臨界、作業員の被ばく、火災、燃料デブリの漏えい、水素爆発が想定される。これら想定される災害に対して適切な対策を講じ、災害を防止する。

燃料デブリの臨界については1.(1)に記載の通り、試験的取り出しの採取量を少量に制限することで、未臨界を維持する。

作業員の被ばくについては1.(3)及び2.(8)に記載の通り、必要な対策を実施し、作業員の被ばく低減を図る。

火災については2.(13)に記載の通り、本作業において火気作業はないが、実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用することで、火災の発生を防止する。

燃料デブリの漏えいについては1.(3)に記載の通り、PCV内部における取り出し時は閉じ込め機能を有するエンクロージャ及びガイドパイプにてバウンダリを維持した状態で実施し、エンクロージャからグローブボックスへ輸送する際には適切な漏えい防止策を実施する。

水素爆発については、燃料デブリが長時間密封されて容器内に水素が充満する可能性があるのは、グローブボックスからの搬出後の構外輸送容器内の収納期間であることから、試験的取り出し時の水素爆発の可能性は極めて小さい。

2. その他「Ⅱ. 設計、設備について措置を講ずべき事項」のうち、2号機テレスコピック式試験的取り出し装置における試験的取り出しにおいて適合する必要がある項目

(1) 原子炉格納施設雰囲気監視等

2号機 PCV 内部におけるテレスコピック式試験的取り出し装置による燃料デブリの試験的取り出しは、燃料デブリの加工を行わないことから、ダストの発生量は極めて少ないと想定している。

試験的取り出しにおいて先端治具にて燃料デブリを採取する量及び範囲は、堆積物全体に対して相対的に十分小さい量及び範囲で、堆積物の形状変化は生じないことから、未臨界状態に影響を与えるものではない。

具体的には、2号機 PCV 内部の燃料デブリ試験的取り出しは、表-1に記載した先端治具を使用し、2019年のPCVペDESTAL底部堆積物接触調査と同様に、燃料デブリの加工は行わないことから、ダスト発生量は極めて少ないと想定している。

また、現在、臨界検知のために原子炉格納容器ガス管理設備のガス放射線モニタによるXe-135濃度監視を実施しているが、試験的取り出し中も本監視を継続し、緊急時には原子炉圧力容器・格納容器ホウ酸水注入設備によりホウ酸水を注入する。

(2) 電源の確保

試験的取り出しで使用する装置のうち、安全機能として閉じ込め機能を有する装置は必要な電源を受電可能とする。

試験的取り出し時にはダストの発生が少ないこと、未臨界であることを確認しながら、PCV内作業、原子炉建屋内作業を実施する。

エンクロージャ及びガイドパイプのバウンダリ維持には電源を必要としないため、非常用電源は考慮しない。

原子炉建屋内作業時は作業エリアに連続ダストモニタを設置し、ダストを監視する。電源が喪失し、連続ダストモニタが使用できない状況下において監視する場合は、バッテリー型のコードレスダストサンプラを用いてダスト濃度を測定することで監視する。

(3) 電源喪失に対する設計上の考慮

試験的取り出しはバウンダリ維持機能に電源は不要な設計とし、全交流電源喪失時において原子炉圧力容器、PCV内への冷却機能及びバウンダリ機能に影響を与えない設計とする。

(4) 放射性固体廃棄物の処理・保管・管理

試験的取り出し終了後、使用した装置に対し汚染が拡大しないよう適切な養生を行った上で撤去する。撤去作業に当たっては、「Ⅲ 特定原子力施設の保安」に記載している放射性廃棄物等の管理や放射線防護及び管理等に則り作業する。撤去する装置は瓦礫類として1F構内に一時保管する。当該瓦礫類は廃棄物発生量の計画には反映済みであり必要な保管容量は確保されている。

(5) 放射性液体廃棄物の処理・保管・管理

試験的取り出しでは、PCV内の水は採取しない設計とする。

(6) 放射性気体廃棄物の処理・管理

試験的取り出しで気体廃棄物を発生させる作業は、PCV内、エンクロージャ内、ガ

イドパイプ摺動時及び運搬用ボックスの取り出しにおける作業であり、それぞれで以下の措置を実施することにより放出される放射性物質の低減を図る。

- ・PCV 内作業

試験的取り出し時の PCV 内における気体廃棄物は、既設の原子炉格納容器ガス管理設備において処理を行う。

- ・エンクロージャ内作業

エンクロージャから気体を排気する際は、HEPA フィルタを設置した排気系統より原子炉建屋内に排気する。排気時には連続ダストモニタを設置し、排気エリアのダスト濃度を監視する。

- ・ガイドパイプ摺動時

ガイドパイプ摺動時には、摺動前にエンクロージャ後方に後方ハウスを設置するとともに、摺動箇所近傍に局所排風機の吸気口を配置することで気体の回収を行い、HEPA フィルタを設置した排気系統により原子炉建屋内に排気する。排気時には連続ダストモニタを設置し、排気エリアのダスト濃度を監視する。また摺動時における近傍エリア及び後方ハウスへの入域前には連続ダストモニタにより、ダスト濃度を監視する。

- ・運搬用ボックスの取り出し作業

エンクロージャ内作業と同様に、HEPA フィルタを設置した排気系統より原子炉建屋内に排気しながら作業する。排気時には連続ダストモニタを設置し、排気エリアのダスト濃度を監視する。

(7) 放射性物質の放出抑制等による敷地周辺の放射線防護等

試験的取り出しでは PCV 内で燃料デブリの加工を行わず、ダストの発生量が極めて少ないため、周辺の公衆に対して放射線被ばくのリスクを与えるものではない。

アクセスルート構築作業時の影響評価結果（実施計画 V 添付資料-7 別添-14）は  $8.0 \times 10^{-4} \text{mSv}$  である。試験的取り出しは表-1 に記載した装置を使用し、燃料デブリの加工を行わないことから、ダスト発生量はアクセスルート構築作業時と比べて極めて小さく、周辺の公衆に対してアクセスルート構築作業時を超える放射線被ばくのリスクを与えるものではない。

(8) 作業員の被ばく線量の管理等

作業員の被ばく線量の低減及び汚染拡大防止として、「1. (3) 取り出し時の安全、

飛散防止及び遮蔽への適合方針」の措置を実施する。

またモックアップ及び習熟訓練により、作業時間を短縮することで被ばく低減を図る。

(9) 緊急時対策

緊急時の避難指示は緊急放送により周知するが、緊急放送が聞こえるエリアにある原子炉建屋外の現場指揮所の作業員から、緊急放送が聞こえないエリアである原子炉建屋内の作業員に対して、作業のために設置した仮設通信設備もしくは携帯電話等の通話装置により避難を指示する。通話装置が使用できない場合には、連絡要員が原子炉建屋に出向し、原子炉建屋内の作業員に避難を指示する。

(10) 準拠規格及び基準に対する設計上の考慮

安全機能を有する構築物、系統及び機器は、設計、材料の選定、製作及び検査について、それらが果たすべき安全機能の重要度を考慮して適切と認められる規格及び基準によるものとする。

テレスコ式試験的取り出し装置のエンクロージャ及びガイドパイプは「JIS B 8265:2017 日本産業規格 圧力容器の構造—一般事項 (2017年版)」に準拠した耐圧確認を工場にて実施、「JIS Z 2332:2012 日本産業規格 圧力変化による漏れ試験方法 (2012年版)」に準拠した漏えい確認を現地にて実施することで、著しい漏えいがないことで閉じ込め機能を有することを確認する。

エンクロージャ及びガイドパイプからの許容漏えい量については、周辺の公衆及び作業員に対し著しい放射線被ばくのリスクを与えない量として $1\text{m}^3/\text{h}$ とする。

(11) 自然現象に対する設計上の考慮

a. 地震

閉じ込め機能を有する装置は2022年11月16日の原子力規制委員会で示された「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における耐震クラス分類と地震動の適用の考え方」を踏まえ、閉じ込め機能が喪失した場合における公衆への放射線影響より耐震クラスを設定する。

テレスコ式試験的取り出し装置のエンクロージャ及びガイドパイプは、上記の考え方を踏まえて、その安全機能が喪失した場合における公衆への放射線影響を確認することで耐震クラスを決定している。

被ばく評価においては、エンクロージャ内に燃料由来の燃料デブリが3g存在し、かつX-6ペネ接続構造の隔離弁が開の状態で行った。その結果は約 $3\mu\text{Sv}$ であり、公衆への放射線影響が $50\mu\text{Sv}$ 以下となることを確認していることから、耐震クラスはCクラスとする。具体的には、エンクロージャ及びガイドパイプは、耐

震Cクラスに要求される地震力に十分耐えられる設計とする。

耐震設計は、措置を講ずべき事項及び、2021年9月8日の原子力規制委員会で示された耐震設計の考え方(2022年11月16日及び2023年6月19日一部改訂)に適合する設計とする。

また、必要に応じて「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及びその解釈等の規制基準、関連審査ガイド、民間規格等を参考にする。

適用する規格としては、既に認可された工事計画及び実施計画で適用実績がある規格のほか、最新の規格基準についても技術的妥当性及び適用性を確認した上で適用可能とする。なお、規格基準に規定のない評価手法等を用いる場合は、既往の研究等において試験、解析等により妥当性が確認されている手法、設定等について、適用条件、適用範囲に留意し、その適用性を確認した上で用いる。

設計用地震力の算定は以下の方法による。

(ア) 静的地震力

静的地震力は、Cクラスの施設に適用することとし、以下の地震層せん断力係数  $C_i$  及び震度に基づき算定するものとする。

i. 機器

静的地震力は、耐震Cクラスのため水平地震力のみを考慮とし、地震層せん断力係数  $C_i$  に耐震Cクラスに応じた係数を乗じたものを水平震度とし、当該水平震度を20%増した震度より求めるものとする。

水平地震力は、地震層せん断力係数  $C_i$  に、次に示す施設の耐震クラスに応じた係数を乗じ、更に当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。

Cクラス 1.0

ここで、地震層せん断力係数  $C_i$  は、標準せん断力係数  $C_0$  を0.2以上とし、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。

標準せん断力係数  $C_0$  等の割増し係数の適用については、耐震性向上の観点から、一般産業施設、公共施設等の耐震基準との関係を考慮して設定する。

b. 地震以外の想定される自然現象（津波、豪雨、台風、竜巻等）

テレスコ式試験的取り出し装置は津波、豪雨、台風、竜巻の影響を受けない原子炉建屋内に設置し、使用する。

紫外線については、原子炉建屋内で使用することから影響は受けない。

高温については、原子炉建屋内で使用することから外気高温による影響は受け

ない。

生物学的影響については、原子炉建屋内で使用することから小動物等による影響を受ける可能性は低いと考えられるが、影響を確認した場合は作業を中断し、必要となる措置を実施した上で作業を再開する。

森林火災について、発電所周辺からの大規模火災に対しては、発電設備・炉注水配管等の重要設備に火災の影響が及ぶことを確実に防ぐことを目的として、重要設備の周辺に必要な防火帯を確保している。テレスコ式試験的取り出し装置は、防火帯の内側の原子炉建屋内で使用するため大規模火災の影響はない。

凍結については、原子炉建屋内で使用することから外気温低下の影響は小さく、影響はない。

#### (12) 外部人為事象に対する設計上の考慮

テレスコ式試験的取り出し装置は原子炉建屋内で使用する。原子炉建屋は物的障壁を持つ防護された区域内であり、接近管理、入退域管理を行うことで、第三者の不法な接近等に対して防御する。

以下の想定される外部人為事象への対応については、以下の通りとする。

##### ・不正アクセス

不正アクセス行為（サイバーテロを含む）を未然に防止するため、テレスコ式試験的取り出し装置の監視・制御装置が、電気通信回線を通じて不正アクセス行為（サイバーテロを含む）を受けることがないように、外部からの不正アクセスを遮断する設計とする。

##### ・電磁的障害

テレスコ式試験的取り出し装置は電源からのノイズを対策するためアース線の設置を行う。

#### (13) 火災に対する設計上の考慮

試験的取り出しにおいて火気作業はないが、火災発生の防止及び影響軽減のために実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する。

火災が発生した場合は早期に検知ができるように、作業エリアに監視カメラを配置し、現場本部から作業エリアを監視する。また、火災が発生した場合の初期消火が可能なように作業エリア近傍に消火器（A-3、B-3 相当）を複数配備する。

#### (14) 環境条件に対する設計上の考慮

テレスコ式試験的取り出し装置は使用場所である PCV 内及び原子炉建屋内の放射線に関する環境条件を考慮し、必要な耐放射線性を有する機器を使用する。

・PCV内の環境条件

PCV内の雰囲気線量率において、ペDESTAL内は10Gy/hであり、テレスコ式試験的取り出し装置の使用期間を30日とすると、機器の受ける積算線量は7,200Gyとなる。

またペDESTAL外においては参考値であるが2019年2月において43Gy/hの雰囲気線量率であることから、ペDESTAL外の雰囲気線量率を50Gy/hとし、当該線量率の雰囲気下での使用期間を5日とすると、機器の積算線量は6,000Gyとなる。

以上から、PCV内にて使用する機器及び材料のうち、ペDESTAL外に長期間放射線を照射される機器については13,200Gy以上、それ以外の機器については7,200Gy以上の耐放射線性を有する機器及び材料を選定する。

また湿潤、圧力及び温度の各環境条件に対しても、その環境条件における使用に耐える機器及び材料を選定する。

・原子炉建屋内の環境条件

原子炉建屋北西エリアの雰囲気線量率はサーベイ結果から2.0～5.0mSv/hである。原子炉建屋内におけるテレスコ式試験的取り出し装置の使用期間を60日とすると、機器の受ける積算線量は7.2Gyとなる。

以上から、原子炉建屋内にて使用する機器及び材料については、7.2Gy以上の耐放射線性を有する機器及び材料を選定する。

使用期間が変更となる場合は、その使用期間に応じて要求される耐放射線性を有するかを確認し、問題ないことを確認した上で使用する。なお、耐放射線性機器の交換が必要となる場合、必要な措置を実施した上で交換する。

(15) 運転員操作に対する設計上の考慮

運転員（作業員）の誤操作を防止するために、適切な操作方法、状態監視及び機器配置により安全機能の維持を行う。またモックアップ及び習熟訓練を通じて作業手順書を検証及び改善するとともに、特にバウンダリの閉じ込め機能に係る作業を実施する際はチェックシート、ダブルチェック等の仕組みを用いて作業することで、必要となる安全機能を維持する。

テレスコ式試験的取り出し装置のうち、運転員操作について考慮が必要なものはPCV内におけるテレスコ式試験的取り出し装置の遠隔作業及び先端治具の操作である。

上記の作業に対し、以下の誤操作防止対策を実施する。

- ・PCV 内におけるテレスコ式試験的取り出し装置の遠隔作業

遠隔作業の際にはカメラによりテレスコ式試験的取り出し装置の位置、姿勢及び状態を確認するとともに、モックアップ及び習熟訓練の映像を参照することにより、誤操作を防止する。

- ・先端治具の操作

燃料デブリ採取の際にはカメラによりその位置を確認するとともに、金ブラシ又はグリッパの動きを視認することで、誤操作を防止する。

(16) 信頼性に対する設計上の考慮

安全機能や監視機能を有する構築物、系統及び機器は、十分に高い信頼性を確保し、かつ、維持し得るものとする。

テレスコ式試験的取り出し装置の閉じ込め機能については、「JIS B 8265:2017 日本産業規格 圧力容器の構造—一般事項 (2017 年版)」に準拠した耐圧確認を工場にて実施、「JIS Z 2332:2012 日本産業規格 圧力変化による漏れ試験方法 (2012 年版)」に準拠した漏えい確認を現地にて実施することで信頼性を確保する。

(17) 検査可能性に対する設計上の考慮

安全機能を有する構築物、系統及び機器は、それらの健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度に応じ、必要性及び施設に与える影響を考慮して適切な方法により、検査ができるものとする。

テレスコ式試験的取り出し装置の耐圧は工場にて実施し、外観、据付及び漏えい確認は現地にて実施する。

3. 2号機テレスコ式試験的取り出し装置の基本仕様

(1) エンクロージャ及びガイドパイプ

a. 基本仕様

表-3 エンクロージャ及びガイドパイプ仕様

項目	仕様
基数	1 式
最高使用圧力	10kPa g
供用期間	試験的取り出し完了後に撤去






図-2 エンクロージャ及びガイドパイプ概略図




図-3 エンクロージャ及びガイドパイプの耐圧確認範囲




図-4 エンクロージャ及びガイドパイプの漏えい確認範囲

## 2号機試験的取り出しに用いる設備の確認事項

2号機試験的取り出しに用いる設備の確認事項を示す。

## 1. グローブボックス（排風機，HEPA フィルタ付き）

## (1) 確認事項

構造及び機能・性能に関する確認事項を以下に示す。

## 確認事項（グローブボックス（排風機，HEPA フィルタ付き））

確認事項	確認項目	確認内容	判定
構造	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。
	据付確認	機器の据付状態を確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。
機能	警報確認	グローブボックス内の負圧が大気圧に近づいた際に，設定とおり警報が作動することを確認する。	実施計画のとおり警報が作動すること。
性能	気密性確認	グローブボックスの気密性は漏えい量を測定し，漏えい率を確認する。	漏えい率が0.25vol%/h以下であること。
	負圧維持確認	排風機の運転状態にて，負圧維持は負圧計の指示値を確認する。	実施計画のとおり負圧が維持されること。

※1 負圧計のため，大気圧より低い圧力差を計測する。

<気密性確認に係る準拠規格及び基準>

- ・ JIS Z 2330 日本産業規格 非破壊試験－漏れ試験方法の種類及びその選択

## 2. テレスコピック式試験的取り出し装置

### (1) 確認事項

構造及び機能・性能に関する確認事項を以下に示す。

#### 確認事項（エンクロージャ及びガイドパイプ）

確認事項	確認項目	確認内容	判定
構造	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。
	据付確認	機器の据付状態を確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。
	耐圧確認	最高使用圧力の 1.25 倍の気圧で保持した後、同圧力に耐えていることを確認する。	最高使用圧力の 1.25 倍の気圧に耐え、かつ構造物の変形等がないこと。
性能	漏えい確認	原子炉格納容器圧力で加圧し、同圧力にて漏えい量を確認する。	漏えい量が許容漏えい量以下であること。

#### <耐圧確認に係る準拠規格及び基準>

- ・ JIS B 8265:2017 日本産業規格 圧力容器の構造—一般事項（2017 年版）

#### <漏えい確認に係る準拠規格及び基準>

- ・ JIS Z 2332:2012 日本産業規格 圧力変化による漏れ試験方法（2012 年版）

「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」の変更認可の申請  
に関する核セキュリティ及び保障措置への影響について

<申請書>

申請件名	テレスコピック式試験的取り出し装置による試験的取り出し（一部補正）
申請概要	2号機において燃料デブリの試験的取り出しを進めているが、X-6ペネ内の堆積物除去が完全にできない状態においてもペDESTAL底部へアクセス可能な手段として、テレスコピック式試験的取り出し装置を製作し、本装置により試験的取り出しを実施する。本審査の進捗を踏まえ、「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」の変更認可申請書の一部補正を行う。

上記の申請に関する核セキュリティ及び保障措置への影響の有無についての確認結果を以下に示す。

<核セキュリティ及び保障措置への影響の有無>

	確認項目	影響の有無	備考
核セキュリティへの影響	① 防護対象の追加等による影響の有無	無	防護対象の追加等はないことから影響無し。
	② 侵入防止対策に係る性能への影響の有無	無	防護設備及び監視体制に変更を及ぼすものではないため、侵入防止対策への影響無し。

保障措置への影響	① 設計情報質問表 (DIQ:Design Information Questionnaire) への影響の有無	有	燃料取扱設備に変更があるため、影響有り。
	② 査察機器の移設又は新規設置の有無	無	既存の査察機器との干渉がないため、影響無し。
	③ サイト内建物報告の観点から、恒久的な建物・構造物の新設の有無	無	既報告の内容に変更がないため、影響無し。
	④ 既存の査察実施方針への影響の有無	無	既存の IAEA 査察内容 (施策) での対応可能