

福島第一原子力発電所 J9エリアタンクの解体作業の進捗状況

- 2025年2月14日からJ9エリアで進めている溶接型タンクの解体について、1基目の天蓋撤去を2月14日に開始、側板の1枚目の溶断を2月19日に行い、側板全12枚の撤去を2月28日に終わっております。
- 本日(3月4日)午前8時9分、底板を撤去し、クレーンでつり上げて堰の外へ搬出し、1基目の解体が完了しています。
- 2基目の解体開始（天蓋撤去着手）は、早ければ3月5日に予定しています。手順等を確認し知見を蓄えながら、引き続き、安全最優先で解体作業を進めてまいります。



<底板をクレーンでつり上げる様子>
(3月4日 午前8時頃撮影)



<1基目のタンクを撤去した後の様子>
(3月4日 午前8時10分頃撮影)