

原子炉開放・炉内点検の状況について（午後3時現在）

平成19年11月13日
東京電力（株）
柏崎刈羽原子力発電所
広報部

本日の原子炉開放・炉内点検の状況について、以下のとおりお知らせいたします。

原子炉開放・炉内点検予定

2号機

原子炉開放作業 : 平成19年10月19日～10月24日完了
炉内点検 : 平成19年10月25日～
(燃料移動作業 : 10月26日～11月2日完了)
(フェーズ1・2 : 11月3日～11月14日予定)

5号機

原子炉開放作業 : 平成19年10月20日～10月29日完了
炉内点検 : 平成19年10月30日～
(燃料移動作業 : 11月3日～11月13日)
引き抜きできなかった燃料集合体1体(11月12日お知らせ済み)の作業を完了後、フェーズ1・2開始予定

6号機

原子炉開放作業 : 平成19年11月5日～11月12日完了
炉内点検 : 平成19年11月13日～
(燃料移動作業 : 11月16日～11月25日予定)

11月13日の点検内容および結果

2号機 炉内点検(フェーズ1・2:炉心シュラウドなど)
6号機 炉内点検(燃料集合体・制御棒配置確認)

本日午後3時現在では、異常は確認されておられません。

<お知らせ>

6号機の炉内点検については、11月14日から、炉心から燃料を取り出し燃料プールへ移動する(燃料移動)ための準備作業を行い、11月16日0時(予定)から11月25日(予定)は燃料移動期間となります。

以上