

原子炉開放・炉内点検の状況について（午後3時現在）

平成19年11月20日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
広報部

本日の原子炉開放・炉内点検の状況について、以下のとおりお知らせいたします。

○原子炉開放・炉内点検予定および実績

号機 (運転状況)	原子炉開放 作業	炉内点検			
		(燃料移動作業)	(フェーズ1)	(フェーズ2)	(フェーズ3)
1号機 (定検中)	— *1	H19. 8. 21～			
		— *1	H19. 8. 21～ H19. 8. 23 完了	H19. 9. 14～ H19. 10. 1 完了	H19. 11. 26～ 予定
2号機 (起動中)	H19. 10. 19～ H19. 10. 24 完了	H19. 10. 25～			
		H19. 10. 26～ H19. 11. 2 完了	H19. 11. 3～ H19. 11. 19 完了		
5号機 (定検中)	H19. 10. 20～ H19. 10. 29 完了	H19. 10. 30～			
		H19. 11. 3～*2 H19. 11. 20 予定			
6号機 (定検中)	H19. 11. 5～ H19. 11. 12 完了	H19. 11. 13～			
		H19. 11. 16～ H19. 11. 25 予定			
7号機 (運転中)	H19. 10. 2～ H19. 10. 8 完了	H19. 10. 9～*3			
		H19. 10. 11～ H19. 10. 23 完了	H19. 11. 20～ H19. 11. 30 予定		

■運転状況については、地震発生時の状態。

■表中の は完了したものを表す。

■3号機、4号機については、原子炉開放作業・炉内点検に向けた準備作業中。

*1 1号機は地震発生時、定期検査中で原子炉は開放されており、また、燃料移動作業も終了していた。

*2 引き抜けなかった燃料集合体1体（11月12日お知らせ済み）は11月20日に移動作業が完了予定。

*3 引き抜けなかった制御棒1本（11月8日お知らせ済み）については、原子炉側の機器を11月17日から11月22日に点検予定。

○11月20日の点検内容および結果

7号機 炉内点検（フェーズ1・2：給水スパーージャなど）

本日午後3時現在では、異常は確認されておりません。

以 上