


## 7号機における原子炉系主要設備の健全性確認の進捗状況について



## 【これまでの進捗状況】

- ①燃料取替機の健全性確認：済  
・3月10日～3月23日
- ②制御棒駆動機構の健全性確認：実施中  
・3月24日～
- ③主蒸気隔離弁の健全性確認：済  
・3月28日、29日（弁の全開・全閉）  
・4月7日（漏えい確認）
- ④主蒸気逃がし安全弁の健全性確認：済  
・5月25日

## ② 制御棒駆動機構の健全性確認を実施中（6月23日時点：204/205体実施）

- ・燃料取替機の制御基板の不具合（3月27日公表）は、詳細調査の結果、制御装置の初期不良（自己診断機能の誤作動）と推定。当該基板については、既に交換済
- ・消灯すべき表示が消灯しない事案（5月25日公表）については、原因を継続調査中